



## DODATEK č. 1

PPR-26158-74/ČJ-2020-990656


ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 5. 2021


(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování  
a příjem faktur:**

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7  
OPF – 

ISDS: gs9ai55  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoby  
ve věcech technických:   
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Raeder & Falge s.r.o.  
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice  
zastoupen:   
ISDS: fwtif9p  
IČO: 28714989  
DIČ: CZ28714989  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 712622/0800  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-26158-54/ČJ-2020-990656, dne 15. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 17. odst. 17.10 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

### Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nebyla poskytnuta ze strany společnosti PSG Construction a.s., dostatečná a adekvátní součinnost a stavební připravenost, což způsobilo překážky v provádění díla zhotoviteli, který tak nemůže kontinuálně realizovat předmět díla a provádět práce ve smluveném termínu uvedeném ve smlouvě, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo se uskuteční nejpozději do 14 měsíců od převzetí staveniště.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.1 ruší a nahrazuje novým zněním

*„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě písemné výzvy objednatele doručené do jeho datové schránky. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do čtrnácti (14) měsíců od převzetí staveniště“.*

### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatelka společnosti