

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba: xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.
Sídlo: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 20782
Zástupce: Peter Smrek, jednatel
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
Bankovní spojení: 1118930267 / 0100
Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: xxx
- zástupce: xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000200/2022/00 na realizaci zabudovaného interiéru a části obkladů na akci Úpravy hlavního vstupu FCH VUT v Brně (dále jen „dílo“) ze dne 13.1.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým deklarují prodloužení lhůty pro dokončení díla v souladu s vyhrazenou změnou dle čl. III. odst. 7 písm. d) Smlouvy.
- 2) Doba pro dokončení díla byla stanovena dle Smlouvy na 150 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy. Jelikož poslední den lhůty dopadal na neděli, bylo posledním dnem lhůty pondělí 13.6.2022.
- 3) S ohledem na přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele došlo k prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to o délku trvání překážky (viz odst. 5 tohoto článku).
- 4) Mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou dle předcházejícího odstavce je výrazné prodloužení lhůty dodávek desek Grenamat, potřebných pro řádné dokončení stavby, které v současné době nejsou na trhu běžně dostupné, a to v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Uvedené Zhotovitel Objednateli prokázal.
- 5) Zhotovitel je povinen v souvislosti s výše uvedeným předat dílo Objednateli do **26.8.2022**.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 13. 6. 2022

V Brně 10. 6. 2022

Digitálně podepsal

.....

Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka

za Objednatele

Digitálně podepsal

.....

Peter Smrek, jednatel
za Zhotovitele