

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Tomáš Hajič, prokurista
Ing. Renata Hamrská, prokurista
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 112071233/0300

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2022/012**

Číslo stavby: **RFNZ**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hajič, prokurista (tel. [REDACTED])
Ing. Renata Hamrská, prokurista ([REDACTED])
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček - hlavní stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])
Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **102.829.668,41 Kč vč. DPH** (slovy stodvamilionů osm set dvacet devět set šedesát osm Korun českých čtyřicet jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	84.983.197,03 korun českých
DPH (21%)	17.846.471,38 korun českých
Cena celkem	102.829.668,41 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 151.4 Dočasné dopravní opatření – veřejná autobusová doprava, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 151.4 Dočasné dopravní opatření – veřejná autobusová doprava, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34151

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1.

Číslo stavby :	34151
Smlouva o dílo uzavřena dne :	19.04.2022

Název stavby :

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Název objektu :

SO 151.4

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Na základě požadavků vzniklých z ústních jednání o zajištění uzavírky pro danou akci musela být provedena oprava, a bude prováděna průběžná údržba polní/lesní komunikace z Jizbice pod Vyhliškou. K této skutečnosti muselo dojít z důvodu zajištění kratší/méně časově náročné objízdné trasy pro školní autobusy a obyvatele dotčených obcí. Tímto také dojde k menšímu omezení dotčených obyvatel a zabezpečení dopravy po dalších objízdných trasách, protože se rozprostře intenzita provozu do více možností objížděk. Vícepráce 1 782 704,220.-Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet
3.	Protokol z ústního jednání o uzavírce ze dne 8.3.2022
4.	Protokol z ústního jednání o uzavírce ze dne 24.3.2022

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
100 672 596,30 Kč	100 672 596,30 Kč	0,00 Kč	2 157 072,11 Kč	102 829 668,41 Kč	2 157 072,11 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	2 157 072,11 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	30.05.2022
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s. r. o.	Ing. Lukáš Tobeš	30.05.2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	30.05.2022
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	30.05.2022

Název stavby:

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 905 117,51			1 905 117,51
SO 101	Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377	22 020 659,61			22 020 659,61
SO 102	Silnice III/28526 od 1,377 do 1,930	6 742 419,58			6 742 419,58
SO 103	Silnice III/28526 od 1,930 do 3,358	26 379 268,02			26 379 268,02
SO 151	Dočasné dopravní opatření	3 095 149,33			4 877 853,55
SO 151.1	Dočasné dopravní opatření - I.etapa	565 953,98			565 953,98
SO 151.2	Dočasné dopravní opatření - II.etapa	489 967,58			489 967,58
SO 151.3	Dočasné dopravní opatření - III.etapa	1 449 732,54			1 449 732,54
SO 151.4	Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava	589 495,23	1 782 704,22	0,00	2 372 199,45
SO 201	Most v km 2,456	16 640 235,05			16 640 235,05
SO 252.1	Opěrná zeď Buček - část Královehradeckého kraje	5 819 555,81			5 819 555,81
SO 801	Vegetační úpravy kraj	598 087,90			598 087,90
CENA CELKEM bez DPH		83 200 492,81	1 782 704,22	0,00	84 983 197,03
DPH 21%		17 472 103,49	374 367,89	0,00	17 846 471,38
CENA CELKEM		100 672 596,30	2 157 072,106	0,000	102 829 668,406

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PROTOKOL

sepsaný dne 8. 3. 2022 z jednání a místního šetření ohledně uzavírky části silnice III/285 26
Náchod - Lipí

Začátek jednání: 10:00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání bylo domluveno:

- Po vyzkoušení projetí minibusem v ul. Pod Lipím bylo konstatováno, že této možnosti svozu dětí do Náchoda, nelze využít z důvodu ohrožení BESIP - úzká vozovka místní komunikace s nepřehlednými směrovými oblouky.
- Ohledně otáčení autobusu u kapličky na Lipí a výjezdu na silnici III/285 26 bylo domluveno, že bude na silnici III/285 26 obousměrně umístěno svislé dopravní značení upozorňující na výjezd BUS. Dále bude na návsi u čp. 27 umístěno svislé dopravní značení – zákaz zastavení.
- Vozidla IZS budou jezdit ul. Pod Lipím.
- Obyvatelé ul. Nyklíčkova a Pod Rozkoší budou mít po domluvě se stavbyvedoucím přístup/příjezd ke svým objektům od Náchoda. V případě potřeby využijí pro parkování parkoviště na sídlišti SUN.
- Se Správou silnic Královéhradeckého kraje bude domluvena oprava objízdné trasy (výtluky, propadné kanály, dosypání krajnic, úprava zeleně - ořezání větví atd.).
- Na objízdné trase v Novém Městě nad Metují – křižovatka silnice II/285 v ul. Klopotovské s místní komunikací v ul. K Bělidlu a se silnicí I/14 v ul. Na Táboře bude zvýrazněno nebo doplněno svislé dopravní značení informující o přednosti zprava, příp. bude obnoveno vodorovné dopravní značení z důvodu nepřehlednosti a složitosti křižovatky.
- Zhotovitelem bylo požádáno o uzavírku v termínu od 11. 4. 2022 – 18. 12. 2022, po dohodě došlo k úpravě termínu a to od 25. 4. 2022 – 31. 10. 2022. Investorem bude tento termín (konkrétně začátek uzavírky) ještě potvrzen.

Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod.

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PROTOKOL

sepsaný dne 24. 3. 2022 z jednání ohledně uzavírky silnice III/285 26 Náchod - Lipí

Začátek jednání: 9:00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání bylo domluveno:

- Investorem byl potvrzen začátek uzavírky. Uzavírka bude od 25. 4. 2022 do 31. 10. 2022.
- Svoz dětí do škol v Náchodě, aby nemusely jezdit po objízdné trase (cca 40 km, 1 hod.). Z jednání vzešly dvě varianty: a) bude vyzkoušeno projetí minibusem (pro cca 20 osob) z Jizbice přes les do Náchoda – ul. Pod Vyhlídkou. Tato varianta by byla možná za jednosměrného provozu a úpravy povrchu (např. štěrkodrt' nebo frézink) a to z Jizbice dolů do Náchoda. V opačném směru jízdy by byl v ul. Pod Lipím ze Starého Města nad Metují (Bražec) jednosměrný provoz nahoru na Lipí. Varianta b) by byla v případě nemožnosti varianty a), v tomto případě by ul. Pod Lipím zůstala obousměrná a dva dobrovolníci, příp. MP by komunikaci ráno a odpoledne na nezbytný čas, pro projetí minibusu uzavřeli pro ostatní dopravu.
- Autobusy, které sváží děti z Lipí, Jizbice a Dobrošova do školy v České Čermné budou jezdit bez omezení. Autobusy se budou otáčet u kapličky na Lipí.
- Cena jízdného v autobusech po objízdné trase po dobu uzavírky bude stejná, nebude se navyšovat.
- Autobusy v rámci objízdné trasy budou jezdit přes Bražec – linka „308“ a to obousměrně.
- Vedení města Náchod povede další jednání s osadními výbory (Lipí, Jizbice a Dobrošov) ohledně informování občanů daných lokalit. Seniorům příměstských částí bude nabídnuta možnost „senior taxi“.
- Pan starosta obce Česká Čermná požaduje doplnění dopravního značení, aby přes hraniční přechod s Polskem v České Čermné nejezdila další auta a dále požaduje součinnost a kontroly Policie ČR a Městské policie Náchod.
- Po domluvě se zhotovitelem bude doplněno na dodatkové tabulce u zákazu vjezdu (u sídliště SUN), že do části uzavírky mají umožněn vjezd autobusy a to pouze k točně.
- Komunikace Peklo – Lipí se nedá využít jako objízdná trasa uzavírky – jedná se o stezku pro chodce a cyklisty.
- Jelikož v letošním roce bude realizována kanalizace na Jizbici, tak dojde k dohodě se zhotovitelem této akce, ohledně průjezdu cesty z Jizbice do Náchoda přes les a to před uzavírkou.

Část tohoto jednání byla ukončena v cca 10:00 hod.

Po tomto jednání bylo za menší účasti vyzkoušeno projetí minibusem z Jizbice přes les do Náchoda – ul. Pod Vyhlídkou. Účastníky bylo konstatováno, že tato varianta je možná a to za jednosměrného provozu a výspravy povrchu komunikace štěrkodrtí nebo frézinkem. Po dohodě

tuto výpravu provede investor. Budou upraveny větve stromů, které zasahují do průjezdního profilu komunikace. Jelikož v letošním roce bude v dotčeném lese probíhat těžba dřeva (kůrovec), tak bude s lesáky dohodnuto, aby jejich vozidla nestála na komunikaci a tímto nebránila průjezdu ostatních automobilů, režim a pravidla vjezdu jejich vozidel do tohoto úseku lesa.

Dále bylo jednáno ohledně městské hromadné dopravy do sídliště SUN.

Jednání bylo ukončeno v 11:15 hod.

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)**Objekt:** SO 151 Dočasné dopravní opatření**Rozpočet:** SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 589 495,23 Kč**Cena celková:** 2 372 199,45 Kč**DPH:** 498 161,88 Kč**Cena s daní:** 2 870 361,33 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 372 199,45 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34151	III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt:	SO 151	Dočasné dopravní opatření
Rozpočet:	SO 151.4	Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
16	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	Z	0,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
ZBV:								
	1.1		Objízdná trasa autobus - Jizbice - Vyhlička		Z	468,750		
1860*0,10*2=372,000 [A]								
48,375*2=96,750 [B]								
Celkem: A+B=468,750 [C]								
						aktuální množství	468,750	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	N	1,000		
Soubor průběžných činností sloužících k zajištění autobusové dopravy.								
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
10	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	Z	0,000		
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku								
ZBV:								
	1.1		Objízdná trasa autobus - Jizbice - Vyhlička		N	1 860,000		
1500*3,1*0,8=3 720,000 [A] oprava objízdné trasy 80% z celkové plochy								
a*0,5=1 860,000 [B] 50% z vypočtené plochy opravy								
strhávání drnů z osy a krajů komunikace								



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 860,000		
15	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS Z	0,000		
			Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
		ZBV:					
		1.1	Objízdna trasa autobus - Jizbice - Výhlídka 68=68,000 [A]	Z	68,000		
			aktuální množství		68,000		
2	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3 N	51,600		
			Frézování poruch na místních komunikacích používaných místními obyvateli po dobu uzavírky. Vzniklý R-materiál je majetkem dodavatele stavby a bude převezen na jeho skládku, dodavatel v položce zohlední dopravní vzdálenost. Po celou dobu výstavby (všech etap) bude autobusová linka Náchod - Česká Čermná - Nový Hrádek přeložena přes polské území, přes Kudowu Zdrój a Brzozowie. Úsek Kudowa Zdrój - Brzozowie - Česká Čermná vede po úzkých místních komunikacích na níž se předpokládá vznik poruch. Délka problematického úseku 4,3 km, šířka 3,0 m, předpokládaná výsrava 10%, hloubka 40 mm. 4300,0*3,0*0,1*0,04=51,600 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M N	430,000		
			položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení pracovních spar 10% z celkové délky trasy 4300m 4300*0,1=430,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
11	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	Z	0,000		
		ZBV:						
		1.1	Objízdna trasa autobus - Jizbice - Vyhlička čištění přípojných komunikací na Jizbici napojujících se na objízdnu trasu (180+85+380)*3=1 935,000 [A] a*0,25=483,750 [B] 25% z celkové plochy b*0,1=48,375 [C] předpoklad tloušťky 100mm		Z	48,375		
			aktuální množství			48,375		
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	Z	0,000		
		ZBV:						
		1.1	Objízdna trasa autobus - Jizbice - Vyhlička přehutnění stávající celkové plochy objízdny trasy 1500*3,1=4 650,000 [A]		Z	4 650,000		
			aktuální množství			4 650,000		
1			Zemní práce					424 725,95



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	Z	0,000		
			doplňování materiálu v rámci provádění průběžné údržby předpoklad 20 x údržba za celou dobu výstavby 52. týdnů Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		ZBV:						
		1.1	Objízdná trasa autobus - Jizbice - Vyhlička		Z	744,000		
			doplňování materiálu v rámci provádění průběžné údržby trasy, předpoklad 20x za celou dobu stavby 52.týdnů 1500*3,1*0,8=3 720,000 [A] oprava objíždě trasy 80% z celkové plochy a*0,1=372,000 [B] předpoklad nutnosti doplnění 10% z vypočtené celkové plochy 3720 m2 b*0,1*20=744,000 [C] doplnění tl. 100mm, 20x provedení					
			aktuální množství			744,000		
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	Z	0,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		ZBV:						
		1.1	Objízdná trasa autobus - Jizbice - Vyhlička		Z	3 720,000		
			1500*3,1*0,8=3 720,000 [A] oprava objíždě trasy 80% z celkové plochy					
			aktuální množství			3 720,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Po celou dobu výstavby (všech etap) bude autobusová linka Náchod - Česká Čermná - Nový Hrádek přeložena přes polské území, přes Kudowu Zdrój a Brzozowie. Úsek Kudowa Zdrój - Brzozowie - Česká Čermná vede po úzkých místních komunikacích na níž se předpokládá vznik poruch. Délka problematického úseku 4,3 km, výsrava vyježděných míst od vyhýbání mimo vozovku, předpoklad šířky 0,50 m, 20% délky. 4300,0*0,50*0,2=430,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	N	430,000		
5	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK Po celou dobu výstavby (všech etap) bude autobusová linka Náchod - Česká Čermná - Nový Hrádek přeložena přes polské území, přes Kudowu Zdrój a Brzozowie. Úsek Kudowa Zdrój - Brzozowie - Česká Čermná vede po úzkých místních komunikacích na níž se předpokládá vznik poruch. Délka problematického úseku 4,3 km, šířka 3,0 m, předpokládaná výsrava 10%. 1500,0*3,0*0,1=450,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	N	450,000		
6	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Po celou dobu výstavby (všech etap) bude autobusová linka Náchod - Česká Čermná - Nový Hrádek přeložena přes polské území, přes Kudowu Zdrój a Brzozowie. Úsek Kudowa Zdrój - Brzozowie - Česká Čermná vede po úzkých místních komunikacích na níž se předpokládá vznik poruch. Délka problematického úseku 4,3 km, šířka 3,0 m, předpokládaná výsrava 10%, tloušťka 40 mm. 1500,0*3,0*0,1*0,04=18,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	N	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
5		Komunikace						1 550 583,68

9 Ostatní konstrukce a práce

7	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Dočasné zrušení zákazů vjezdu na místní komunikaci v každé etapě. 3*2=6,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	N	6,000		
8	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS řezání pro napojení asfaltobetonových vrstev v délky dle SITUACE 10% z celkové délky trasy 4300m 4300*0,1=430,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	N	430,000		
9	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS napojení pracovních spar 10% z celkové délky trasy 4300m 4300*0,1=430,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	N	430,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34151 III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod_KHK (STRABAG)
Objekt: SO 151 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 151.4 Dočasné dopravní opatření - veřejná autobusová doprava

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce							82 276,62

Celkem: 2 372 199,45

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	83 200 492,81 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	83 200 492,81 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH			
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	83 200 492,81 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 782 704,22 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 782 704,22 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 782 704,22 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,14 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		83 200 492,81 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 782 704,22 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 782 704,22 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,14 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 782 704,22 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 782 704,22 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	83 200 492,81 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	84 983 197,03 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	84 983 197,03 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

