
DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo
uzavřené dne 17.10.2016

I. Smluvní strany

Objednatel : **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
Sídlo : Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ : 25911368
DIČ : CZ25911368
Spisová značka : B 2600
Bankovní spojení : UniCredit Bank
Číslo účtu : 42272004/2700
Zastoupen : Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva
Ve věcech technických : Ing. René Klokner, vedoucí technického úseku

dále též jen „**Objednatel**“

Zhotovitel : **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
Sídlo : Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava - Poruba
IČ : 27787443
DIČ : CZ27787443
Bankovní spojení : Raiffaisen Bank a.s.
Číslo účtu : 489110036/5500
Spisová značka : zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29685
Zastoupen : Ing. arch. David Kotecký, jednatel

dále též jen „**Zhotovitel**“

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly – KONCEPČNÍ STUDIE, DUR, DSP a DPS**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce

V průběhu plnění díla se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných prací spočívajících v provedení podrobného cíleného doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu nad rámec obsažený v původní smlouvě včetně vystrojení dvou vrtů iniciačním inklinometrickým měřením pro

sledování stability svahu již po dobu výstavby, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 250.000,- Kč bez DPH.

IV. Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k průtahům spojeným s projednáváním koncepční studie Radou města Ostravy dohodly na dokončení díla v termínu do 29.12.2017.

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 –upravený harmonogram plnění díla

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za Objednatele
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

.....
za Zhotovitele
Ing. arch. David Kotek
jednatel