

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 7. 2021

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Karel Mandelík

sídlo: Krajířova 23/I, 380 01 Dačice
IČO: 11331020
bankovní spojení: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo z 26. 7. 2021 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Vytápění ZŠ B. Němcové“ jako jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Karlem Mandelíkem.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nepředání nezbytných technických podkladů od poddodavatele projektanta přístavby gymnázia, jejichž předání se předpokládalo v již prodlouženém termínu do 28. 2. 2022. Část technických podkladů od poddodavatele projektanta přístavby gymnázia financované Jihočeským krajem jako investorem byla předána 12. 4. 2022. Zbývající část podkladů nebyla k 31. 5. 2022 stále ještě dodána. Vzhledem k tomu, že nepředané podklady nemají vliv na Dokumentaci pro stavební řízení, ale jen na Dokumentaci pro zadání a provedení stavby, byla Dokumentace pro stavební řízení zhotovitelem dokončena v smluvním termínu a byla objednatelem 31. 5. 2022 převzata. Prodloužení termínu pro dokončení díla se týká pouze části Dokumentace určené pro zadání a provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce smlouvy o dílo:

Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV nově zní:

- „1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:
 - 1.1. Dokumentaci určenou ke stavebnímu řízení **do 31. 5. 2022,**
 - 1.2. Dokumentaci určenou pro zadání a provedení stavby **do 30. 9. 2022**
2. Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě prodlení DOSS s vydáním závazného stanoviska v zákonné lhůtě či v případně prodlení vlastníka technické infrastruktury s vydáním vyjádření v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od řádně podané a kompletní žádosti (dále také jen „Prodlení s vydáním stanoviska“), bude doba plnění Díla automaticky prodloužena o tolik dní, kolik trvalo prodlení DOSS, vlastníka technické infrastruktury. V případě, že dojde v průběhu doby plnění ujednané v odst. 1. tohoto článku k více případům Prodlení s vydáním stanoviska, prodlužuje se doba plnění ujednaná v odst. 1 tohoto článku o tolik dní, kolik trvalo nejdelší Prodlení s vydáním stanoviska. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, oznámit objednateli každý zjištěný případ Prodlení s vydáním stanoviska a doložit objednateli délku jeho trvání, jinak odpovídá objednateli za škodu, která mu včasným neoznámením vznikla.
2. Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě nedodání zbývajících částí technických podkladů *poddodavatele projektanta přístavby budovy gymnázia s předáním nezbytných podkladů do 31. 7. 2022 zhotovitel navrhne a zapracuje do Dokumentace vlastní obecné řešení způsobu přípravy pro napojení přístavby gymnázia.*“

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, odst. 1 se mění tak, že text doplněný Dodatkem č. 1 *se bezezbytku ruší.*

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne.....16.6.2022..... V Dačicích dne 15.6.2022.....



za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



za zhotovitele
Karel Mandelík, projektant