

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

007

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

8.6.2022

Týká se části stavby: SO 104, SO 201-3, SO 201-4, SO 201-6, SO 201-9, SO 201-11, SO 303, SO 709

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele změna v materiálovém provedení květináčů a sloupků opěrných zdí u stavebních objektů SO 201-3, SO 201-4, SO 201-6, SO 202-11, kde je provedení ze železobetonu nahrazeno kamenem (žula). V rámci objektu SO 201-9 je doplněna položka vyvrtání žulových obrub pro osazení zahrazovacích sloupků. Dále je na požadavek objednatele provedeno prodloužení dešťové kanalizace SO 303 směrem do ulice Dolní (návaznost na připravovanou stavu Parkoviště za domem č.p. 995). Dále je po dohodě s dodavatelem plakátovacích ploch SO 709 provedena úprava v osvětlení plakátovacích ploch spočívající v bezpečnějším osvětlení LED pásky a použití transformátoru napětí.

Cena za měněpráce je 20 743,16 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 494 269,18 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 007: 473 526,02 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		