

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: **RG/S/22/002**
uzavřené dne 17.3.2022

na akci:

„Dodávka a montáž montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn v domácnostech 1, 2, 4, 6 a na schodišti“

mezi:

smluvními stranami:

Objednatel:

Srdce v domě, p.o.

se sídlem Klentnice 81, Mikulov 692 01
zapsaný ve veřejném rejstříku Pr 1249 vedená u krajského soudu v Brně
zastoupený Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel
IČO: 48452751

Zhotovitel:

REXGLAS s.r.o.

se sídlem Kollárova 402/4, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51720
zastoupený Ing. Richard Barbořík, jednatel
IČO: 27784550
DIČ: CZ27784550

1. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, č. smlouvy zhotovitele: RG/S/22/002, uzavřené dne 17.3.2022 (dále též jen „**Smlouva**“), a to na změně doby plnění díla z důvodu opožděného dodání polotovaru do výroby v Pacy-sur-Eur ve fabrice CS France a následného opožděného dodání materiálu.

- mění se **čl. III. Doba plnění** Smlouvy o dílo, a to tak, že se v bodu 3.1. tohoto článku nahrazuje novým textem, který zní:

Kompletní dílo dle článku II. bude provedeno v termínech:

Zahájení: 28.6.2022

Dokončení: 15.7.2022

Termín bude upřesněn dle vzájemné dohody, v závislosti na možnostech objednatele.