

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 142/01/16**

**č. smlouvy zhotovitele: SOD00105846**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/436: CHROPYNĚ - KYSELOVICE“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a. s.</b>
Adresa:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 695
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
Zastoupený:	Ing. Pavel Novotný, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě plné moci
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx, manažer výroby
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### **uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 142/01/16 ze dne 30. 6. 2016 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací specifikovaných ve smlouvě o dílo. Rozsah prací nad rámec původní zakázky vč. technického řešení i rozsah neprováděných prací byly projednány s projektantem stavby. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 750 883,08 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o

hodnotu dodatečných prací ve výši 1 987 590,52 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 2 318 315,43 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 420 158,17 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Doplňkový průzkum nebude proveden. Neprovádění uvedené činnosti bylo odsouhlaseno technickým dozorem ŘSZK a projektantem stavby (změna 01.01).

#### **SO 101 SILNICE II/436 (změna 01.02, 01.03)**

#### **SO 103 SILNICE II/436 (změna 01.05, 01.06)**

Po odfrézování stávajících živičných vrstev dle projektové dokumentace bylo zjištěno poškození podkladní vrstvy ve větším rozsahu, než byl předpoklad uvedený v PD. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude provedeno frézování této vrstvy a její sanace v tloušťce 8 cm. V PD bylo uvažováno se sanací ACP tl. 5cm, proto budou vypuštěny příslušné položky týkající se sanace tl. 5 cm. Dále nebude prováděna výměna aktivní zóny vč. všech souvisejících činností.

Vzhledem k šikmosti propustku v km 1,917, jehož rekonstrukce je prováděna po polovinách (SO 101 SILNICE II/436), je nutné provést provizorní rozšíření komunikace pro zajištění bezpečného objíždění pracovního prostoru (změna 01.04).

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	15 420 158,17
DPH 21 %	3 238 233,22
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>18 658 391,39</b>
<b>(slovy osmnáctmilionůšestsetpadesátosmtisíctřistadevadesátjedna koruna česká, 39/100)</b>	

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací a neprovedených prací.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 23. 8. 2016

V Brně 22. 8. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Novotný  
ředitel divize Silniční stavitelství  
na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015