



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022 ze dne 12. 1. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1854/22-RM ze dne 26. 5. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: ředitelem závodu Morava jih
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 12. 1. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 47/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činnostech stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce zastávek MHD „ul. 5. května“, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť), a s tím souvisejícího nároku na prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 4.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Dlažby:

Původní dlažba byla rozebrána ručně, očištěna, dána na palety a odvezena na deponii objednatele. Obruby byly vytrhány a odvezeny taktéž na deponii objednatele. Byla navýšena výměra dlažby o plochu pod zastávkovým přístřeškem u trafostanice.

odpočet - 15.392,26 Kč

přípočet 27.228,00 Kč

celkem 11.835,74 Kč

Změnový list č. 2 – Ochrana sítí:

V místě stavby bylo nalezeno několik neznámých sítí, které bylo nutné prověřit, zabezpečit a popř. i ochránit proti poškození. Dále bylo nutné provést několik kopaných sond pro ověření napojovacích bodů vodovodu.

odpočet 0,00 Kč

přípočet 58.128,80 Kč

celkem 58.128,80 Kč

Změnový list č. 3 – Změny odvodnění a jednotné kanalizace:

V chodníku se nacházely 2 kanalizační šachty v havarijním stavu, bylo nutné ji ode dna vyskládat znovu. Byla nově zřízena šachta o vnitřním průměru DN 800 na připojení objeveného kanalizačního potrubí ve vjezdu k č.p. 143. Stávající šachtovpust' byla kvůli kolizi s obrubníkem zrušena a byla nahrazena novou uliční vpustí.

odpočet 0,00 Kč

přípočet 58.544,44 Kč

celkem 58.544,44 Kč

Změnový list č. 4 – Vybourání asfaltů:

V místech CB krytů autobusových zastávek, obrub a rýhy pro vodovod zůstaly asfaltové vrstvy, které bylo nutné vybourat, aby mohlo být vše uvedené provedeno.

odpočet 0,00 Kč

přípočet 141.061,59 Kč

celkem 141.061,59 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

4.898.962,34 Kč

Dodatek č. 1

• *Odpočty*

- 15.392,26 Kč

• *Přípočty*

284.962,83 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH

269.570,57 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

5.168.532,91 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

- 3.3. Dále smluvní strany mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta k provedení díla:

do 138 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V ...BRANEČ... dne: 13.6.2022



Reditel závodu Morava jih

V ...Jihlava... dne: 26.2022



statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

