



23498

VŘ č. 138/21/OCN

Č. dodatku Objednatele: 055091/1

č. smlouvy Objednatele: 055091

č. smlouvy Zhotovitele: 220201

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „Projektová dokumentace – Rozšíření a úprava železničního stáčíště ve skladu Hněvice“

Smluvní strany

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)**a****Zhotovitel:** IP Projekt a.s.

se sídlem: Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice
spisová značka: B 1848 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1659012389/0800
IČO: 253 91 747
DIČ: CZ25391747
Zastoupen: Ing. Radim Ondříšek, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ČI. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055091 s názvem „Projektová dokumentace – Rozšíření a úprava železničního stáčíště ve skladu Hněvice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci železničního stáčíště ve skladu Hněvice (dále také jen „**Dílo**“) a zajištění výkonu autorského dozoru (dále také jen „**AD**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 055091/1 (dále jen „**dodatek**“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. II odst. 2.2 písm. a) smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. II odst. 2.2 písm. a) smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

- 2.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. VII odst. 7.1 pododst. 7.1.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce, která je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

245 000,- Kč (slovy: *dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských*) bez DPH

a pododstavec 7.1.1.nově zní

<i>Cena za vypracování IG průzkumu vč. návrhu technického řešení</i>	<i>159 360,- Kč</i>
<i>Cena za vypracování geodetického zaměření předmětného území</i>	<i>119 480,- Kč</i>
<i>Cena za vypracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)</i>	<i>1 763 430,- Kč</i>
<i>Cena za zajištění inženýrských činností nutných pro získání stavebního povolení a zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP)</i>	<i>46 800,- Kč</i>
<i>Cena za vypracování PD pro provedení stavby (PDPS)</i>	<i>3 021 480,- Kč</i>
<i>Celková Cena díla</i>	<i>5 110 550,- Kč</i>

- 2.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla uvedená ve smlouvě v čl. VII odst. 7.1 pododst. 7.1.1. smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **5 110 550,- Kč** (slovy: *pětmiliónůstodesettisícipětsetpadesátkorun českých*) bez DPH.

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

- 3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 4. 5. 2022 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne: 14-06-2022

V Ostravě dne: 16.6.2022


Objednatel: ČEPRO, a.s.

Zhotovitel: IP Projekt a.s.

Mgr. [redacted]
předseda [redacted]

[redacted]
Ing. Radim Ondříšek
předseda správní rady

Ing. Fr [redacted] od [redacted]
člen [redacted] stva [redacted]

 IP Projekt a.s.
Nehrušova 246/38
703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 23281747
DIČ: CZ24391747

Protokol o změnovém řízení

Datum
2.5.2022

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	055091	
Název a sídlo:	IP Projekt a.s. Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice IČO 253 91 747	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Rozšíření a úprava železničního stáčíště ve skladu Hněvice		
Popis změny		
<p>Zpracování dokumentace 8 ks sanačních vrtů a souvisejících technologických rozvodů rozšiřujících stávající sanační systém OSS-P, stávající využívanou síť vrtů v areálu skladu PHM ČEPRO, a.s. v Hněvicích dle podkladů a zadání Ing. Zbylíka Vencelidese, Ochrana podzemních vod, s.r.o</p> <p>Projekt sanačních vrtů (jako vodních děl) včetně požadavků na vrtné průměry, požadavky na výstroj vrtů (včetně, průměrů, materiálů, umístění perforovaných úseků), požadavky na zapažnicové úpravy (obsyp, těsnění,), na úpravy zhlaví, způsob osazení sanační technologií a její parametry, dále způsob propojení jednotlivých vrtů a jejich připojení ke stávajícím sanačním technologiím</p> <p>To vše včetně odpovídající výkresové a textové dokumentace, potřebné k vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami. Projednání projektu a vydání příslušných vodoprávních rozhodnutí by měl vést, s ohledem na účel nakládání s vodami (par. 8, odst. 1, písmeno e) Krajský úřad Ústeckého kraje. Dokumentace bude zpracována ve stupních DUSP a DVZS. Předmět zahrnuje získání všech potřebných souhlasných stanovisek a povolení pro provedení.</p>		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input checked="" type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST+FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka	Datum	
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
2.5.2022

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			245 000 - Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			4 865 550 - Kč bez DPH		
Nová cena díla:			5 110 550 - Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	25.5.			25.5.2022	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ					
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis		
ČEPRO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.5.22			
ČEPRO	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.5.22			

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	25.5.22			25.5.2022	
	27.5.			26.6.2022	
	18-6-22				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
Rozšíření a úprava železničního stáčíště Hněvice			
Inv. čís. akce: I210127			
Zhotovitel: IP Projekt a.s. Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice			
Objekt (dílní část akce): objek.360 – železniční stáčíště			
Předmět:			
Vícepráce zpracování projektové dokumentace pro sanační vrtvy			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	IP Projekt a.s. Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice		
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel: [redacted]			
Ano			
Popis:			
Na základě provedeného geologického průzkumu při zpracování projektové dokumentace k akci Rozšíření a úprava železničního stáčíště Hněvice, je po vyhodnocení výsledku (za účasti OPV) nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro umístění sanačních vrtů pro sledování kontaminace spodních vod.			
Dopad na cenu : ano		Změna ceny (ve výši) : 245 000- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu: ne	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:ne	
Schválil za objednatele	[redacted]	Datum 4.5.2022	Podpis [redacted]

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	IP Projekt a.s. Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice	5.5.2022		
2.	ČEPRO, a. s.	4.5.2022		
3.	ČEPRO, a. s.	4.5.2022		