

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021 a dodatku č. 2 č.j. SPH 834/2022 ze dne 31.5.2022

na akci „Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Forso s.r.o.

se sídlem: Kyjevská 21, Pardubičky, 530 03 Pardubice
zastoupena: ...
IČO: 04703235
DIČ: CZ04703235
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 36470
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021 a dodatku č. 2 č.j. SPH 834/2022 ze dne 31.5.2022 (dále jen „smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„V rámci rozšíření repase systému chlazení (na základě dodatku č. 2) v datovém centru 2 (DC2) je vyměňováno stávající plastové chladicí potrubí v celé své délce od suchého vnějšího chladiče po strojovnu chlazení (první větev chlazení). Při dalším postupu provádění díla bylo zjištěno, že repasi systému chlazení v datovém centru 2 je třeba rozšířit o vícepráce spočívající v úpravě na stávajícím propojení centrálního zdroje chladu s rozvaděčem chlazení v Müllerce (sousední technická místnost VZT a UTCH) v celé své délce a rovněž propojení rozvaděče s klima jednotkami na DC2. V obou případech dojde k výměně stávajícího plastového chladicího potrubí za potrubí měděné a v místech prostupu mezi DC2 a Müllerkou speciálními hadicemi, z důvodu vedení prostupu do oblouku, v rozsahu specifikovaném v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3. Tímto dojde k výměně veškerého plastového potrubí v celém systému chlazení datového centra 2. Provedená výměna chladicího potrubí bude zhotovitelem zanesena i do zpracovávaného projektu skutečného vyhotovení a předávací dokumentace. Předmět plnění se současně zužuje o méněpráce, tj. práce a dodávky, které zhotovitel v rámci provádění díla neprovede. Méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 dodatku č. 3. Jedná se o záměnu pevného potrubí za speciální hadice (z plnění sjednaného na základě dodatku č. 2).“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a nebude provádět plnění specifikované jako méněpráce. Vícepráce i méněpráce jsou podrobně popsány v příloze č. 1 dodatku č. 3.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 3 činí bez DPH 511.187,- Kč
(slovy: pětsetjedenácttisícjednoosmdesát sedm korun českých)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 3 činí bez DPH 67.936,- Kč
(slovy: šedesát sedmtisícdevětsetřicet šest korun českých)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH 9.976.495,- Kč
(slovy: devětmilionůdevětset sedmdesát šesttisíc čtyřistadevadesát pět korun českých)

Cena za provedení repase technologie – chlazení v datovém centru 2 v rozsahu článku I. této smlouvy činí bez DPH 3.661.303,- Kč
(slovy: třímilióny šest set šedesát jednatřicet tři korun českých)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 činí bez DPH 10.419.746,- Kč
(slovy: desetmiliónů čtyřistadevatenáct tisícdeset čtyřicet šest korun českých)

Cena za provedení repase technologie – chlazení dle smlouvy a dodatku č. 3 činí bez DPH 4.104.554,- Kč
(slovy: čtyřmilióny jedno sto čtyřicet pět set padesát čtyři korun českých)

DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021 a dodatku č. 2 č.j. SPH 834/2022 ze dne 31.5.2022.

3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Ondřej Vosyka, MBA
jednatel
Forso s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu