

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Sjezdy do vody na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 5	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1 6	
Datum vydání:	13.06.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění bodu C. - 2) u lokalit DV 01 a HV 01					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/153/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					13.06.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020, ve znění Dodatků 1, 2, 3 a 4.						
Výkon inženýrské činnosti u lokalit DV 01 a HV 01 dle bodu C. - 2) byl nepředvídatelně zpožděn v důsledku požadavků dotčených orgánů a nutnosti provedení změn v PD pro opětovné projednání a dále v důsledku nevydání stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, pro lokalitu DV 01 a výjimky ze stavební uzávěry pro lokalitu HV 01. V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu C. - 2) u lokalit DV 01 a HV 01 dle SoD do 15. 8. 2022.						
Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlení při výkonu inženýrské činnosti.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.507.000,00 Kč
Cena SoD po změně		4.507.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2) u lokalit DV 01 a HV 01. Celkový termín se nemění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2) - 2 lokality	121.000,00 Kč	9/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	