

## **Dodatek č. 4 k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo)**

**I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ**

**ISPROFIN: 5001510002**

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000369

č. smlouvy Zhotovitele: 1176/16

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.**, IČ: 45306605 (právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.), člen společnosti SAAF, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(také jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

### **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dle 16. 2. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ“ (také jen „smlouva“). Dne 20. 7. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 16. 8. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2 a dne 20. 12. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3.
2. V průběhu majetkoprávní přípravy, kdy někteří z vlastníků stavbou trvale dotčených pozemků požádali o směnu těchto pozemků za pozemky města Náchod, a kdy v současné době stále probíhají jednání mezi městem Náchod a jejich vlastníky, není možné přímo ovlivnit časovou osu těchto jednání. Zajištění výkupů dotčených pozemků nebude možné dříve, než dojde k jejich směně a vlastníkem se stane město Náchod. Z tohoto důvodu se proto smluvní strany dohodly na změně termínu pro „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“ tak, jak je uvedeno dále.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Smluvní strany se dohodly na tom, že v článku 22.2 VOP (ve znění ZOP) se mění dílčí termín pro dokončení majetkoprávní přípravy tak, že nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 31. 12. 2022
---	-----------------

## 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]

Oprávněný podpis (podpisy)  
Digitálně podepsal: Ing. Marek Novotný  
Datum: 20.06.2022 12:53:37 +02:00

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature] Digitálně podepsal  
\_\_\_\_\_  
[Redacted signature] Datum: 2022.06.17  
09:01:50 +02'00'

\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]  
\_\_\_\_\_  
[Redacted signature]  
Oprávněný podpis (podpisy)