

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjnm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2353/2021/JAN**

ISPROFOND: **542 352 0017**

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva

jako „**Společník 2**“

společníci společnosti „**SEU+SP_Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží**“ (dále jen „Společnost“)

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 26.3.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP EU a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 05165024, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 26.3.2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

SUDOP EU a.s., Praha 3 Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SEU 21-023.640**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1) Koordinace stavby s požadavkem města Děčín** pro připravovaný záměr výstavby průmyslové zóny, která bezprostředně navazuje a částečně i využívá uvolněné prostory kolejíště železniční stanice Děčín východ dolní nádraží. Koordinace spočívá mimo jiné i v možnosti zavlečkování průmyslové zóny.

Dále město Děčín prověřuje možnost zkapacitnění ul. Krokova, která by měla umožnit zásobování „jižní“ (stávající) průmyslové zóny, „v uzavřeném“ prostoru - po svém obvodu lemujícím železniční tratí **Nymburk – Ústí nad Labem Střekov - Děčín východ**, dále tratí **Děčín hl.n. – Děčín východ – Jedlová**, z části i vlastním kolejíštěm **žst. Děčín východ** a řekou Ploučnicí. Tato oblast je přístupná výhradně touto jedinou komunikací (Krokova), avšak vstup do průmyslové zóny je na jedné straně značně omezen železničním mostem v km 0,537 (podjezd; značená podjezdná výška 3,3 m s jedním jízdním pruhem). Z opačné strany je přístup do průmyslové zóny rovněž omezen, a to železničním mostem v km 455,709 (značená podjezdná výška 3,7 m). Tento most je součástí řešení Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží.

Uvedená problematika by měla být vyřešena v koordinaci dokumentací (dokumentace DÚR), neboť bezprostředně souvisí s koncepčním řešením této zakázky i s řešením sousední připravované stavby „**Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)**“, pro kterou se již bude zpracovávat dokumentace ve stupni projekt stavby.

Předmět Díla bude rozšířen o vzájemnou koordinaci staveb, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách.

- 2) **Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla. Tato úprava Harmonogramu plnění Díla, je vyžadována v souvislosti s požadavkem vzájemné koordinace připravovaných investic, kdy město Děčín dokončuje předprojektovou přípravu průmyslové zóny. S ohledem na zajištění požadavku, vzniká potřeba posunu dílčích termínů plnění předání Díla, proto se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích etap s označením 2a), 3), 4) a 5) s posunem termínu plnění vždy o tři měsíce. Tento posun nemá vliv na Termín dokončení Díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 1.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy o dílo, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2353/2021/JAN; číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 20-023.640, takto:

1) **ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** - *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/ DUR+DSP+PDPS/01/20**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky_VTP_DOKUMENTACE_02-21
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10. 12. 2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** - *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** - *nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

2) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení této Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2353/2021/JAN; číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 21-023.640, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Za Objednatele:

16.06.2022 07:09

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

za **SUDOP EU, a.s.**, správce společnosti; a na základě
Plné moci za **SUDOP PRAHA a.s.** společníka společnosti
„SEU+SP_Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“

Ing. Miroslav Váňa
cn=Ing. Miroslav Váňa, c=CZ,
o=SUDOP EU a.s.,

2022.06.09 13:30:13 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

Podepsal Ing. Jan Bergler
DN: cn=Ing. Jan Bergler, c=CZ,
o=SUDOP EU a.s., ou=007,

Datum: 2022.06.09 14:02:26
+02'00'

.....
Ing. Jan Bergler
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla – FÁZE DUR	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Inženýrskogeologický průzkum ve fázi DUR (dle ZTP čl. 4.7.2.1)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUR k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
2a. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh „kompletního“ technického řešení DUR, včetně rozsahu dle D1 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE Ve výši 40% ceny dle bodu 1.1 (Dodatku č.1)
3. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUR se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
4. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí	Kopie předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného úřadu
5. Dílčí etapa	do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání „kompletní“ DUR, vč. dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
5a. Dílčí etapa	do 14 dnů od 5. Dílčí etapě	Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu FAKTURACE + 60% ceny dle bodu 1.1 (Dodatku č.1)

6. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	Nabytí právní moci územního rozhodnutí + Definitivní předání DUR s kompletní dokladovou částí, náklady ve struktuře dle VTP	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli + Předávací protokol FAKTURACE
6a. Dílčí etapa	Od vydání pokynu objednatele ke zpracování ZP	Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle č. 6.2.2 ZTP zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele	Předávací protokol (pro část díla) FAKTURACE
7. Dílčí etapa	dle Projektu inženýrskogeologického průzkumu	Podrobný průzkum (dle ZTP čl. 4.7.2.2)	Předávací protokol (pro Část Díla)
Část Díla - FÁZE DSP+PDPS	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Na pokyn Objednatele	-	-
8. Dílčí etapa	dle Projektu inženýrskogeologického průzkumu	Doplňující průzkum (dle ZTP čl. 4.7.2.3)	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu zahájení prací fáze DSP+PDPS	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
10. Dílčí etapa	do 9 měsíců od termínu zahájení prací fáze DSP+PDPS	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
11. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 10. dílčí etapy	Odevzdání dokumentace DSP s dokladovou částí, notifikace, BOZP v přípravě; podání žádosti o stavební povolení; Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle č. 6.2.2 ZTP zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu FAKTURACE

12. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 10. dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
13. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 11. dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)
14. Dílčí etapa	do 8 měsíců od termínu 10. dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení + Definitivní předání DSP+PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli + Protokol o provedení díla FAKTURACE
15. Dílčí etapa	(předpoklad zahájení 08/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení díla	předpoklad do 12/2027 (v závislosti na zahájení 15. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)