

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2273/2015 "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Liberec

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Luboš Váňa a JUDr. Robert Špott - jednatelé

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2273/2015, dne 8.8.2016 dodatek č. 1 a dne 1.11.2016 dodatek č. 2 , kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Rekonstrukce budovy "E"

na kancelářský objekt" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4), odst.5), odst.6, odst.7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 445.285,- Kč bez DPH, 538.795,- Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	79 428 630,- Kč
Cena víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	2 123 724,- Kč
Cena méněprací dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	1 678 439,- Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	79 873 915,- Kč
DPH	16 773 522,- Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	96 647 437,- Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.5; Rozpočet změnový list č.5; Změnový list č.6; Rozpočet změnový list č.6; Změnový list č.7; Rozpočet změnový list č.7; Změnový list č.8; Rozpočet změnový list č.8; bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 650/17/RK ze dne 4.4.2017.

V Liberci dne 28.4.2017

V Liberci dne 24.4.2017

.....
Martin Půta
Ing. Jitka Volfová v.z.
statutární náměstkyně hejtmána

.....
Ing. Luboš Váňa

.....
JUDr. Robert Špott