

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.1966/2021/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Firma

se sídlem: **Ostravské komunikace, a.s.**
zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou
představenstva
zapsána v OR: vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1966/2021/OI , která nabyla účinnosti dne 10.6.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Zkušební plocha pro motocykly Ostrava – Přívoz“ z důvodu víceprací , které vznikly během realizace prací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy.
2. Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o cenu víceprací ve výši 2 278 842,05 Kč bez DPH. Vícepráce a méněpráce činí 10,68 % původní hodnoty závazku.

Čl.II

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění smlouvy v Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 17, který zní:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby ZL č.3 a ZL č.4 tvořící přílohu č. 4 této smlouvy a které byly odsouhlaseny zástupci autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka a objednatele.

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

<i>Cena bez DPH</i>	<i>26 293 375,31 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>5 521 608,81 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>31 814 984,12 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Rekapitulace nákladů (v dodatku č. 1 již označena jako kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou nazvanou kalkulace nákladů a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č 3 smlouvy se vkládá Příloha č. 4. – Změnový list č. 3, Změnový list č. 4, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl.II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09666/RM1822/151 ze dne 7.6.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:*
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3, Změnový list č. 4

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo :

„Zkušební plocha pro motocykly Ostrava – Přívoz“

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka
Digitálně podepsal Ing. Daniel
Lyčka
Datum: 2022.06.21 14:07:19
+02'00'

Ing. Daniel Lyčka (jméno, příjmení)
předseda představenstva

podepsáno elektronicky

Kalkulace nákladů

Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz

		Celková cena bez DPH
		26 293 375,31 Kč
Ozn. kapitoly	Název kapitoly	Celková cena bez DPH [CZK]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	368 000,00 Kč
SO 001	Příprava území	947 738,32 Kč
SO 101	Zkušební plocha	12 545 153,49 Kč
SO 301	Odvodnění zkušební plochy	9 650 331,41Kč
SO 302.1	Vodovodní přípojka	641 849,76 Kč
SO 701	Oplocení	1 154 299,31 Kč
SO 401	Osvětlení plochy, kamerový systém	986 003,02 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne : 2.8.2021, číslo smlouvy objednatele: 1966/2021/OI				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Ostravské Komunikace a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544				
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, [REDACTED]				
Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Rekapitulace rozpočtu	6) Oprava šachet Veolia, RŠ, ÚV	3 x	Objednatel	
2) Technický popis změn	7) Brána	1 x	TDS	
3) Rozpočet VCP	8) Závora	1 x	Zhotovitel	
4) Rozpočet obratiště	9) Pronájem elektrocentrály	1 x	Projektant (autorský dozor)	
5) Soupis prací čištění kanalizace	10) Radar			
6) Protokoly o zaměření kubatur	11) VDZ			
Popis a zdůvodnění změny:				
Nad rámec původně zadaného rozsahu realizace stavebních prací dle skutečného provedení – doplnění do výkazu výměr stavebních prací, dodávek i materiálů dle aktualizované projektové dokumentace a to na základě zjištěných technických skutečností při provádění prací a dodatečných požadavků investora pro zajištění komplexní funkčnosti díla z hlediska technického a bezpečnostního bylo provedeno : - viz samostatná příloha "Technický popis změn"				
časový vliv na plnění SoD: nemá vliv				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 591 292,05	7,45%	1 591 292,05
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	[REDACTED]			
TDS:	[REDACTED]			
Zhotovitel:	[REDACTED]			
Objednatel:	[REDACTED]			
Tento Evidenční list změny stavby je přílohou pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neoddílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Příloha „Technický popis změn“ ke změnovému listu č.3 stavby „Zkušební plocha pro

SO 101 – Zkušební plocha

Dodatečné požadavky:

- v části ukončení motoplochy u ul. Slovenské vybudování obratiště v nezbytném rozsahu (cca 160 m²) pro možnost kvalitnějšího a bezpečnějšího výcviku otáčení motocyklů včetně úprav oplocení
- z důvodu méně náročné následné údržby bylo v části motoplochy u ul. Na Náspu mezi obrubou a oplocením namísto navážky zeminy a osetí provedeno zašterkování kamenivem fr. 32/63 (v pruhu šíře do cca 50 cm)
- byl zpracován technický návrh a provedeno vodorovné dopravní značení dle dispozic budoucího provozovatele a resortního odboru MMO (ODSČ)
- pro zlepšení technické a provozní operativy obsluhy vjezdu a výjezdu z výcvikové plochy bylo ovládání závory i posuvné brány doplněno GSM modulem
- byly zřízeny přípojky pro dobíjení radarů měření rychlosti

Položky, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, doplněny dle skutečného provedení, provozně nutné pro řádné provedení - funkčnost díla a splnění podmínek správců dotčených sítí:

- živičná zálivka mezi šterbinovými žlaby a pojízdovou plochou
- svahování násypu za obrubou
- rozprostření ornice dle skutečných výměr
- provedení jádrového vrtu do stěny napojovací revizní šachty a napojení kanalizace na stávající kanalizační řad
- ze statických důvodů byl posuvný mechanismus pojezdové brány doplněn o šroubový napínací systém s plochou ocelí aby nedocházelo vlivem její hmotnosti k vykolejení či vyosení z trasy a následným poruchám
- z důvodu požadavků správců stávajících inženýrských sítí spol. Veolia a Gasnet byla provedena výšková úprava šachet teplovodního vedení a doplňující úprava oplocení na odnímatelné v dotčeném úseku potrubí

SO 301 – Odvodnění zkušební plochy

Položky, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, doplněny dle skutečného provedení, provozně nutné pro řádné provedení - funkčnost díla a splnění podmínek správců dotčených sítí:

- na základě geodetického zaměření výkopu a způsobu provádění zemních prací stavebního objektu vodního díla u svislých přesunů dvěma bagry vzhledem k hloubce jeho založení a osazení byly dopřesněny fyzické objemy jednotlivých položek
- během instalace retenční a akumulační nádrže bylo nutno z bezpečnostních důvodů odstavit stávající vedení vysokého napětí mimo provoz a dodávku elektrického proudu do areálu zajistit náhradním způsobem elektrocentrálou

SO 701 – Oplocení

Dodatečné požadavky:

- doplnění oplocení motoplochy ve vazbě na realizaci obratiště u ul. Slovenské

REKAPITULACE VÍCEPRÁCE

Zakázka: **Zkušební plocha pro motocykly**

Objekty	Smluvní cena	předcházející období	Sledované období	Fakturace dosud	Zbývá vyfakturovat
VÍCEPRÁCE	1 591 292,05	–	0,00	0,00	1 591 292,05
Celkem (bez DPH)	1 591 292,05	0,00	0,00	0,00	1 591 292,05
DPH 21%	334 171,33	0,00	0,00	0,00	334 171,33
Celkem (s DPH)	1 925 463,39	0,00	0,00	0,00	1 925 463,39

Zhotovitel: Ostravské Komunikace a.s. Ing. Daniel Lyčka Digitálně podepsal Ing. Daniel Lyčka Datum: 2022.06.21 14:07:55 +02'00'		Objednatel: Magistrát města Ostravy Datum a podpis:
---	--	--

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zkušební plocha pro motocykly Ostrava - Přívoz Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: <b style="font-size: 1.5em;">4
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2.8.2021, číslo smlouvy objednatele: 1966/2021/OI

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Ostravské Komunikace a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: 1) Nvyvýšení ceny živice	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Navýšení ceny položek pokládání asfaltového betonu motoplochy

Odůvodnění změny:
 Finanční navýšení položek pokládání asfaltového betonu ve vrstvě podkladní i obrusné v důsledku výrazného nárůstu ceny asfaltových směsí, především vstupních surovin, ze kterých jsou vyráběny, a to zejména cen ropy a plynu na světových trzích v 1. pololetí r. 2022. Na základě těchto, vzhledem k tempu a míře, těžko předvídatelných skutečností, požádal zhotovitel o úpravu cen dotčených položek. Prodloužení lhůty výstavby do jarních měsíců r. 2022 bylo způsobeno nálezem neznámých inženýrských sítí (silnoproudých kabelů a trubního vedení neznámého vlastníka i vedeného média). V závěru roku nastaly nevhodné klimatické podmínky pro pokládku živice, z tohoto důvodu byla stavba přerušena a pokládka živice proběhla v závěru měsíce dubna 2022. V r. 2021 zhotovitel odebíral obalené živичné směsi za ceny vysoutěžené na jaře 2021 na celý rok. V r. 2022 stoupla meziročně zhotoviteli vysoutěžená cena živичných směsí až o 50%. Tento rozdíl v cenách materiálu je promítnut do navýšení v jednotlivých položkách za m2 a to po prověření sestavení položky finančně jen ve vazbě na pořízení - nákup materiálu.

časový vliv na plnění SoD: **nemá vliv**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	687 550,00	3,22%	687 550,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	[redacted]
TDS:	[redacted]
Zhotovitel:	[redacted]
Objednatel:	[redacted]

Tento Evidenční list změny dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny prsemnosti a přílohy, které zduvodnují oprávněnost zmenového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Motoplocha navýšení AB

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
32.	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mmm (navýšení ceny materiálu)	m2	4 439,53	62,91	279 291,00
33.	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 40 mm (navýšení ceny materiálu)	m2	4 439,53	91,96	408 259,00
					CELKEM	687 550,00

Ing.
Daniel
Lyčka

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Lyčka
Datum: 2022.06.21
14:08:19 +02'00'