

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **HV stavby a práce s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO 04395255
DIČ CZ04395255
zastoupený Volodymyrem Holinkou, jednatelem
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.**“

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací).
2. Jedná se o:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je spolu se změnami podle Dodatku č. 1 a 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ - změny podle Změnového listu č. 48, a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1 a č. 2, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s těmito vícepracemi a vícepracemi podle písm. c) tohoto dodatku, po odečtení prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 38.
 - c) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je, společně se změnami podle Dodatku č. 1 a 2, nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s vícepracemi, po odečtení prací, které v souvislosti

s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnových listů č. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 2 písm. a) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 1 096 674,68 Kč bez DPH.
5. Změny podle odst. 2 písm. b) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 83 761,10 Kč bez DPH.
6. Změny podle odst. 2 písm. c) tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 385 600,29 Kč bez DPH. Méněpráce: 362 664,00 Kč bez DPH.
7. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:
Vícepráce: 1 566 036,07 Kč bez DPH. Méněpráce: 362 664,00 Kč bez DPH.
8. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 203 372,07 Kč bez DPH.
9. V souvislosti s uvedenými změnami podle ZL č. 48 nastala také potřeba upravit termín plnění, a to tak, že **pro práce dle ZL č. 48 se sjednává samostatný termín dokončení prací do 30. 4. 2022.** Tento termín je sjednáván z důvodu aktuálně extrémně dlouhé dodací doby hliníkových konstrukcí, světelného nápisu, atd. S ohledem na aktuální situaci pandemie Covid19 a nepředvídatelnost jejího dalšího průběhu nejsou poddodavatelé a výrobci schopni garantovat žádné dodací termíny.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Předmět díla

Článek 5 odst. 1 původní smlouvy o dílo se mění a doplňuje následovně:

1. a) Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – **Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C** podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět díla je specifikován energetickým posudkem ze dne 14.11.2018 Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.
- b) Předmětem díla jsou dále práce dle Změnového listu č. 48 – Úprava hlavního vstupu. Pro tyto práce sjednávají strany samostatný termín plnění a platební podmínky. Ostatní ustanovení smlouvy se na tuto část plnění vztahují v plném rozsahu, přičemž tam, kde je uvedeno „dílo“ vztahuje se toto i na příslušnou část díla, není-li uvedeno jinak.

2. Cena díla

Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:

2.

A: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 16 948 877,10 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých deset haléřů);

celková výše DPH 3 559 264,19 Kč;

celková cena 20 508 141,29 Kč s DPH

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 1 písm. a), 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 16 946 877,10 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů devět set čtyřicet šest tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých deset haléřů);

celková výše DPH 3 558 844,19 Kč;

celková cena 20 505 721,29 s DPH

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);

B: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) této smlouvy – Úprava hlavního vstupu, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu Změnového listu č. 48, činí:

celková cena 1 096 674,68 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devadesát šest tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých šedesát osm haléřů);

celková výše DPH 230 301,68 Kč;

celková cena 1 326 976,36 Kč s DPH

3. Doba a místo plnění

Článek 6, odst. 3 smlouvy se mění takto:

3.

a) Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo dle čl. 5 odst. 1 (stavbu) objednateli do **12 měsíců a 10 týdnů** od převzetí staveniště, s výjimkou, uvedenou v bodě b) tohoto odstavce.

b) Práce dle Změnového listu č. 48 budou provedeny a fakturovány samostatně, termín řádného zhotovení a předání těchto prací je nejpozději **do 30. 4. 2022**.

4. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

Článek 8 se mění následovně:

1. Provedené práce na díle dle článku 5 odst. 1. písm. a) budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění části díla dle článku 5 odst. 1. písm. a) je den podpisu protokolu o předání a převzetí této části díla. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění dnem protokolárního převzetí této části díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění této části díla vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura zateplení“). Podkladem pro vystavení konečné faktury zateplení je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí díla dle článku 5 odst. 1. písm. a), jakož i soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. Provedené práce dle článku 5 odst. 1. písm. b) – Úprava hlavního vstupu (práce dle Změnového listu č. 48) budou fakturovány samostatně, a to stejným způsobem, jako práce dle článku 5 odst. 1. písm. a). Konečnou fakturu za tuto část díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení a předání této části díla.
4. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 a 3 oprávněn fakturovat provedené práce vždy v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z ceny příslušné části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí této části díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.**
5. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
7. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.
8. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
9. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,

- i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 31-48 vč. rekapitulace

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne



Volodymyr Holinka
jednatel

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 3

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL31	Oprava výměry u okapového chodníku + zámková dlažba po zbouraném přístavku kadeřnictví	6	64 743,63 Kč	- Kč	64 743,63 Kč
ZL32	Demontáž a úprava brány včetně nátěru + dodávka sloupku	6	10 800,00 Kč	- Kč	10 800,00 Kč
ZL33	Zajištění odvodnění u zadního vstupu + doplnění samozavírače na dveře + nátěr potrubí	6	12 774,94 Kč	- Kč	12 774,94 Kč
ZL34	Náhrada žaluzií za stínící rolety	6	39 596,40 Kč	- 17 877,67 Kč	21 718,73 Kč
ZL35	Klempířské konstrukce stříšek	6	26 409,66 Kč	- Kč	26 409,66 Kč
ZL36	Odpočet napojení na stávající klempířské konstrukce – méněpráce	6	- Kč	- 217 789,44 Kč	- 217 789,44 Kč
ZL37	Půdní lávky z OSB desek	6	17 865,23 Kč	- Kč	17 865,23 Kč
ZL38	Zemní práce pro napojení hromosvodu u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu	5	83 761,10 Kč	- Kč	83 761,10 Kč
ZL39	Nahrazení dešťových svodů a klempířských konstrukcí	6	86 027,45 Kč	- Kč	86 027,45 Kč
ZL40	Chybějící konzoly pro kamery, a větrací mřížky na fasádě	6	8 420,00 Kč	- Kč	8 420,00 Kč
ZL41	Posun a napojení nových lapačů střešních splavenin (gajgrů)	6	51 442,29 Kč	- Kč	51 442,29 Kč
ZL42	Vrchní betonové dlaždice na opěrnou zídku	6	8 403,55 Kč	- Kč	8 403,55 Kč
ZL43	Zpevnění svažitého terénu u sklepních oken	6	1 776,12 Kč	- Kč	1 776,12 Kč
ZL44	Demontáž a zpětná instalace čidla pro otevírání vstupních dveří	6	4 800,00 Kč	- Kč	4 800,00 Kč
ZL45	Odpočet minerální izolace tl. 200 mm (zateplení stropu) – méněpráce	6	- Kč	- 22 522,62 Kč	- 22 522,62 Kč
ZL46	Odpočet uzemnění hromosvodu - ZL č. 26 - méněpráce	6	- Kč	- 93 312,10 Kč	- 93 312,10 Kč
ZL47	Narovnání výměr u asfaltových ploch a podkladních vrstev	6	52 541,02 Kč	- 11 162,17 Kč	41 378,85 Kč
ZL48	Úprava hlavního vstupu	4	1 096 674,68 Kč	- Kč	1 096 674,68 Kč
CELKEM (bez DPH)			1 566 036,07 Kč	- 362 664,00 Kč	1 203 372,07 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	1 096 674,68 Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	83 761,10 Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	385 600,29 Kč	- 362 664,00 Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.			
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.11.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava výměry u okapového chodníku + zámková dlažba po zbouraném přístavku kadeřnictví				
Popis a zdůvodnění změny:				
Tímto změnovým listem jsou opraveny a doplněny výměry pro provedení okapového chodníku. Dále byly doplněny položky pro zámkovou dlažbu po zbouraném přístavku kadeřnictví. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.				
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.				
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.				
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava výměry u okapového chodníku + zámková dlažba po zbouraném přístavku kadeřnictví Popis a zdůvodnění změny: Tímto změnovým listem jsou opraveny a doplněny výměry pro provedení okapového chodníku. Dále byly doplněny položky pro zámkovou dlažbu po zbouraném přístavku kadeřnictví. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	64 743,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
64 743,63 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Praha Středočeský úřad odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-31 - ZL č.31 Změna výměry okapového chodníku dlažba 500x500 mm - vícepráce

Soupis:

**ZLč.31 - Změna u okapového chodníku- oprava výměry, úprava vstupu -
dlažba + podkladní vrstva - vícepráce**

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	64 743,63
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	64 743,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 743,63	21,00%	13 596,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 339,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-31 - ZL č.31 Změna výměry okapového chodníku dlažba 500x500 mm - vícepráce

Soupis:

**ZLč.31 - Změna u okapového chodníku- oprava výměry, úprava vstupu -
dlažba + podkladní vrstva - vícepráce**

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 64 743,63

HSV - Práce a dodávky HSV 64 743,63

1 - Zemní práce	4 717,59
-----------------	----------

5 - Komunikace pozemní	44 596,10
------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 831,47
---	----------

997 - Přesun sutě	1 059,10
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	10 539,37
-------------------	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 743,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
 Objekt: ZL-31 - ZL č.31 Změna výměry okapového chodníku dlažba 500x500 mm - vícepráce
 Soupis: ZLč.31 - Změna u okapového chodníku- oprava výměry, úprava vstupu - dlažba + podkladní vrstva - vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 743,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 743,63	
D		1	Zemní práce				4 717,59	
1	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	149,055	31,65	4 717,59	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		256,11*0,5+21		149,055			
D		5	Komunikace pozemní				44 596,10	
2	K	564261811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP na dálnici tl 200 mm	m2	149,055	160,72	23 956,12	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		128,055+21		149,055			
3	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	149,055	8,02	1 195,42	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		128,055+21		149,055			
14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	296,84	6 233,64	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		" dlažba v místě po vykouštění přístavku 5*4,2		21,000			
15	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	23,100	253,38	5 853,08	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		5*4,2*1,1		23,100			
4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	13,689	537,50	7 357,84	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		" okapový chodník"					
	WV		256,11*0,5 -114,366		128,055			
	WV		Součet 13,689		128,055			
5	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	59,305	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		128,055 68,75		59,305			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
13	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl dlaždic 40 mm	M2	-114,366	0,00	0,00	cena dle SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 831,47	
6	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	158,26	949,56	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		5+1		6,000			
7	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,000	113,98	569,90	CS ÚRS 2020 02-18%
8	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,000	140,22	140,22	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	88,250	2,89	255,04	CS ÚRS 2020 02-18%
10	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	68,750	27,88	1 916,75	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		" očištění stávajících dlaždic chodníku"					
	WV		0,5*0,5*275		68,750			
	WV		Součet		68,750			
D		997	Přesun sutě				1 059,10	
11	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	6,944	152,52	1 059,10	CS ÚRS 2020 02-18%
	WV		68,75*0,101		6,944			
D		998	Přesun hmot				10 539,37	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	66,252	159,08	10 539,37	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž a úprava brány včetně nátěru + dodávka sloupku			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vlivem tloušťky zateplení dochází ke kolizi s brankou zábradlí. Branka musí být zkrácena, upravena, natřena a dodán nový sloupek. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel			
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby:			
Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty:			
<i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž a úprava brány včetně nátěru + dodávka sloupku Popis a zdůvodnění změny: Vlivem tloušťky zateplení dochází ke kolizi s brankou zábradlí. Branka musí být zkrácena, upravena, natřena a dodán nový sloupek. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	10 800,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 800,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Štavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-32 - ZL č.32- stavební úpravy - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku - vícenáče

Soupis:

ZL č.32.1 - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

10 800,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 800,00	21,00%	2 268,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 068,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-32 - ZL č.32- stavební úpravy - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku -vícenrác
Soupis: ZL č.32.1 - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-32 - ZL č.32- stavební úpravy - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku -vícepráce
Soupis: ZL č.32.1 - Demontáž a úprava brány včetně nátěru+ dodávka sloupku

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 800,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 800,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 800,00	
1	K	76701.R02	Demontáž brány včetně úpravy + nátěr včetně dodávky sloupku	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	R-položka



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 33	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zajištění odvodnění u zadního vstupu + doplnění samozavírače na dveře + nátěr potrubí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k tomu, že venkovní předprostor zadního vstupu je spádován směrem do objektu nemocnice, tak v případě silných dešťů dochází k zatopení zádveří. Je nutné vyřešit odvodnění tohoto prostoru. V projektové dokumentaci dále nebyl řešen na dveřích samozavírač. Podle protipožárních norem však musí být. Samozavírač proto bude doplněn. Vzduchové potrubí kyslíkové stanice, které vede na fasádě je třeba natřít.			
Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zajištění odvodnění u zadního vstupu + doplnění samozavírače na dveře + nátěr potrubí Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že venkovní předprostor zadního vstupu je spádován směrem do objektu nemocnice, tak v případě silných dešťů dochází k zatopení zádveří. Je nutné vyřešit odvodnění tohoto prostoru. V projektové dokumentaci dále nebyl řešen na dveřích samozavírač. Podle protipožárních norem však musí být. Samozavírač proto bude doplněn. Vzduchové potrubí kyslíkové stanice, které vede na fasádě je třeba natřít. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	12 774,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 774,94 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-33 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky- vícepráce

Soupis:

ZL č.33.1 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

12 774,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

12 774,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 774,94	21,00%	2 682,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 457,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-33 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky- vícepráce

Soupis:

ZL č.33.1 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 774,94

HSV - Práce a dodávky HSV 10 692,25

1 - Zemní práce 8 389,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 302,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 255,66

998 - Přesun hmot 4,08

PSV - Práce a dodávky PSV 2 082,69

766 - Konstrukce truhlářské 1 066,00

771 - Podlahy z dlaždic 869,68

783 - Dokončovací práce - nátěry 147,01

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 774,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-33 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky- vícepráce

Soupis:

ZL č.33.1 - D+M samozavírače- 1ks,nátěr trubky - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
Náklady soupisu celkem							12 774,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 692,25	
D 1 Zemní práce							8 389,33	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 5*4,2*0,3	m3	6,300	727,34	4 582,24	CS ÚRS 2020 02-18%
					6,300			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	6,300	220,00	1 386,00	cena dle SOD
					6,300			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	11,340	213,50	2 421,09	cena dle SOD
					11,340			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 302,92	
4	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	2,000	9,59	19,18	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 3*1	M2	3,000	8,00	24,00	cena dle SOD
					3,000			
D 9 Oslatní konstrukce a práce, bourání							2 255,66	
6	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 300 mm	m	9,200	245,18	2 255,66	CS ÚRS 2020 02-18%
					9,200			
D 998 Přesun hmot							4,08	
7	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	0,024	170,00	4,08	cena dle SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							2 082,69	
D 766 Konstrukce truhlářské							1 066,00	
8	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	188,60	188,60	CS ÚRS 2020 02-18%
9	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214	kus	1,000	877,40	877,40	CS ÚRS 2020 02-18%
D 771 Podlahy z dlaždic							869,68	
10	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,450	38,87	17,49	CS ÚRS 2020 02-18%
					0,450			
					0,450			
11	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	0,450	136,94	61,62	CS ÚRS 2020 02-18%
12	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,900	99,22	89,30	CS ÚRS 2020 02-18%
					0,900			
13	M	LSS.TSAS4061	sokl TAURUS GRANIT 61 Tunis, 598x95x10mm	kus	2,200	115,91	255,00	CS ÚRS 2020 02-18%
					2,200			
14	K	771574375	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,450	450,18	202,58	CS ÚRS 2020 02-18%
15	M	LSS.TR335061	dlaždice TAURUS 298x298x9mm	m2	0,518	350,73	181,68	CS ÚRS 2020 02-18%
					0,518			
16	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,540	42,56	22,98	CS ÚRS 2020 02-18%
17	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	0,540	42,56	22,98	CS ÚRS 2020 02-18%
					0,540			
18	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,019	461,66	8,77	CS ÚRS 2020 02-18%
19	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	382,64	7,28	CS ÚRS 2020 02-18%
D 783 Dokončovací práce - nátěry							147,01	
20	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,450	46,25	20,81	CS ÚRS 2020 02-18%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		~ nátěr trubky dl. 3 m					
	W		370,15		0,450			
	W		Součet		0,450			
21	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,450	97,58	43,91	CS ÚRS 2020 02-18%
22	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	0,450	90,20	40,59	CS ÚRS 2020 02-18%
23	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,450	92,66	41,70	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 34	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Náhrada žaluzií za stínící rolety			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zajištění interiérového stínění střešních oken je třeba doplnit stínící rolety. Původní řešení stínícími žaluziemi (viz ZL č. 20) se nerealizovalo, proto se tyto položky odečítají.			
Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Náhrada žaluzií za stínící rolety Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění interiérového stínění střešních oken je třeba doplnit stínící rolety. Původní řešení stínícími žaluziemi (viz ZL č. 20) se nerealizovalo, proto se tyto položky odečítají. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-17 877,67 Kč	39 596,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 718,73 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Královéhradecký kraj odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ,

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-34 - ZL č.34- Střešní okno -24 ks- vícepráce- změna na rolety- přípočty a odpočty,
lemování 8ks střešní okna

Soupis:

**ZL č.34 - Střešní okno - 24 ks - odpočty 24 žaluzií + přípočty 24 rolet,
chybějící dodávka lemování 8 ks**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				21 718,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				21 718,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	21 718,73	21,00%	4 560,93	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				26 279,66
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-34 - ZL č.34- Střešní okno -24 ks- vícepráce- změna na rolety- přípočty a odpočty,
lemování 8ks střešní okna

Soupis:

**ZL č.34 - Střešní okno - 24 ks - odpočty 24 žaluzií + přípočty 24 rolet,
chybějící dodávka lemování 8 ks**

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

21 718,73

PSV - Práce a dodávky PSV

21 718,73

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

21 718,73

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 718,73

SOUŠIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-34 - ZL č.34- Střešní okno -24 ks- vícepráce- změna na rolety- přípočty a odpočty, lemování 8ks střešní okna

Soupis: ZL č.34 - Střešní okno - 24 ks - odpočty 24 žaluzií + přípočty 24 rolet, chybějící dodávka lemování 8 ks

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 718,73

D		PSV	Práce a dodávky PSV		21 718,73			
3	M	61140907	lemování střešních oken na profilované krytiny do v 45mm 94x118cm	kus	0,000	1 459,60	0,00	CS ÚRS 2020 02-18%
		VV	14.6		8,000			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy		21 718,73			
7	K	786611200	Montáž zastíňujících rolet s háčky do střešních oken	kus	24,000	123,00	2 952,00	CS ÚRS 2020 02-18%
8	M	61124365	rolela celostinná vnější 94x118cm	kus	24,000	1 517,00	36 408,00	CS ÚRS 2020 02-18%
10	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	24,000	-162,36	-3 856,64	CS ÚRS 2020 02-18%
11	M	61124345	žaluzie interiérová Al bílá 94x118cm	kus	24,000	-578,10	-13 874,40	CS ÚRS 2020 02-18%
9	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	393,600	0,60	236,40	CS ÚRS 2020 02-18%
12	K	998786202.1	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	177,710	0,60	-106,63	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 35

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 06.12.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz příloha č. 1

Předmět změny: Klempířské konstrukce stříšek

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že původní klempířské konstrukce stříšek jsou již ve špatném stavu a je potřeba je vyměnit za nové.

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.


Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	06.12.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Klempířské konstrukce stříšek		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při realizaci bylo zjištěno, že původní klempířské konstrukce stříšek jsou již ve špatném stavu a je potřeba je vyměnit za nové.		
Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	26 409,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 409,66 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-50 - ZL č.50- Broumov - ONN Broumov - klempířské konstrukce - 2 stříšky včetně

žlabů - víceúpráve

Soupis:

ZL č.35 - klempířské konstrukce - stříšky 2 ks vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

26 409,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

26 409,66

DPH základní
snižená

Základ daně
26 409,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 546,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 955,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-50 - ZL č.50- Broumov - ONN Broumov - klempířské konstrukce - 2 stříšky včetně žlabu - výmělníky

Soupis:

ZL č.35 - klempířské konstrukce - stříšky 2 ks vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	26 409,66
712 - Povlakové krytiny	877,88
764 - Konstrukce klempířské	25 531,78
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 409,66

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-50 - ZL č.50- Broumov - ONN Broumov - klempířské konstrukce - 2 stříšky včetně žlabu- vícepráce

Soupis: ZL č.35 - klempířské konstrukce - stříšky 2 ks vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						26 409,66		
D 712 Povlakové krytiny						877,88		
1	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	17,151	10,82	185,57	CS ÚRS 2020 02-18%
2	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	19,724	35,10	692,31	CS ÚRS 2020 02-18%
VV 17,151*1,15 Přepočtené koeficientem množství					19,724			
D 764 Konstrukce klempířské						25 531,78		
3	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo lahví do suti	m2	17,151	131,20	2 250,21	CS ÚRS 2020 02-18%
8	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	4,300	199,26	856,82	CS ÚRS 2020 02-18%
4	K	764111641	Krytina střechy rovné ořázkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 20°	m2	17,151	1 072,00	18 385,87	CS ÚRS 2020 02-18%
VV 1,65*6,7					11,055			
VV 2,54*2,4					6,096			
VV Součet					17,151			
5	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,100	228,78	2 081,90	CS ÚRS 2020 02-18%
VV 6,7*2,4					9,100			
6	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,300	344,40	1 480,92	CS ÚRS 2020 02-18%
VV 1,7*2,6					4,300			
7	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	250,557	1,90	476,06	cena dle SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00		
9	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	0,000	291,00	0,00	cena dle SOD
VV 32					32,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 36

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 06.12.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Odpočet napojení na stávající klempířské konstrukce –
méněpráce**

Popis a zdůvodnění změny:

Napojení na stávající klempířské konstrukce poplastovaným plechem se nebude provádět. Tímto
změnovým listem dochází k odpočtu v rámci méněprací.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hu

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	6.12.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet napojení na stávající klempířské konstrukce – méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Napojení na stávající klempířské konstrukce poplastovaným plechem se nebude provádět. Tímto změnovým listem dochází k odpočtu v rámci méněprací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-217 789,44 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-217 789,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ...ředitel... odbor investic		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-49 - ZL č.49 Broumov - ONN Broumov -odpočet klempířské konstrukce polů. č88 a

89 - méněpráce

Soupis:

ZL č.36 - odpočet napojení na stáv. klemp. kce pol č. 88 a 89 méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-217 789,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-217 789,44

DPH základní
snížená

Základ daně
-217 789,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-45 735,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

-263 525,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-49 - ZL č.49 Broumov - ONN Broumov -odpočet klempířské konstrukce polů. č88 a 89- méněpráce
Soupis: ZL č.36 - odpočet napojení na stáv. klemp. kce pol č. 88 a 89 méněpráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-217 789,44
764 - Konstrukce klempířské	-217 789,44

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-217 789,44
-----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek,č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-49 - ZL č.49 Broumov - ONN Broumov -odpočet klempířské konstrukce polů. č88 a 89 - méněpráce

Soupis: ZL č.36 - odpočet napojení na stáv. klemp. kce pol č. 88 a 89 méněpráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-217 789,44	
	D	764	Konstrukce klempířské				-217 789,44	
1	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m (272,4+47)	M	-528,000	152,00	-80 256,00	cena dle SOD
	W		"Celkem: " (760+87 4)				847 400	
	W		Součet				-528 000	
2	M	13880019	plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule	M2	-232,320	592,00	-137 533,44	cena dle SOD
	W		-467,39				467,390	
	W		(203,07+32)				235,070	
	W		Součet				-232,320	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 37

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Půdní lávky z OSB desek

Popis a zdůvodnění změny:

V soupisu prací projektové dokumentace nebylo původně počítáno s půdními lávkami, které jsou nutné pro výstup na střechu a ke komínu z důvodu revizí.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Půdní lávky z OSB desek Popis a zdůvodnění změny: V soupisu prací projektové dokumentace nebylo původně počítáno s půdními lávkami, které jsou nutné pro výstup na střechu a ke komínu z důvodu revizí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 17 865,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 17 865,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Královéhradeckého kraje odbor investic	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-37 - ZL č.37- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce

Soupis:

ZL č.37.1 - Půdní lávky z OSB desek dl. 62,03m, š.0,6 m - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	17 865,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	17 865,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 865,23	21,00%	3 751,70
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 616,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-37 - ZL č.37- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce
Soupis: ZL č.37.1 - Půdní lávky z OSB desek dl. 62,03m, š.0,6 m - vícepráce

Místo:	Datum:	8. 12. 2021
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	17 865,23
PSV - Práce a dodávky PSV	17 865,23
762 - Konstrukce tesařské	17 865,23

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 865,23
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-37 - ZL č.37- Půdní lávky z OSB desek - vícepráce
Soupis: ZL č.37.1 - Půdní lávky z OSB desek dl. 62,03m, š.0,6 m - vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 865,23	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 865,23	
D		762	Konstrukce tesařské				17 865,23	
1	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	37,218	242,72	9 033,55	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		62,03*0,6		37,218			
	W		Součet		37,218			
2	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	37,218	88,38	3 326,54	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		62,03*0,6		37,218			
	W		Součet		37,218			
3	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,670	5 248,00	3 516,16	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		62,03*2*0,1*0,4*1,1		5,459			
4	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrvlí kanálů	m2	37,218	31,90	1 187,25	CS ÚRS 2020 02-18%
5	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	421,962	1,90	801,73	cena dle SCD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 30.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zemní práce u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Tímto změnovým listem dochází k doplnění položek pro nutné propojení zemní části hromosvodu tak, aby byla vzájemně propojena.			
Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace a jsou nezbytné z technických důvodů.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zemní práce u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu Popis a zdůvodnění změny: Tímto změnovým listem dochází k doplnění položek pro nutné propojení zemní části hromosvodu tak, aby byla vzájemně propojena. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace a jsou nezbytné z technických důvodů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	83 761,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83 761,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-38 - ZL č.38- Zemní práce - napojení hromosvodu u vstupu, bourání betonu pro uzemnění hromosvodu řezání asfaltu

Soupis:

ZL č.38.1 - Zemní práce a napojení uzemnění hromosvodu u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	83 761,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	83 761,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 761,10	21,00%	17 589,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	101 350,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-38 - ZL č.38- Zemní práce - napojení hromosvodu u vstupu, bourání betonu pro uzemnění hromosvodu, řezání asfaltu

Soupis:

ZL č.38.1 - Zemní práce a napojení uzemnění hromosvodu u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 83 761,10

HSV - Práce a dodávky HSV 83 761,10

1 - Zemní práce 21 570,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 683,21

997 - Přesun sutě 19 507,87

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Materiál 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 761,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-38 - ZL č.38- Zemní práce - napojení hromosvodu u vstupu, bourání betonu pro uzemnění hromosvodu řezání asfaltu

Soupis: ZL č.38.1 - Zemní práce a napojení uzemnění hromosvodu u vstupu, bourání betonu, řezání asfaltu - vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 761,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							83 761,10	
D 1 Zemní práce							21 570,02	
1	K	113106023	Rozetření dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni	M2	0,000	68,00	0,00	cena dle SOD
	W		" pro nové uzemnění hromosvodu u vstupu"					
	W		4,75*0,6*2*4,72*0,6		8,532			
	W		Součet		8,532			
2	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překopecích ručně	m2	5,913	1 492,40	8 824,56	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		10,75*0,55		5,913			
3	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překopecích ručně	m2	2,393	396,66	949,73	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		4,35*0,55		2,393			
	W		Součet		2,393			
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o t	M2	8,532	169,00	1 441,91	cena dle SOD
	W		" pro nové uzemnění hromosvodu u vstupu"					
	W		4,75*0,6*2*4,72*0,6		8,532			
	W		Součet		8,532			
6	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	2,549	1 100,00	2 803,90	cena dle SOD
	W		" pro nové uzemnění hromosvodu u vstupu"					
	W		4,72*0,6*2*0,6/2		1,699			
	W		4,72*0,6*0,6/2		0,850			
	W		Součet		2,549			
7	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	12,000	270,00	3 240,00	cena dle SOD
	W		" pro nové uzemnění hromosvodu u vstupu"					
	W		4,72*0,6*2*0,5		2,832			
	W		4,72*0,6*0,5		1,416			
	W		" zásyp okolo budovy"					
	W		12-(2,832+1,416)		7,752			
	W		Součet		12,000			
8	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	24,000	179,58	4 309,92	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		12*2 Přepočtené koeficientem množství		24,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000	220,00	0,00	cena dle SOD
	W		34,391		34,391			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	0,000	213,50	0,00	cena dle SOD
	W		34,391*1,8		61,904			
	W		Součet		61,904			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							42 683,21	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	78,110	66,50	5 194,32	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		(64,64-10,75+13,1+1,9+5,32+3,9)		78,110			
	W		Součet		78,110			
12	K	919735114	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 200 mm	m	10,750	135,30	1 454,48	CS ÚRS 2020 02-18%
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,408	2 501,00	36 034,41	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		4,72*0,6*2*0,6*0,5		1,699			
	W		4,72*0,6*0,6*0,5		0,850			
	W		(4,35+8,02+7,1)*0,55+0,6		11,859			
	W		Součet		14,408			
D 997 Přesun sutě							19 507,87	
14	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	37,990	300,00	11 397,00	cena dle SOD
	W		37,99		37,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	37,990	213,50	8 110,87	cena dle SOD
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,000	14,60	0,00	cena dle SOD
	W		37,99*9		341,910			
17	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů	T	0,000	475,50	0,00	cena dle SOD
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
18	K	210220002	uzem.v zemi FeZn R=10 mm bez nátěr.ochr.posp.	m	0,000	117,00	0,00	cena dle SOD
	W		4,75*2		9,500			
	D	D1	Materiál				0,00	
19	M	01401	* FeZn 30x4 *	m	0,000	44,00	0,00	cena ZL č.26.1
	W		9,5		9,500			
20	M	01437.1	* svorka SR 03 *	ks	0,000	22,50	0,00	cena ZL č 26.1



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 39

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nahrazení dešťových svodů a klempířských konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci se zjistilo, že stávající dešťové svody a klempířské konstrukce jsou ve špatném technickém stavu. Tímto změnovým listem se budou tyto svody a klempířské konstrukce nahrazovat novými.

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nahrazení dešťových svodů a klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci se zjistilo, že stávající dešťové svody a klempířské konstrukce jsou ve špatném technickém stavu. Tímto změnovým listem se budou tyto svody a klempířské konstrukce nahrazovat novými. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	86 027,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
86 027,45 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-39 - ZL č.39- stavební úpravy - Klempířské konstrukce - vícepráce

Soupis:

ZL č.39 - Klempířské konstrukce - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 027,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	86 027,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 027,45	21,00%	18 065,76
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 093,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-39 - ZL č.39- stavební úpravy - Klempířské konstrukce - vícepráce

Soupis:

ZL č.39 - Klempířské konstrukce - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	86 027,45
PSV - Práce a dodávky PSV	86 027,45
764 - Konstrukce klempířské	76 222,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 804,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 027,45

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-39 - ZL č.39- stavební úpravy - Klempířské konstrukce - vícepráce
Soupis: ZL č.39 - Klempířské konstrukce - vícepráce


Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 027,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							86 027,45	
D 764 Konstrukce klempířské							76 222,51	
1	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,410	1 098,80	5 944,51	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" krytina vslupu"					
	W		5,41		5,410			
	W		Součet		5,410			
2	K	764216627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s ucraveným povrchem rš 670 mm	m	30,150	700,28	21 113,44	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" římsa mezi sloupy"30,15		30,150			
	W		Součet		30,150			
3	K	764235403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	8,000	693,72	5 549,76	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" lemování z CU plechu zdi"					
	W		6+2		8,000			
4	K	764235404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	6,000	836,40	5 018,40	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" lemování zdi z Cu plechu"					
	W		4+2		8,000			
5	K	764235405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	8,500	1 000,40	8 503,40	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" lemování z CU plechu"					
	W		8 5		8,500			
	W		Součet		8,500			
6	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	37,000	77,65	2 873,05	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		74/2		37,000			
	W		Součet		37,000			
7	M	55350160	koleno pozink barvený svodové roury 120/72"	kus	74,000	247,64	18 325,36	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		74		74,000			
8	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,700	420,00	1 974,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"hlavní vchod"					
	W		4 7		4,700			
9	K	764558422	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z nerez plechu průměru 160 mm	m	11,000	523,16	5 754,76	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		8		8,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet		11,000			
10	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	613,595	1 90	1 165,83	cena dle SOD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							9 804,94	
11	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	27,743	67,24	1 865,44	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" pro nátěr žlabu"					
	W		(37+34)*0,15		10,650			
	W		" střísky"					
	W		1,63*5,51+1,1*0,99		10,070			
	W		2,64*2,55+0,455*0,64		7,023			
	W		Součet		27,743			
12	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	27,743	82,82	2 297,68	CS ÚRS 2020 02-18%
13	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	27,743	91 02	2 525,17	CS ÚRS 2020 02-18%
14	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	27,743	112,34	3 116,65	CS ÚRS 2020 02-18%
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
15	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	0 000	291 00	0 00	cena dle SOD
	W		" zaměření klempířských konstrukcí pro opravy"					
	W		8		8 000			
	W		" zkrácení žlabu"					
	W		4		4 000			
	W		" napojení CU 110-KJG 100 z nerezů"4		4 000			
	W		Součet		16 000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 40	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 06.12.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Chybějící konzoly pro kamery, a větrací mřížky na fasádě			
Popis a zdůvodnění změny:			
V soupisu prací projektové dokumentace chyběly položky pro dodávku a montáž 3 ks konzol pro kamery a 2 ks větracích mřížek 500x500 mm.			
Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	6.12.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Chybějící konzoly pro kamery, a větrací mřížky na fasádě Popis a zdůvodnění změny: V soupisu prací projektové dokumentace chyběly položky pro dodávku a montáž 3 ks konzol pro kamery a 2 ks větracích mřížek 500x500 mm. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	8 420,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 420,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-36 - ZL č. - Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks, roleta- vícepráce

Soupis:

ZLč.40 Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks- vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 420,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 420,00

DPH základní
snižená

Základ daně

8 420,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 768,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 188,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-36 - ZL č. - Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks, roleta- vícepráce

Soupis:

ZLč.40 Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks- vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	8 420,00
HSV - Práce a dodávky HSV	411,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	411,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 654,00
751 - Vzduchotechnika	2 654,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 355,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
 Objekt: ZL-36 - ZL č. - Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks, roleta- vícepráce
 Soupis: **ZLč.40 Konzoly pro kameru - 3 ks, mřížky 500x500 - 2 ks- vícepráce**

Místo: Datum: 8. 12. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 420,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							411,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							411,00	
1	K	953735118.R01	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 300 mm ukládanými na sraz	m	0,600	685,00	411,00	R-položka
	W		2 000*0,3		0,600			
D PSV Práce a dodávky PSV							2 654,00	
D 751 Vzduchotechnika							2 654,00	
2	K	751398025	Mříž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	2,000	677,00	1 354,00	CS ÚRS 2020 02
3	M	56245608	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 500x500mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	R- položka
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							5 355,00	
4	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	KUS	3,000	369,00	1 107,00	cena dle SOD
5	M	KONZOLAKAMERARR6	DODÁVKA KONZOLY PRO KAMARU NA FASÁDU - PRODLOUŽENÁ, DL CCA 0.6 M	KUS	3,000	1 416,00	4 248,00	cena dle SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
6	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	HOD	0,000	291,00	0,00	cena dle SOD
	W		" zapravení po demontáži rolety" 16		16,000			
	W		" demontáž rolety" 2*2		4,000			
	W		Součet		20,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 41

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz příloha č. 1

Předmět změny: Posun a napojení nových lapačů střešních splavenin (gajgrů)

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na tloušťku zateplení je nutné posunout lapače střešních splavenin (gajgry) a napojit je na odpady. S ohledem na špatný technický stav původních lapačů je nutné tyto lapače dodat nové.

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Posun a napojení nových lapačů střešních splavenin (gajgrů)		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na tloušťku zateplení je nutné posunout lapače střešních splavenin (gajgry) a napojit je na odpady. S ohledem na špatný technický stav původních lapačů je nutné tyto lapače dodat nové. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 51 442,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 51 442,29 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:
Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:
ZL-41 - ZL č.41- stavební úpravy - D+M geigr včetně demontáže a napojení na řad-
vícenrác

Soupis:
ZLč.41.1 - D+M geigr včetně demontáže a napojení na řad

KSO:	CC-CZ:	
Misto:	Datum:	8. 12. 2021
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu			51 442,29
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			51 442,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 442,29	21,00%	10 802,88
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	62 245,17

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razitko: _____ Datum a podpis: _____ Razitko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-41 - ZL č.41- stavební úpravy - D+M geigr včetně demontáže a napojení na řad-
vícenráce

Soupis:

ZLč.41.1 - D+M geigr včetně demontáže a napojení na řad

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	51 442,29
HSV - Práce a dodávky HSV	16 454,68
8 - Trubní vedení	16 454,68
PSV - Práce a dodávky PSV	34 987,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 987,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 442,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-41 - ZL č.41- stavební úpravy - D+M geogr včetně demontáže a napojení na řad-
vícenrác

Soupis:

ZLč.41.1 - D+M geogr včetně demontáže a napojení na řad

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 442,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV						16 454,68
D		8	Trubní vedení						16 454,68
10	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korodovaných DN 150	kus	33,000	214,84	7 089,72	CS ÚRS 2020 02-18%	
W			3*11						33,000
11	M	PPL.KGB12567	Koleno 67° kanalizační PipeLife KG DN 125 PVC	kus	33,000	83,16	2 744,28	CS ÚRS 2020 02-18%	
12	K	877310430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korodovaných DN 150	kus	22,000	214,84	4 726,48	CS ÚRS 2020 02-18%	
W			11*2						22,000
13	M	28611554	přechodový kus kanalizace plastové KG s vnějším závitem DN 125	kus	22,000	86,10	1 894,20	CS ÚRS 2020 02-18%	

D		PSV	Práce a dodávky PSV						34 987,61
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						34 987,61
8	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	11,000	172,20	1 894,20	CS ÚRS 2020 02-18%	
W			11*1						11,000
9	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	11,000	396,88	4 365,68	CS ÚRS 2020 02-18%	
W			11*1						11,000
7	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	11,000	138,58	1 524,38	CS ÚRS 2020 02-18%	
3	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 oslzní typ	kus	11,000	255,84	2 814,24	CS ÚRS 2020 02-18%	
4	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	11,000	2 214,00	24 354,00	CS ÚRS 2020 02-18%	
5	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,038	518,24	19,69	CS ÚRS 2020 02-18%	
6	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,038	405,90	15,42	CS ÚRS 2020 02-18%	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 42

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj Datum: 30.11.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vrchní betonové dlaždice na opěrnou zídku

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu ochrany před zatékáním do opěrné zídky, která původně nebyla zastřešená, budou tímto změnovým listem přidány položky pro provedení vrchních betonových dlaždic (ukončujících tvarovek).

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vrchní betonové dlaždice na opěrnou zídku		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu ochrany před zatékáním do opěrné zídky, která původně nebyla zastřešená, budou tímto změnovým listem přidány položky pro provedení vrchních betonových dlaždic (ukončujících tvarovek).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	8 403,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 403,55 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-42 - ZL č.42- Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

Soupis:

ZL č.42.1 - ZL č. 42.1 - Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 403,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 403,55

DPH základní
snižená

Základ daně

8 403,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 764,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 168,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-42 - ZL č.42- Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

Soupis:

ZL č.42.1 - ZL č. 42.1 - Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 403,55

HSV - Práce a dodávky HSV 8 403,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 256,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 986,46

998 - Přesun hmot 160,59

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 403,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-42 - ZL č.42- Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

Soupis:

ZL č.42.1 - ZL č. 42.1 - Stavební úprava - stříška na opěrné zdi - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 403,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 403,55	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				7 256,50	
1	K	348272515.R01	Ukončení zídky - betonové dlaždice	m	20,050	361,92	7 256,50	R-položka
			1,3+17,9+0,85		20,050			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				986,46	
2	K	632451022	Vyrovnávací potěr II do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	6,015	164,00	986,46	CS ÚRS 2020 02-18%
			(1,3+17,9+0,85)*0,3		6,015			
			Součet		6,015			
D		998	Přesun hmot				160,59	
3	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	1,020	157,44	160,59	CS ÚRS 2020 02-18%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3*- ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-43 - ZL č.43- stavební úpravy - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Soupis:

ZL č.43.1 - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 776,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 776,12
	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
DPH základní	1 776,12	21,00%	372,99	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	2 149,11	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-43 - ZL č.43- stavební úpravy - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Soupis:

ZL č.43.1 - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 776,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 776,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 776,12

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 776,12



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 43

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zpevnění svažitého terénu u sklepních oken

Popis a zdůvodnění změny:

V přímé návaznosti na některá sklepní okna je přilehlý terén v ostré šikmině, což při dešti způsobuje zatečení a znečišťování oken.

Z tohoto důvodu bude na terén položena textilie na podporu zatravnění a zpevnění svahu.

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zpevnění svažitého terénu u sklepních oken Popis a zdůvodnění změny: V přímé návaznosti na některá sklepní okna je přilehlý terén v ostré šikmině, což při dešti způsobuje zatečení a znečišťování oken. Z tohoto důvodu bude na terén položena textilie na podporu zatravnění a zpevnění svahu. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1 776,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 776,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-43 - ZL,č.43- stavební úpravy - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Soupis:

ZL č.43.1 - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 776,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 776,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 776,12	21,00%	372,99
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 149,11
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-43 - ZL č.43- stavební úpravy - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Soupis:

ZL č.43.1 - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 776,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 776,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 776,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 776,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-43 - ZL,č.43- stavební úpravy - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce
Soupis: ZL č.43.1 - Geomříž na terénu- zpevnění - vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 776,12	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 776,12	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 776,12	
1	K	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	22,800	77,90	1 776,12	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		12*1,9		22,800			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 44

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz příloha č. 1

Předmět změny: Demontáž a zpětná instalace čidla pro otevírání vstupních dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Kvůli realizaci zateplení se musí čidlo pro otevírání vstupních dveří demontovat a znovu nainstalovat.

Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.


Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Demontáž a zpětná instalace čidla pro otevírání vstupních dveří		
Popis a zdůvodnění změny: Kvůli realizaci zateplení se musí čidlo pro otevírání vstupních dveří demontovat a znovu nainstalovat. Tyto práce původně chyběly v soupisu prací projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	4 800,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 800,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: *

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-44 - ZL č.44- stavební úpravy - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce

Soupis:

ZL č.44.1 - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ

Náklady z rozpočtu				4 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 800,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		4 800,00	21,00%	1 008,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		5 808,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č 3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-44 - ZL č.44- stavební úpravy - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce

Soupis:

ZL č.44.1 - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	4 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 800,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 800,00
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50
Objekt: ZL-44 - ZL č.44- stavební úpravy - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce
Soupis: ZL č.44.1 - D+M- čidla pro vstupní dveře - vícepráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							4 800,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 800,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 800,00	
1	K	76701.R01	Demontáž a zpětná montáž čidla pro otevírání vstupních dveří	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	R-položka



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 45

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz příloha č. 1

Předmět změny: Odpočet minerální izolace tl. 200 mm (zateplení stropu) – méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že v některých částech strojovny vzduchotechniky, kde se má zateplovat stropní konstrukce kladením minerální izolace, již minerální izolace položena byla, a to v rámci nedávné rekonstrukce těchto prostor, tak tímto změnovým listem dochází k odpočtu nedodaného množství minerální izolace (méněpráce).

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková.

Stanovisko energetického specialisty:

Za energetického specialistu se změnou souhlasí Jan La



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet minerální izolace tl. 200 mm (zateplení stropu) – méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že v některých částech strojovny vzduchotechniky, kde se má zateplovat stropní konstrukce kladením minerální izolace, již minerální izolace položena byla, a to v rámci nedávné rekonstrukce těchto prostor, tak tímto změnovým listem dochází k odpočtu nedodaného množství minerální izolace (méněpráce).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -22 522,62 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -22 522,62 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-45 - ZL č.45- Broumov - ONN Broumov -odpočet minerální izolace tl. 200 mm -
mėnėnřáče

Soupis:

ZL č.45 - ZL č.45 Broumov - odpočet minerální izolace tl. 200 mm-
mėnėnřáče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-22 522,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-22 522,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 522,62	21,00%	-4 729,75
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-27 252,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-45 - ZL č.45- Broumov - ONN Broumov -odpočet minerální izolace tl. 200 mm -
méněpráce

Soupis:

**ZL č.45 - ZL č.45 Broumov - odpočet minerální izolace tl. 200 mm-
méněpráce**

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-22 522,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 522,62

713 - Izolace tepelné

-22 522,62

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-22 522,62

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-45 - ZL č.45- Broumov - ONN Broumov -odpočet minerální izolace tl. 200 mm -
 měněnípráce

Soupis: **ZL č.45 - ZL č.45 Broumov - odpočet minerální izolace tl. 200 mm-
 měněnípráce**

Misto: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Strana 3 z 3



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 46

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odpočet uzemnění hromosvodu – méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Některé práce, týkající se uzemnění hromosvodu a které byly obsahem změnového listu č. 26, se nakonec v některé části nebudou provádět z důvodu využití stávajícího uzemnění, což bylo zjištěno až během realizace.

Tímto změnovým listem dochází k odpočtu v rámci méněprací.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel
Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáček

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 46.1
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet uzemnění hromosvodu – méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Některé práce, týkající se uzemnění hromosvodu a které byly obsahem změnového listu č. 26, se nakonec v některé části nebudou provádět z důvodu využití stávajícího uzemnění, což bylo zjištěno až během realizace. Tímto změnovým listem dochází k odpočtu v rámci méněprací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-93 312,10 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-93 312,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.12.2021

İç,

DÍČ:

IC:

DIČ:

IC

DIČ:

IC

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-46 - ZL č.46- Broumov - ONN Broumov -odpočet uzemnění hromosvodu - 160 m - méněpráce

Soupis:

ZL č.46.1 - ZL č.46.1 Broumov - odpočet uzemnění hromosvodu - ZL č. 26.1- méněpráce

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -93 312,10

PSV - Práce a dodávky PSV -14 400,10

21-M - Elektromontáže -6 548,60

D1 - Materiál -7 851,50

1 - Zemní práce -78 912,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -93 312,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt: ZL-46 - ZL č.46- Broumov - ONN Broumov -odpočet uzemnění hromosvodu - 160 m - méněpráce

Soupis: ZL č.46.1 - ZL č.46.1 Broumov - odpočet uzemnění hromosvodu - ZL č. 26.1- méněpráce

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-93 312,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							-14 400,10	
D 21-M Elektromontáže							-6 548,60	
27	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč svorek, propoj aj	m	-160,000	28,60	-4 576,00	cena ZL č. 26.1
28	K	210220302	svorka SZ	ks	-5,000	93,20	-466,00	cena ZL č. 26.1
29	K	210220372	ochr. úhelník OU s držáky do zdi Duz	ks	-3,000	436,60	-1 309,80	cena ZL č. 26.1
30	K	210220401	označení svodu štitky smalt, umělá hmota	ks	-3,000	65,60	-196,80	cena ZL č. 26.1
D D1 Materiál							-7 851,50	
31	M	01401	* FeZn 30x4 *	m	-160,000	44,00	-7 040,00	cena ZL č. 26.1
32	M	01437.1	* svorka SR 03 *	ks	-5,000	22,50	-112,50	cena ZL č. 26.1
33	M	Pol6	ochranný úhelník OU	ks	-3,000	167,60	-502,80	cena ZL č. 26.1
34	M	Pol7	držák úhelníku Duz	ks	-6,000	29,80	-178,80	cena ZL č. 26.1
35	M	01488	* označovací štítek *	ks	-3,000	5,80	-17,40	cena ZL č. 26.1
D 1 Zemní práce							-78 912,00	
36	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	-57,600	1 100,00	-63 360,00	cena ZL č. 26.3
Σ							-57,600	
Σ							-57,600	
37	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	M3	-57,600	270,00	-15 552,00	cena ZL č. 26.3
Σ							0,000	
Σ							-57,600	
Σ							57,600	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 47

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Investor: Královéhradecký kraj

Datum: 30.11.2021

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Narovnání výměr u asfaltových ploch a podkladních vrstev

Popis a zdůvodnění změny:

Při pokládání zemní částí hromosvodu u zadního vchodu byly zjištěny nepřesné výměry asfaltových ploch a podkladních vrstev v soupisu prací projektové dokumentace.

Tímto změnovým listem budou tyto výměry narovnány. Jedná se o vícepráce i méněpráce.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel

Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.

Stanovisko projektanta stavby:

Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.

Stanovisko uživatele stavby:

Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubácková

Stanovisko energetického specialisty:

(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	30.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočty a přípočty asfalty, zámková dlažba, žlabovka, podkladní vrstvy Popis a zdůvodnění změny: U zadního vchodu vzniklo při položení hromosvodu zvýšení i snížení množství jednotlivých materiálů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 162,17 Kč	52 541,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 378,85 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-51

Objekt:

ZL-47 - ZL č.47 - odpočty asfaltu -12,808 m2, přípočty dlažba zámková 125,376 m2,
žlabovka

Soupis:

**ZL č.47.1 - ZL č. 47.1 - odpočty a přípočty asfaltu, zámková dlažba,
žlabovka, podkladní vrstvy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

41 378,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

41 378,85

DPH základní
snížená

Základ daně

41 378,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 689,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 068,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-51

Objekt:

ZL-47 - ZL č.47 - odpočty asfaltu -12,808 m2, přípočty dlažba zámková 125,376 m2,
žlabovka

Soupis:

**ZLč.47.1 - ZL č. 47.1 - odpočty a přípočty asfaltu, zámková dlažba,
žlabovka, podkladní vrstvy**

Místo:

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

41 378,85

HSV - Práce a dodávky HSV

41 378,85

1 - Zemní práce

3 562,78

5 - Komunikace pozemní

22 870,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

405,10

998 - Přesun hmot

14' 540,07

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 378,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-51

Objekt:

ZL-47 - ZL č.47 - odpočty asfalty -12,808 m2, přípočty dlažba zámková 125,376 m2, žlabovka

Soupis:

ZLč.47.1 - ZL č. 47.1 - odpočty a přípočty asfalty, zámková dlažba, žlabovka, podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 378,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 378,85	
D		1	Zemní práce				3 562,78	
1	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	112,568	31,65	3 562,78	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"odpočty asfalty"-12,808		-12,808			
	W		"přípočty zámková dlažba"-125,376		125,376			
	W		Součet		112,568			
D		5	Komunikace pozemní				22 870,90	
2	K	564261811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP na dálnici tl 200 mm	m2	125,376	160,72	20 150,43	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"přípočty dlažba"-125,376		125,376			
3	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 100 mm	m2	140,172	91,02	12 758,46	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"přípočty zámková dlažba"					
	W		233,62*0,6		140,172			
4	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 10 kg/m2	m2	140,172	8,02	1 124,18	CS ÚRS 2020 02-18%
	W				140,172			
5	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	M2	-12,808	408,50	-5 232,07	cena dle SOD
	W	A12	"OKAPOVÝ CHODNÍK" -12,808		-12,808			
6	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	M2	-12,808	463,00	-5 930,10	cena dle SOD
	W	A13	"OKAPOVÝ CHODNÍK" -12,808		-12,808			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				405,10	
7	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	140,172	2,89	405,10	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		140,172		140,172			
D		998	Přesun hmot				14 540,07	
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	91,401	159,08	14 540,07	CS ÚRS 2020 02-18%



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 48	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 08.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava hlavního vstupu			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace původně vůbec neřešila úpravy hlavního vstupu (dominantního přístřešku, schodiště, osvětlení,...). Výsledkem by bylo to, že na zcela nový obvodový plášť fasády by navazoval stávající přístřešek, který již nemá reprezentativní vzhled a je ve špatném technickém stavu (popadaná stávající omítka, porušené skleněné výplně, dožitě nátěry zámečnických konstrukcí...).			
Dodatečně byly proto investorem objednány práce na hlavním vstupu: Povrchové úpravy stropu a boky přístřešku, úpravy osvětlení, nahrazení porušených skleněných výplní a nahrazení prosklenou stěnou s hliníkovými profily a instalace světelného nápisu „NEMOCNICE BROUMOV“.			
S ohledem na nepříznivé doby dodání hliníkových profilů a výrobu světelného nápisu, bude tento změnový list termínově řešen odděleně od termínu pro dokončení stavebních prací na zateplení. Tento změnový list má tak vliv na prodloužení smluvního termínu celé akce.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
Stanovisko projektanta stavby: Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
Stanovisko uživatele stavby: Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina Hubáčková			
Stanovisko energetického specialisty: (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	08.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava hlavního vstupu Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace původně vůbec neřešila úpravy hlavního vstupu (dominantního přístřešku, schodiště, osvětlení,...). Výsledkem by bylo to, že na zcela nový obvodový plášť fasády by navazoval stávající přístřešek, který již nemá reprezentativní vzhled a je ve špatném technickém stavu (popadaná stávající omítka, porušené skleněné výplně, dožitě nátěry zámečnických konstrukcí...). Dodatečně byly proto investorem objednány práce na hlavním vstupu: Povrchové úpravy stropu a boky přístřešku, úpravy osvětlení, nahrazení porušených skleněných výplní a nahrazení prosklenou stěnou s hliníkovými profily a instalace světelného nápisu „NEMOCNICE BROUMOV“. S ohledem na nepříznivé doby dodání hliníkových profilů a výrobu světelného nápisu, bude tento změnový list termínově řešen odděleně od termínu pro dokončení stavebních prací na zateplení. Tento změnový list má tak vliv na prodloužení smluvního termínu celé akce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1 096 674,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 096 674,68 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

✓ Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-35-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Soupis:

ZL 48 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 085 157,11

Ostatní náklady

11 517,57

Cena bez DPH

1 096 674,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 096 674,68	21,00%	230 301,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 326 976,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-35-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Soupis:

ZL 48 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Místo:

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 085 157,11

HSV - Práce a dodávky HSV

159 479,40

1 - Zemní práce	2 927,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 457,51
5 - Komunikace pozemní	1 756,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	117 812,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 556,81
997 - Přesun sutě	9 079,78
998 - Přesun hmot	4 889,22

PSV - Práce a dodávky PSV

910 177,71

712 - Pevňákové krytiny	18 320,24
741 - Elektroinstalace - silnoproud	174 970,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 525,90
764 - Konstrukce klempířské	3 629,34
767 - Konstrukce zámečnické	685 960,65
772 - Podlahy z kamene	10 254,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 616,20
787 - Dokončovací práce - zasklívání	2 900,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

2) Ostatní náklady

11 517,57

Kompletační činnost

11 517,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 096 674,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dřádek č.3 - ZL č. 31-50

Objekt:

ZL-35-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Soupis:

ZL 48 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Místo:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 085 157,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

159 479,40

D 1

Zemní práce

2 927,04

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,900	92,40	360,36	CS ÚRS 2021 02
	W		"rozebrání dlažby okolo soklové zidky" (3,5+2*1,5)*0,6		3,900			
	W		Součet		3,900			
2	K	113107111	Odstánění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	3,900	126,00	491,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"rozebrání dlažby okolo soklové zidky" (3,5+2*1,5)*0,6		3,900			
	W		Součet		3,900			
3	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,520	913,00	474,76	CS ÚRS 2021 02
	W		"soklová zidka" (3,5+2*1,5)*0,2*0,4		0,520			
	W		Součet		0,520			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,390	271,00	105,69	CS ÚRS 2021 02
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,702	294,00	206,39	CS ÚRS 2021 02
	W		0,39*1,8		0,702			
	W		Součet		0,702			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	0,390	19,90	7,76	CS ÚRS 2021 02
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,130	236,00	30,68	CS ÚRS 2021 02
	W		"soklová zidka" (3,5+2*1,5)*0,2*0,4-(3,5+2*1,5)*0,6*0,1		0,130			
	W		Součet		0,130			
8	K	184806153R	Ořezání stávajícího keřového porostu podél prosklené stěny	m2	10,000	125,00	1 250,00	R-položka

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 457,51

9	K	311231118	Zdivo nosné z cihel tl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	0,441	4 390,00	1 935,99	CS ÚRS 2021 02
	W		"schodišťové zdi- částečné přezdílení" 0,5*0,3*1,47*2		0,441			
	W		Součet		0,441			
10	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,520	3 720,00	1 934,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"soklová zidka" (3,5+2*1,5)*0,8*0,1		0,520			
	W		Součet		0,520			
11	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,560	462,00	4 878,72	CS ÚRS 2021 02
	W		"soklová zidka" (3,5+2*1,5)*0,8*2+0,8*0,1*2		10,560			
	W		Součet		10,560			
12	K	311351122	Odstánění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	10,560	124,00	1 309,44	CS ÚRS 2021 02
13	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	10,560	161,00	1 700,16	CS ÚRS 2021 02
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,052	51 900,00	2 698,80	CS ÚRS 2021 02
	W		100 kg/m3		0,052			
	W		"soklová zidka" (3,5+2*1,5)*0,8*0,1*100*0,001		0,052			
	W		Součet		0,052			

D 5

Komunikace pozemní

1 756,56

15	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	3,900	79,40	309,66	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,5+2*1,5)*0,6		3,900			
	W		Součet		3,900			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,900	371,00	1 446,90	CS ÚRS 2021 02

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117 812,48

17	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	46,995	62,70	2 946,59	CS ÚRS 2021 02
	W		7,23*6,5		46,995			
	W		Součet		46,995			
18	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	46,995	65,30	3 068,77	CS ÚRS 2021 02
19	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	46,995	1 030,00	48 404,85	CS ÚRS 2021 02
20	M	63151506	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	49,345	121,00	5 970,75	CS ÚRS 2021 02
	W		46,995*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		49,345			
	W		Součet		49,345			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	46,995	428,00	20 113,86	CS ÚRS 2021 02
22	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanašený ručně	m2	20,795	54,20	1 127,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		"atika" (7,23+6,5+7,23)*0,43		9,013			
	VV		"schodišťové zdi" 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
	VV		Součet		20,795			
23	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,782	225,00	2 650,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		"schodišťové zdi" 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
	VV		Součet		11,782			
24	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	20,795	60,90	1 266,42	CS ÚRS 2021 02
	VV		"atika" (7,23+6,5+7,23)*0,43		9,013			
	VV		"schodišťové zdi" 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
	VV		Součet		20,795			
25	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	18,013	845,00	15 220,99	CS ÚRS 2021 02
	VV		"atika" (7,23+6,5+7,23)*0,43		9,013			
	VV		3*1,5*2		9,000			
	VV		Součet		18,013			
26	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm	m2	18,914	121,00	2 288,59	CS ÚRS 2021 02
	VV		18,013*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		18,914			
	VV		Součet		18,914			
27	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	6,900	56,70	391,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,45*2+1,5*4		6,900			
	VV		Součet		6,900			
28	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7,245	29,50	213,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		6,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,245			
	VV		Součet		7,245			
29	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	29,795	403,00	12 007,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"atika" (7,23+6,5+7,23)*0,43		9,013			
	VV		"schodišťové zdi" 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
	VV		3*1,5*2		9,000			
	VV		Součet		29,795			
30	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	65,000	11,10	721,50	CS ÚRS 2021 02
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	20,795	66,10	1 374,55	CS ÚRS 2021 02
32	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	1,400	32,30	45,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		"schodišťové zdi - dilatace okolo sloupů" 0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 556,81	
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	72,20	3 610,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	0,441	1 610,00	710,01	CS ÚRS 2021 02
	VV		"schodišťové zdi- částečné přezdíení" 0,5*0,3*1,47*2		0,441			
	VV		Součet		0,441			
35	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,390	8 760,00	3 416,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"soklová zídka" (3,5+2*1,5)*0,6*0,1		0,390			
	VV		Součet		0,390			
36	K	977131110	Vrty příklepovými vrátky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,600	154,00	92,40	CS ÚRS 2021 02
37	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva téžného při překozech inženýrských sítí	m2	6,500	112,00	728,00	CS ÚRS 2021 02
D 997			Přesun sutě				9 079,78	
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,231	879,00	2 840,05	CS ÚRS 2021 02
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,231	251,00	810,98	CS ÚRS 2021 02
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,930	11,00	1 066,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		3,231		3,231			
	VV		Součet		3,231			
	VV		3,231*30 "Přepočtené koeficientem množství"		96,930			
	VV		Součet		96,930			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,638	1 480,00	3 904,24	CS ÚRS 2021 02
42	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,474	1 720,00	815,28	CS ÚRS 2021 02
43	K	997013841R	Zisk zhotovitele za výkup železného a ocelového odpadu	t	-0,119	3 000,00	-357,00	R-položka
D 998			Přesun hmot				4 889,22	
44	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,326	1 470,00	4 889,22	CS ÚRS 2021 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				910 177,71	
D 712			Povlakové krytiny				18 320,24	
45	K	712300841R	Očištění povlakové krytiny střeš do 10° odškrábáním mechu, zametením	m2	46,995	40,00	1 879,80	R-položka
	VV		"3 - střešcha" 6,5*7,23		46,995			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		46,995			
46	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	10,000	30,50	305,00	CS ÚRS 2021 02
47	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,995	13,60	639,13	CS ÚRS 2021 02
VV			"3 - střeš" 6,5*7,23		46,995			
VV			Součet		46,995			
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	48 500,00	727,50	CS ÚRS 2021 02
VV			46,995*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,015			
VV			Součet		0,015			
49	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	46,995	114,00	5 357,43	CS ÚRS 2021 02
50	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídicím posypem na homlím povrchu	m2	54,773	163,00	8 928,00	CS ÚRS 2021 02
VV			46,995*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		54,773			
VV			Součet		54,773			
51	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	178,369	2,71	483,38	CS ÚRS 2021 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				174 970,08	
52	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	31,10	311,00	CS ÚRS 2021 02
53	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,500	17,20	197,80	CS ÚRS 2021 02
VV			10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,500			
VV			Součet		11,500			
54	M	56281002R	hmoždinky univerzální 8x40	kus	20,000	3,00	60,00	R-položka
55	M	59042125	sádra šedá	kg	0,500	7,93	3,97	R-položka
56	K	7413758700R	Drobný materiál	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	R-položka
57	K	741370001R	Kompletní dodávka a montáž - světelný nápis "NEMOCNICE BROUMOV", výška písmen 40 cm, včetně el. instalace	kus	1,000	146 500,00	146 500,00	R-položka
58	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2021 02
59	M	34845004R	svítidlo exteriérová nástěnná přisazená	kus	6,000	2 150,00	12 900,00	R-položka
60	K	741375863	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2021 02
61	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1 424,728	0,70	997,31	CS ÚRS 2021 02
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				3 525,90	
62	K	742000001R	Demontáž bezpečnostní kamery, zpětná montáž a nové kabelové rozvody	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
63	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	35,000	0,74	25,90	CS ÚRS 2021 02
D 764			Konstrukce klempířské				3 629,34	
64	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,500	550,00	3 575,00	CS ÚRS 2021 02
65	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	35,750	1,52	54,34	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				685 960,65	
66	K	767_01/Z	Kompletní dodávka a montáž prosklené stěny z Al systémových profilů (3500+2x1500)x3600 mm, jednoduché zasklení, dolní část zaskleno bezpečnostním sklem	kus	1,000	361 300,00	361 300,00	R-položka
67	K	767_02/Z	Kompletní dodávka a montáž prosklené stěny z Al systémových profilů 2270x2300 mm, jednoduché zasklení, zaskleno bezpečnostním sklem	kus	2,000	140 400,00	280 800,00	R-položka
68	K	767_03/Z	Kompletní dodávka a montáž nerezového madla (42,4/2,0) schodiště dl. 2900 mm, včetně kotvicích prvků	kus	2,000	10 980,00	21 960,00	R-položka
69	K	767112811R	Demontáž prosklených stěn	m2	33,842	366,00	12 386,17	R-položka
VV			(3,5+2*1,5)*3,6+2,27*2,3*2		33,842			
VV			Součet		33,842			
70	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	5,800	221,00	1 281,80	CS ÚRS 2021 02
71	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	6 098,280	1,35	8 232,68	CS ÚRS 2021 02
D 772			Podlahy z kamene				10 254,78	
72	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	1,500	755,00	1 132,50	CS ÚRS 2021 02
VV			"4 - schodišťové zdi" 2,5*0,3*2		1,500			
VV			Součet		1,500			
73	M	58381345R	deska dlažební broušená žula tl 20mm	m2	1,500	3 250,00	4 875,00	R-položka
VV			"4 - schodišťové zdi" 2,5*0,3*2		1,500			
VV			Součet		1,500			
74	K	772524812	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do lepidla	m2	1,500	351,00	526,50	CS ÚRS 2021 02
VV			"schodišťové zdi" 2,5*0,3*2		1,500			
VV			Součet		1,500			
75	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	1,500	54,60	81,90	CS ÚRS 2021 02
76	K	772991422	Impregnační nátěr nové položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	12,909	168,00	2 168,71	CS ÚRS 2021 02
VV			stávající i nové položená dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"9 - schodiště" 3,24*0,3+2,94*0,3*7+2,94*1,45		11,409			
VV			"4 - schodišťové zidky" 2,5*0,3*2		1,500			
VV			Součet		12,909			
77	K	772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	12,909	85,10	1 098,56	CS ÚRS 2021 02
78	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	98,832	3,76	371,61	CS ÚRS 2021 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 616,20	
79	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,016	57,90	464,13	CS ÚRS 2021 02
VV			"8 - ocelové sloupy" 3,14*0,2*2,3*2+3,4*0,2*3,77*2		8,016			
VV			Součet		8,016			
80	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,016	70,10	561,92	CS ÚRS 2021 02
81	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	8,016	5,15	41,28	CS ÚRS 2021 02
82	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,016	93,50	749,50	CS ÚRS 2021 02
83	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,016	130,00	1 042,08	CS ÚRS 2021 02
84	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,016	118,00	945,89	CS ÚRS 2021 02
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,160	121,00	987,36	CS ÚRS 2021 02
86	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	8,384	67,90	569,27	CS ÚRS 2021 02
87	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,384	12,50	104,80	CS ÚRS 2021 02
88	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	8,384	128,00	1 073,15	CS ÚRS 2021 02
VV			"3 - střecha oplechování " (6,5+7,23*2)*0,4		8,384			
VV			Součet		8,384			
89	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,384	113,00	947,39	CS ÚRS 2021 02
90	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	8,384	107,00	897,09	CS ÚRS 2021 02
91	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,384	110,00	922,24	CS ÚRS 2021 02
92	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	4,764	84,00	400,18	CS ÚRS 2021 02
VV			"10 - schody podstupnice" 3,24*0,2+2,94*0,2*7		4,764			
VV			Součet		4,764			
93	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	4,764	191,00	909,92	CS ÚRS 2021 02
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				2 900,52	
94	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2	33,842	84,30	2 852,88	CS ÚRS 2021 02
95	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	28,529	1,67	47,64	CS ÚRS 2021 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
96	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
97	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
98	K	044002000	Revize	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		13 386 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 599 034,17 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 7 318,78 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 096 674,68 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 703 027,63 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 703 027,63 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 703 028 Kč ≤ 149 224 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	12,72 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 83 761,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 744 207,39 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	744 207,39 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,56 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 464 526,76 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 172 227,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 385 600,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 362 664,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 860 746,70 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 362 664,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 509 176,64 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,22 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 744 207,39 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 860 746,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
	- 285 765,94 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 319 188,15 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,80 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 566 036,07 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 362 664,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 203 372,07 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 842 179,71 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	18 045 551,78 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	18 045 551,78 Kč bez DPH