



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520047540
Datum vystavení: 07. 06. 2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Dodavatel:
MV projekt spol. s r.o.
V Zahrádkách 2838/43
130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 0000273 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústnna aben xldíUXXVII ložka 520
Banka: [REDACTED]

IČO: 26137917 **DIČ:** CZ26137917

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [REDACTED]

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobku a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
PD na opravu nap. obj. Jezera Most	Jedn	49.500,00	1	49.500,00
	Term.dodávky	Den 30.06.2022		
Autorský dozor	Jedn	0,00	1	0,00
	Term.dodávky	Den 31.12.2022		

Dodatek č. 1

Objednatel vystavil dne 6.4.2022 Objednávku č. č. 4520047540, která nabyla účinnosti dnem 12. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je ukončení předmětu Smlouvy následujících etap (B, C) dvoustupňové projektové dokumentace pro řešení opravy poškození napouštěcího objektu včetně zrušení výkonu autorského dozoru v rámci realizace stavby:

B. dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně/vkazu výměr, soupisu požadovaných služeb, materiálů a prací a oceněného položkového rozpočtu v částce [REDACTED] - Kč bez DPH

C.OPCE - laboratorní rozbory zemin v částce [REDACTED] - Kč bez DPH

Výkon autorského dozoru s předpokládanou účastí na 6 kontrolních dnech v částce [REDACTED] Kč bez DPH/hod., vč. hodinové sazby za pomocné práce v částce [REDACTED] Hkč bez DPH a cestovného v částce [REDACTED] Kč/km bez DPH.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 475 671 111
E-mail: pku@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
[REDACTED]



Dodavatel pro Objednatele zpracoval dle etapy A - variantní studii proveditelnosti (maximalistická, střední a minimalistická) ve všech požadovaných variantách, které však byly Objednatelem posouzeny jako technicky problematické a ekonomicky výrazně neefektivní.

Vzhledem ke skutečnosti, že vypracování dvoustupňové projektové dokumentace na základě všech zpracovaných variant studie proveditelnosti vyžaduje výrazně delší časovou přípravu a zajištění většího množství podkladů a vyjádření, dohodly se smluvní strany na ukončení této Smlouvy ke dni účinnosti nabytí tohoto Dodatku č.1.

Konečná cena Smlouvy za zpracování etapy A - variantní studie proveditelnosti je dohodou smluvních stran v částce **49.500,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost objednávky končí dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel převzal od dodavatele ke dni 27. 5. 2022 bez výhrad veškeré provedené služby (variantní studii proveditelnosti), čímž bylo fakticky ukončeno plnění dodavatele dle objednávky. Kopie předávacího protokolu tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 předložil dodavatel objednateli vyúčtování svých nákladů vynaložených na provedení shora popsánoho částečného plnění, které má pro Objednatele význam, a že Objednatel toto vyúčtování akceptoval.

Smluvní strany shodně prohlašují, že zaplacením dodavatelem vyúčtovaných vynaložených nákladů na provedení částečného plnění převzatého objednatel, jsou jejich vzájemné pohledávky a závazky plynoucí jim z uzavřené Objednávky zcela vyrovnány.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba za objednatel ve věcech technických:

-

Kontaktní osoba za dodavatele:

-

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci Dodatku č. 1 a zaslání zpět na email:

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena .

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je kopie předávacího protokolu ze dne 26. 5. 2022 a kopie Protokolu změny stavby č. 1 ze dne 6. 6. 2022.

[Redacted signature area]

20 -06-2022

Razítko a podpis objednatel:

[Redacted signature area]

Datum: 2022.06.21
16:14:47 +02'00'

Razítko a podpis dodavatel:

Ing. Walter Fiedler, ředitel odštěpného závodu



MV projekt spol. s r. o.
projektová a inženýrská firma v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

DWMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrtovická 2, Hrbovlce
403 39 Chlumeč

VÁS DOW8 ZNACKWZEDNE

naSeznačka
PP/03S/22

VÝZIVA

MfcTOODESLÁNI, DATUM
Praha, 26.05.2022

VĚC: „Jezero Most - Oprava poškození napouštěcího objektu* 1
Variantní studia - Varianta IV.
Protokol o předání a převzetí díla

V příloze Vám předáváme variantní studii - etapa A se schválenou Variantou IV. na akci; „Jezero Most - Oprava poškození napouštěcího objektu“, která byla vypracována na základě Valí Objednávky č.: 4620047540 (zakázková č. zhotovitele: MV1 815/22) ze dne 06.04.2022.

číslo zakázky: MV 1615/22
Počet stránek: 6 ks
Digitální forma: CD

8 pozdravem

Jednatel a ředitel

Převzal:

Datum:




MV projekt spol. s r.o.
Projektová a inženýrská firma
ve vodním hospodářství a ekologii

V Zahradkách 2835/43, 130 00 Praha* 3
IČ: M137H7 DIČ: GQS13m7

MV projekt spol. s r.o. - IČO: 28137017 - DIČ: 228137017
V Zahradkách 2835/43, 130 00 Praha 3 - ORU MS Praha oddíl, vtafta 73563
kanoalélte: Pcatačka OfRcas
KonSvova2060/141, 130 00 Praha 3

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Protokol změny stavby	č.:1																								
Zhotovitel: MV projekt spol. s r.o. V zahrádkách 2838/43 13000 Praha 3 - Žižkov IČO: 26137917 DIČ: CZ 261379	Objednatel: DIAMO, státní podnik Odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ0000273																								
Název akce: Oprava havárie nap. objektu jezera Most	Datum změny: 6,6.2022 [Datum publikování]																								
Projektová dokumentace: -	Smlouva o dílo: Objednávka 4520047540																								
<p>Zdůvodnění;</p> <p>Ukončení smluvního vztahu dohodou.</p> <p>Objednatel požadoval vypracování dvoustupňové projektové dokumentace, která bude řešit opravu poškození napouštěcího objektu jezera Most, rozdělené do jednotlivých etap:</p> <p>A) variantní studie proveditelnosti - maximalistická, střední a minimalistická</p> <p>B) dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, soupisu požadovaných služeb, materiálů a prací a oceněného položkového rozpočtu</p> <p>C) OPCE - laboratorní rozbory zemin.</p> <p>Zhotovitel pro objednatele zpracoval variantní řešení možné opravy poškození napouštěcího objektu jezera Most, všechny tři varianty však byly objednatelem posouzeny jako technicky problematické a ekonomicky výrazně neefektivní. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodl na zpracování varianty čtvrté, která bude řešit vyvedení napouštěcího potrubí na zemský povrch v jiném místě, a to na rostlém terénu. Tato varianta byla všemi zúčastněnými posouzena jako technicky i ekonomicky nejvhodnější.</p> <p>Realizace projektové dokumentace na základě této varianty si však vyžádá výrazně větší množství času a práce, bude třeba zajistit výrazně větší množství podkladů a vyjádření a vyhotovit zásadně rozsáhlejší projektovou dokumentaci. Rovněž dojde ke změně finančního charakteru akce, protože vybudování nového objektu představuje výdaje investiční povahy.</p> <p>Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu, aniž by došlo k naplnění předmětu tohoto smluvního vztahu.</p>																									
<table> <tr> <td>Cena díla dle původní SoD</td> <td>Kč bez DPH</td> <td>223000,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací</td> <td></td> <td>0</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>to je % 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena ménéprací</td> <td></td> <td>173500,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>to je % 77,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena díla ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH</td> <td></td> <td>49500,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table> <p>Na základě tohoto Protokolu změny navrhuje ukončit smluvní vztah dohodou.</p>		Cena díla dle původní SoD	Kč bez DPH	223000,00	Kč	Cena víceprací		0	Kč	to je % 0				Cena ménéprací		173500,00	Kč	to je % 77,80				Cena díla ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH		49500,00	Kč
Cena díla dle původní SoD	Kč bez DPH	223000,00	Kč																						
Cena víceprací		0	Kč																						
to je % 0																									
Cena ménéprací		173500,00	Kč																						
to je % 77,80																									
Cena díla ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH		49500,00	Kč																						

Přílohy: X		
Za zhotovitele:	MV projekt spol. • r.o.	
Za projektanta:	X	
Za objednatele:	 Oditelný závod PKU	