


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK
Projekt/stavba:	Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 5
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 15.06.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění.
-----------------------------	-------------------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	09.06.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z důvodu stále probíhajících jednání s organizací Povodí Moravy, s. p., která vydává stanoviska nezbytná pro další kroky při zpracování projektové dokumentace. Původní žádost o vyjádření k projektové dokumentaci byla podána na Povodí Moravy již 21.07.2021. Přes několikeré urgency a jednání, která probíhala na podzim 2021, bylo kompletní stanovisko Povodí Moravy shrnující požadavky na doplnění a úpravu projektové dokumentace k dispozici až na začátku roku 2022, tedy cca půl roku po podání první žádosti. Zhotovitel tyto připomínky zapracoval a aktualizovanou žádost o stanovisko zaslal na Povodí Moravy na konci ledna 2022. Reakce ze strany Povodí Moravy přišla až 25. 04. 2022, která obsahovala řadu nových požadavků na projektovou dokumentaci, kterou Povodí Moravy neuplatňovalo v předchozích fázích jednání. Tyto nové požadavky si vyžadují změnu dosavadního technického řešení, např. v oblasti vedení inženýrských sítí.

Dalším důvodem pro žádost o prodloužení termínu plnění dle bodu C.2 je skutečnost, že účastníci řízení podali k MŽP nesouhlas se záměrem Hodonín – Přístaviště. Termín vydání stanoviska MŽP k tomuto podání není objektivně možné stanovit. Nezbytnou podmínkou pro dokončení činností dle bodu C.2 je i vydání stanoviska Česko-slovenské komisi pro hraniční vody (o něj je možné požádat až poté, co Povodí Moravy vydá své finální stanovisko). Termín zasedání této komise bude zřejmě až v závěru roku 2022. Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do 31. 12. 2022.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnému řízení.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 022 170,- Kč
Cena SoD po změně		1 022 170,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění.		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - 2), D, E	281.180,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	