

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0180/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu:

SILNICE III/4912: ZLÍN – ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA, SESUV

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ing. Jiří Škrabal – projektant dopravních staveb

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, referát Okresní živnostenský úřad dne 8.4.1997
IČ: 48476684
DIČ: CZ6306012031
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 6. 4. 2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0180/21 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost včasného zajištění všech nezbytných dokladů pro zahájení společného řízení z důvodu dodatečného požadavku MMZ na zpracování sadových úprav u xxxxxxxxxxxxxx (zajišťoval objednatel). Teprve poté mohlo být požádáno o vydání koordinovaného stanoviska. Tím nebylo možné včasné podat žádost o vydání společného povolení stavby a nelze tak splnit původní termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

**Článek III.
Změny Smlouvy**

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 30. 11. 2022.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 30. 11. 2022.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

V Želechovicích n. Dřevnicí dne 20.6.2022

Ve Zlíně dne 20.6.2022

.....

.....