

Dodatek č.2 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živичného povrchu silnice III/22322 Místo“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: ██████████ náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zastoupená: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedkyní představenstva

Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva

Ing. Zbyňkem Matysem, členem představenstva

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

zastoupený: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedkyní představenstva

Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva

Ing. Zbyňkem Matysem, členem představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

Josefem Hajmem, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem

Společník č. 3 společnosti :

Silnice Žáček s.r.o.

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, jednatel

Martinem Arnaudem, jednatel

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 2:

Předmět:

1. Předmětem dodatku je úprava termínu ukončení a předání prací, jelikož komunikace III/22322 je nyní využívána jako objízdná trasa z důvodu uzavření komunikace II/223, na které probíhá rekonstrukce mostu ev. č. 223-008.

IV. Termíny plnění

Dle smlouvy o dílo:

IV.1. Předání staveniště:	po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle:	do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací:	31. 08. 2021
IV.4. Vyklizení staveniště:	do 5 dnů po ukončení prací

Dle dodatku č. 1 z 25.8.2021:

IV.1. Předání staveniště:	po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle:	do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací:	30.6. 2022
IV.4. Vyklizení staveniště:	do 5 dnů po ukončení prací

Nové znění:

IV.1. Předání staveniště:	po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle:	do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací:	30.9. 2022
IV.4. Vyklizení staveniště:	do 5 dnů po ukončení prací

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích
Za Vedoucího společníka - HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská
předsedkyně představenstva

Ing. Zbyněk Matys
předseda představenstva

Za Společníka 2 - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Josef Hajm, jednatel

Za Společníka 3 - Silnice Žáček s.r.o.

[redacted] na základě plné moci