

DODATEK Č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –
Zastávka u Brna, 1. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1258/2020

ISPROFOND: 5003720004

a

Účastníci společnosti s názvem „**Brno – Zastávka, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou
o společnosti ze dne 25. 11. 2019:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a. s.: 27050/217/19 SAP: 10000144423

číslo **Dodatku č. 7** za Skanska a.s.: **27050/217/19 SAP: 10000159838**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a. s.: **23/20-OZ/SOD**

uzavřely tento Dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 118.959.614,57 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. Smluvní strany se dále z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 16, 17, 18, 19 a 20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 16	+ 7.299.423,86 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 16	- 2.198.782,02 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 17	+ 6.152.692,04 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 17	- 16.854,66 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 18	+ 6.747.750,31 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 18	- 158.043,08 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 19	+ 1.124.200,05 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 19	- 1.339.957,50 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 20	+ 4.983.387,31 Kč
Snížení Smluvní ceny dne ZL č. 20	- 5.257.284,47 Kč
<u>Celková změna Smluvní ceny.....</u>	<u>+ 17.336.531,84 Kč</u>

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	2.413.044.901,57 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH.....	118.959.614,57 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL dle Dodatku č. 7 bez DPH:</u>	<u>+ 17.336.531,84 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 2.549.341.047,98 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka *Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021* jako podklad pro výpočet změn nákladů podle Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů].
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je tabulka *Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7*, která nahrazuje příslušnou tabulku *Rekapitulace ceny SO/PS dle dodatku č. 5* obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 5.

3. Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 16, 17, 18, 19 a 20 jsou součástí předmětných změnových listů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
6. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021
 - Příloha č. 2 Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7

Za Objednatele

V Praze dne 22. 6. 2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

V Praze dne 9. 6. 2022

.....
Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a. s.

.....
Ing. Aleš Krupka
Výkonný ředitel divize IS, Skanska a. s.

.....
Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021



Firma: Skanska a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 - 12/2021

Stavba 18060 - Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 1.etapa

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]	SKANSKA	EŽ
PS 01-05-01		1 402 143,55	0,00	1 393 616,38	1 393 616,38	8 527,17		1 393 616,38
PS 01-05-11		2 707 678,74	0,00	2 702 464,79	2 702 464,79	5 213,95		2 702 464,79
PS 01-09-01		5 391 709,36	0,00	5 391 664,15	5 391 664,15	45,21		5 391 664,15
PS 01-28-01		32 435 772,56	20 841 153,44	11 337 184,68	32 178 338,12	257 434,44		11 337 184,68
PS 02-14-01		69 114 102,71	17 091 831,29	22 020 509,14	68 043 922,44	1 070 180,27		22 020 509,14
PS 02-14-02.1 A		640 605,66	0,00	638 160,70	638 160,70	2 444,96		638 160,70
PS 02-14-02.1 B		305 038,43	0,00	305 038,43	305 038,43	0,00		305 038,43
PS 02-14-02.2		2 419 915,09	0,00	2 394 880,58	2 394 880,58	25 034,51		2 394 880,58
PS 02-14-02.3		4 934 223,07	0,00	1 131 060,27	4 931 190,21	3 032,86		1 131 060,27
PS 02-14-03.1 A		743 479,36	403 673,63	339 805,75	743 479,38	- 0,02		339 805,75
PS 02-14-03.1 B		289 945,32	0,00	289 945,32	289 945,32	0,00		289 945,32
PS 02-14-03.2		3 037 115,97	1 104 097,42	1 887 729,83	2 991 827,25	45 288,72		1 887 729,83
PS 02-14-03.3		5 128 026,13	0,00	1 262 573,78	5 127 911,93	114,20		1 262 573,78
PS 02-14-04.1 A		866 282,60	471 220,79	395 061,75	866 282,54	0,06		395 061,75
PS 02-14-04.1 B		307 570,88	0,00	307 570,88	307 570,88	0,00		307 570,88
PS 02-14-04.2		2 412 549,17	877 226,61	1 503 165,42	2 380 392,03	32 157,14		1 503 165,42
PS 02-14-04.3		6 912 309,70	788 845,27	796 792,81	6 898 830,32	13 479,38		796 792,81
PS 02-14-05.1 A		730 316,37	394 586,11	335 328,97	729 915,08	401,29		335 328,97
PS 02-14-05.1 B		289 945,32	0,00	289 945,32	289 945,32	0,00		289 945,32
PS 02-14-05.2		2 102 577,48	801 032,76	1 284 597,82	2 085 630,58	16 946,90		1 284 597,82
PS 02-14-05.3		5 753 252,96	540 771,36	1 086 375,15	5 751 468,75	1 784,21		1 086 375,15
PS 02-28-01A		51 517 585,79	39 825 977,71	10 168 055,11	49 994 032,82	1 523 552,97		10 168 055,11
PS 03-05-01		1 401 956,00	0,00	1 393 916,79	1 393 916,79	8 039,21		1 393 916,79
PS 03-05-11		2 161 896,12	0,00	2 161 896,12	2 161 896,12	0,00		2 161 896,12
PS 03-07-01		3 696 143,19	0,00	3 571 496,66	3 571 572,02	124 571,17		3 571 496,66
PS 03-13-01		1 234 396,10	0,00	1 226 157,30	1 226 157,30	8 238,80		1 226 157,30
PS 03-13-02.1		2 717 174,91	0,00	2 699 860,10	2 699 860,10	17 314,81		2 699 860,10
PS 03-13-03		2 456 627,82	0,00	2 296 712,36	2 296 757,57	159 870,25		2 296 712,36
PS 03-14-01		5 173 561,02	0,00	4 775 539,55	4 775 539,55	398 021,47		4 775 539,55
PS 03-14-02		989 003,15	0,00	986 397,89	986 397,89	2 605,26		986 397,89
PS 03-14-03		2 126 776,21	0,00	2 114 303,31	2 114 303,31	12 472,90		2 114 303,31
PS 03-14-05.1		473 988,50	0,00	470 733,14	470 733,14	3 255,36		470 733,14
PS 03-14-05.2		400 047,50	0,00	394 546,90	394 546,90	5 500,60		394 546,90
PS 03-14-05.3		396 187,30	0,00	389 184,54	389 184,54	7 002,76		389 184,54
PS 03-14-05.4		410 221,38	198 162,82	205 055,80	403 218,62	7 002,76		205 055,80
PS 03-14-05.5		394 450,04	177 646,89	205 055,80	382 702,69	11 747,35		205 055,80
PS 03-14-05.6		395 257,52	0,00	392 002,16	392 002,16	3 255,36		392 002,16
PS 03-14-06		936 539,22	0,00	933 942,35	933 942,35	2 596,87		933 942,35
PS 03-14-07		880 443,29	0,00	878 339,36	878 339,36	2 103,93		878 339,36
PS 03-14-08		4 602 732,82	0,00	4 553 679,72	4 553 679,72	49 053,10		4 553 679,72
PS 03-14-09		8 285 709,62	0,00	2 153 371,68	8 255 653,04	30 056,58		2 153 371,68
PS 03-14-10		1 883 529,68	0,00	1 872 272,71	1 872 272,71	11 256,97		1 872 272,71
PS 03-28-01A		134 993 618,25	517 240,22	131 784 675,63	132 301 915,85	2 691 702,40		131 784 675,63
PS 03-28-01B		72 482 301,28	31 603 559,90	37 996 491,87	69 786 866,97	2 695 434,31		37 996 491,87
PS 03-28-01C		1 159 097,56	0,00	1 159 097,56	1 159 097,56	0,00		1 159 097,56
PS 03-28-01D		4 053 872,82	0,00	3 907 527,71	4 053 872,82	0,00		3 907 527,71
PS 03-28-01E		1 206 832,02	0,00	1 206 832,02	1 206 832,02	0,00		1 206 832,02
PS 04-28-01.1		1 217 114,23	0,00	1 164 013,77	1 164 013,77	53 100,46		1 164 013,77
PS 20-09-01		912 737,93	0,00	912 737,93	912 737,93	0,00		912 737,93
PS 90-05-01		7 918 248,16	0,00	7 918 248,16	7 918 248,16	0,00		7 918 248,16
PS 90-14-02.1		10 080 789,35	0,00	9 701 863,12	9 701 863,12	378 926,23		9 701 863,12
PS 90-14-03.1		9 400 873,81	0,00	9 396 259,73	9 396 259,73	4 614,08		9 396 259,73
PS 90-14-05.1		680 740,98	0,00	679 839,03	679 839,03	901,95		679 839,03
PS 90-14-07.1		387 652,60	0,00	387 652,60	387 652,60	0,00		387 652,60
PS 90-14-10.1		5 622 857,97	0,00	5 622 857,97	5 622 857,97	0,00		5 622 857,97
SO 01-01-01		16 571 826,94	0,00	16 340 213,52	16 340 213,52	231 613,42		16 340 213,52
SO 01-01-01.1		20 626 219,48	4 681 922,23	15 495 582,71	20 442 066,15	184 153,33		15 495 582,71
SO 01-01-01.2		1 023 392,85	0,00	977 346,45	977 346,45	46 046,40		977 346,45

General / Obecné

SO 01-01-02	1 986 265,75	0,00	1 986 265,75	1 986 265,75	0,00	1 986 265,75
SO 02-01-01	111 559 518,78	29 069 351,96	79 346 927,68	108 875 001,46	2 684 517,32	79 346 927,68
SO 02-01-02	4 217 078,62	0,00	4 217 078,62	4 217 078,62	0,00	4 217 078,62
SO 02-06-01	865 209,37	394 835,28	362 431,80	865 209,37	0,00	362 431,80
SO 02-06-02	2 733 658,27	827 285,89	1 897 602,15	2 733 658,27	0,00	1 897 602,15
SO 02-06-03	189 549,30	0,00	186 482,91	189 549,30	0,00	186 482,91
SO 02-06-04A	3 172 690,14	1 538 120,43	1 625 764,52	3 172 690,12	0,02	1 625 764,52
SO 02-06-04B	421 278,96	127 479,57	188 529,92	317 982,62	103 296,34	188 529,92
SO 02-06-05	87 573,72	77 026,24	10 546,93	87 573,17	0,55	10 546,93
SO 02-06-06	2 314 425,51	1 311 436,14	996 164,03	2 314 425,48	0,03	996 164,03
SO 02-06-07	3 674 880,41	2 356 016,70	1 304 239,56	3 674 880,41	0,00	1 304 239,56
SO 02-06-12	3 870 006,55	3 484 629,92	385 376,63	3 870 006,55	0,00	385 376,63
SO 02-06-12.1	822 139,66	378 099,69	444 039,97	822 139,66	0,00	444 039,97
SO 02-06-22B	341 970,07	264 999,26	76 970,81	341 970,07	0,00	76 970,81
SO 02-12-21	466 544,77	0,00	466 544,77	466 544,77	0,00	466 544,77
SO 02-15-01.1 A	5 032 156,24	4 742 651,84	104 296,61	4 846 948,45	185 207,79	104 296,61
SO 02-15-01.1 B	229 919,31	186 759,87	43 159,44	229 919,31	0,00	43 159,44
SO 02-15-01.1 D	161 754,39	128 673,38	32 398,77	161 072,15	682,24	32 398,77
SO 02-15-01.A1	2 110 634,98	1 519 618,06	572 742,00	2 092 360,06	18 274,92	572 742,00
SO 02-15-01.A2	235 597,11	183 220,43	52 376,68	235 597,11	0,00	52 376,68
SO 02-15-01.B1	3 984 690,03	0,00	3 938 988,64	3 984 690,02	0,01	3 938 988,64
SO 02-15-01.B2	235 597,11	0,00	235 597,11	235 597,11	0,00	235 597,11
SO 02-15-01.C1	2 010 801,50	0,00	2 000 442,04	2 001 654,02	9 147,48	2 000 442,04
SO 02-15-01.C2	235 597,11	0,00	235 597,11	235 597,11	0,00	235 597,11
SO 02-15-01.D1	2 842 214,81	1 726 007,24	1 046 357,18	2 793 648,98	48 565,83	1 046 357,18
SO 02-15-02	8 416 428,88	0,00	8 281 757,21	8 292 126,14	124 302,74	8 281 757,21
SO 02-16-01	262 338 772,96	98 691 039,23	102 479 042,67	238 767 257,04	23 571 515,92	102 479 042,67
SO 02-16-01.1	1 663 980,85	655 900,21	808 201,09	1 662 570,27	1 410,58	808 201,09
SO 02-16-01.2	6 482 340,57	2 514 073,51	3 021 581,39	6 382 664,57	99 676,00	3 021 581,39
SO 02-16-02	8 663 441,30	2 073 644,21	5 567 932,81	7 645 305,55	1 018 135,75	5 567 932,81
SO 02-16-03	19 321 839,63	1 243 004,31	16 697 574,86	18 284 648,57	1 037 191,06	16 697 574,86
SO 02-16-04	5 945 234,32	974 191,44	4 236 561,64	5 226 999,58	718 234,74	4 236 561,64
SO 02-16-05	9 869 323,97	4 538 471,87	4 403 036,71	9 109 714,59	759 609,38	4 403 036,71
SO 02-17-01	300 041 686,46	136 109 427,53	140 583 043,32	285 862 749,99	14 178 936,47	140 583 043,32
SO 02-17-02	2 518 776,99	189 509,06	2 190 167,94	2 435 876,79	82 900,20	2 190 167,94
SO 02-17-03	4 842 076,97	228 382,81	4 406 933,13	4 728 239,32	113 837,65	4 406 933,13
SO 02-17-04	7 794 840,60	411 614,45	6 553 593,78	7 433 293,07	361 547,53	6 553 593,78
SO 02-19-01	3 089 001,20	1 883 385,50	1 203 715,85	3 087 101,35	1 899,85	1 203 715,85
SO 02-19-01.1	485 546,92	0,00	177 669,12	186 162,56	299 384,36	177 669,12
SO 02-19-01.2	914 649,10	0,00	713 304,88	721 798,32	192 850,78	713 304,88
SO 02-19-02	3 543 886,56	1 785 147,71	1 704 077,66	3 525 912,03	17 974,53	1 704 077,66
SO 02-19-03	19 359 741,35	9 102 615,74	8 806 543,82	19 117 677,95	242 063,40	8 806 543,82
SO 02-19-04	3 093 201,40	1 165 128,04	1 759 691,02	3 092 523,45	677,95	1 759 691,02
SO 02-19-05	3 383 390,47	0,00	439 153,23	447 646,67	2 935 743,80	439 153,23
SO 02-19-06	4 852 226,16	1 675 142,53	3 013 205,42	4 852 226,13	0,03	3 013 205,42
SO 02-19-07	8 223 761,06	2 446 683,30	2 129 259,34	7 574 642,64	649 118,42	2 129 259,34
SO 02-19-08	22 974 377,44	11 346 304,13	10 605 739,78	22 564 730,35	409 647,09	10 605 739,78
SO 02-19-09	2 736 936,72	1 274 060,37	1 369 701,64	2 734 006,72	2 930,00	1 369 701,64
SO 02-19-10	6 453 840,65	3 601 883,27	2 716 202,63	6 453 840,65	0,00	2 716 202,63
SO 02-19-11	2 186 668,83	1 821 449,76	320 520,34	2 148 320,37	38 348,46	320 520,34
SO 02-19-12	650 734,41	0,00	650 734,41	650 734,41	0,00	650 734,41
SO 02-19-13	2 540 146,18	919 350,46	790 360,26	2 469 724,93	70 421,25	790 360,26
SO 02-19-14	729 761,08	0,00	676 954,66	729 264,77	496,31	676 954,66
SO 02-19-15	270 463,38	0,00	248 421,15	269 098,29	1 365,09	248 421,15
SO 02-19-17	1 540 893,21	627 493,60	719 062,90	1 540 893,21	0,00	719 062,90
SO 02-19-18	1 470 594,85	0,00	1 128 223,20	1 470 594,57	0,28	1 128 223,20
SO 02-19-19	3 275 227,98	0,00	1 236 575,31	3 275 219,13	8,85	1 236 575,31
SO 02-21-03	4 185 305,78	972 782,07	2 954 437,42	4 008 401,25	176 904,53	2 954 437,42
SO 02-22-02	1 005 508,90	430 001,11	570 975,97	1 005 508,90	0,00	570 975,97
SO 02-27-01	836 021,24	693 780,54	138 989,48	832 770,02	3 251,22	138 989,48
SO 02-33-02	23 728 377,47	14 323 642,20	9 257 406,82	23 728 322,46	55,01	9 257 406,82
SO 03-01-01	69 506 360,53	4 543 752,61	64 602 225,57	69 489 723,43	16 637,10	64 602 225,57
SO 03-01-02	1 318 484,82	0,00	1 234 088,62	1 234 088,62	84 396,20	1 234 088,62

SO 03-01-04	590 707,49	0,00	587 486,59	587 486,59	3 220,90		587 486,59
SO 03-06-01	4 259 995,22	2 096 768,84	2 148 547,96	4 259 995,21	0,01	2 148 547,96	
SO 03-06-02	5 152 869,86	4 847 398,90	299 674,38	5 152 869,86	0,00	299 674,38	
SO 03-06-03	7 819 283,93	339 147,78	7 480 136,14	7 819 283,92	0,01	7 480 136,14	
SO 03-06-04	4 855 801,22	0,00	4 796 345,52	4 855 801,10	0,12	4 796 345,52	
SO 03-06-05	2 930 103,38	0,00	2 921 570,81	2 930 103,38	0,00	2 921 570,81	
SO 03-06-06	6 326 238,36	0,00	6 308 332,71	6 326 238,36	0,00	6 308 332,71	
SO 03-06-06.1	3 144 067,34	2 287 814,32	841 715,18	3 129 529,50	14 537,84	841 715,18	
SO 03-06-07.1	127 441,56	0,00	126 089,22	126 089,22	1 352,34		126 089,22
SO 03-06-08	270 632,94	0,00	254 170,89	254 170,89	16 462,05		254 170,89
SO 03-06-09	218 203,81	0,00	216 448,85	216 448,85	1 754,96		216 448,85
SO 03-06-22	672 912,01	368 440,44	302 836,94	672 912,01	0,00	302 836,94	
SO 03-06-23	338 189,04	0,00	337 800,67	338 189,04	0,00	337 800,67	
SO 03-06-24	293 134,26	0,00	287 737,64	293 134,26	0,00	287 737,64	
SO 03-15-01 A	11 672 558,59	9 747 749,36	921 080,21	10 802 119,53	870 439,06	921 080,21	
SO 03-15-01 B	426 441,76	154 962,56	270 292,74	425 255,30	1 186,46	270 292,74	
SO 03-15-01 C	101 363,66	78 066,01	22 414,11	100 480,12	883,54	22 414,11	
SO 03-15-01 D	474 003,94	0,00	350 866,59	377 197,93	96 806,01	350 866,59	
SO 03-15-02 A	3 362 170,07	248 907,63	2 119 139,01	2 370 540,46	991 629,61	2 119 139,01	
SO 03-15-02 B	704 749,98	0,00	508 314,61	511 174,82	193 575,16	508 314,61	
SO 03-15-02 C	1 154 346,44	0,00	1 147 918,34	1 147 918,34	6 428,10	1 147 918,34	
SO 03-15-02 D	294 147,21	0,00	294 147,21	294 147,21	0,00	294 147,21	
SO 03-15-02 E	75 909,64	0,00	71 190,16	71 190,16	4 719,48	71 190,16	
SO 03-15-02 F	121 736,17	0,00	48 066,68	48 066,68	73 669,49	48 066,68	
SO 03-15-03	2 363 534,70	0,00	2 257 956,92	2 259 567,15	103 967,55	2 257 956,92	
SO 03-15-04	865 495,37	14 223,29	736 947,87	751 502,58	113 992,79	736 947,87	
SO 03-15-05	13 729 601,86	0,00	13 362 962,18	13 519 695,15	209 906,71	13 362 962,18	
SO 03-16-01	141 611 777,43	11 811 835,48	86 635 635,67	129 570 761,41	12 041 016,02	86 635 635,67	
SO 03-16-02	19 073 092,28	1 702 878,85	15 948 148,24	17 814 274,11	1 258 818,17	15 948 148,24	
SO 03-17-01	231 286 635,11	7 742 065,20	209 489 001,97	226 461 417,15	4 825 217,96	209 489 001,97	
SO 03-17-02	6 972 508,97	719 370,58	6 011 726,75	6 817 837,54	154 671,43	6 011 726,75	
SO 03-18-01	1 259 657,57	0,00	1 243 146,71	1 259 657,57	0,00	1 243 146,71	
SO 03-19-01	6 954 985,56	2 699 594,15	2 509 760,77	6 872 078,77	82 906,79	2 509 760,77	
SO 03-19-02.1	14 394 352,09	6 389 270,32	7 865 733,47	14 388 094,32	6 257,77	7 865 733,47	
SO 03-19-02.2	1 753 688,87	0,00	1 419 958,77	1 419 958,77	333 730,10	1 419 958,77	
SO 03-19-03	9 643 023,65	0,00	9 537 257,72	9 642 898,25	125,40	9 537 257,72	
SO 03-19-04	19 460 518,22	0,00	18 883 913,29	19 133 672,68	326 845,54	18 883 913,29	
SO 03-21-03	896 553,13	0,00	777 744,16	777 744,16	118 808,97	777 744,16	
SO 03-22-02	2 136 672,53	308 643,65	1 811 345,19	2 119 988,84	16 683,69	1 811 345,19	
SO 03-27-01	406 289,94	0,00	406 289,94	406 289,94	0,00	406 289,94	
SO 03-33-02	16 839 424,34	6 506 022,54	10 176 082,83	16 774 320,17	65 104,17	10 176 082,83	
SO 04-16-01.1	23 382 813,42	0,00	17 275 833,68	23 194 915,99	187 897,43	17 275 833,68	
SO 04-16-03	178 738 061,47	85 669 535,87	83 494 220,24	170 421 745,93	8 316 315,54	83 494 220,24	
SO 04-17-01.1	16 503 184,71	0,00	15 526 460,31	16 010 987,10	492 197,61	15 526 460,31	
SO 04-19-01	2 000 245,38	0,00	1 760 822,53	2 000 241,69	3,69	1 760 822,53	
SO 90-00-01.1	23 193 627,60	4 863 503,18	4 668 344,29	23 089 476,39	104 151,21	4 668 344,29	
SO 90-00-01-3	2 632 558,57	0,00	881 121,16	881 121,16	1 751 437,41	881 121,16	
SO 90-00-02.1	43 287 642,97	7 238 103,84	27 060 192,86	35 170 111,30	8 117 531,67	27 060 192,86	
SO 90-17-01.1	1 999 304,35	420 496,93	1 557 253,71	1 999 131,02	173,33	1 557 253,71	
SO 98-98	32 522 926,98	0,00	0,00	16 061 134,00	16 461 792,98		
Celkem Stavba:	2 382 147 752,45	631 131 821,64	1 439 701 004,12	2 264 364 272,01	117 783 480,44	939 095 584,87	500 605 419,25
Celkem valorizace			118 959 614,57			77 595 589,99	41 364 024,58
Valorizační koeficient			8,2628%				

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7

5003720004 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 5	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 6
PS 01-05-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT	1 402 143,55	1 402 143,55				1 402 143,55
PS 01-05-11	Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 707 678,74	2 707 678,74				2 707 678,74
PS 01-09-01	Žst. Horní Heršpice, spínací stanice	5 391 709,36	5 391 709,36				5 391 709,36
PS 01-28-01	žst Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	30 702 619,27	32 435 772,56				32 435 772,56
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel	34 908 023,69	69 114 102,71	16,20	5 431 542,65	897 982,99	73 647 662,37
PS 02-14-02.1 A	Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení	617 422,26	640 605,66				640 605,66
PS 02-14-02.1 B	Zastávka Brno-Starý Lískovec, objekt TS a SpS klimatizace	305 038,43	305 038,43				305 038,43
PS 02-14-02.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém	1 841 263,52	2 419 915,09				2 419 915,09
PS 02-14-02.3	Zastávka Brno - Starý Lískovec, informační zařízení	3 451 990,75	4 934 223,07				4 934 223,07
PS 02-14-03.1 A	Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení	718 560,89	743 479,37				743 479,37
PS 02-14-03.1 B	Zastávka Ostopovice, objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32				289 945,32
PS 02-14-03.2	Zastávka Ostopovice, kamerový systém	2 517 712,09	3 037 115,97				3 037 115,97
PS 02-14-03.3	Zastávka Ostopovice, informační zařízení	3 686 084,64	5 128 026,13				5 128 026,13
PS 02-14-04.1 A	Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení	840 892,15	866 282,60				866 282,60
PS 02-14-04.1 B	Žst.Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	307 570,88	307 570,88				307 570,88
PS 02-14-04.2	Zastávka Troubsko, kamerový systém	2 019 590,75	2 412 549,17				2 412 549,17
PS 02-14-04.3	Zastávka Troubsko, informační zařízení	4 069 892,00	6 912 309,70				6 912 309,70
PS 02-14-05.1 A	Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení	693 735,25	730 316,36				730 316,36
PS 02-14-05.1 B	Zastávka střelice dolní , objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32				289 945,32
PS 02-14-05.2	Zastávka Střelice dolní, kamerový systém	1 929 438,69	2 102 577,48				2 102 577,48
PS 02-14-05.3	Zastávka Střelice dolní, informační zařízení	3 085 479,01	5 753 252,96				5 753 252,96
PS 02-28-01A	část A t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ	49 293 536,16	51 517 585,79	20		1 503 873,67	50 013 712,12
PS 02-28-01B	část B t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, Provizorní TZZ	13 717 550,84	7 574 009,81				7 574 009,81
PS 02-28-01C	část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návštěvní krakorce	1 754 202,37	1 754 202,37				1 754 202,37
PS 02-28-01D	část D t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV	1 549 663,63	1 549 663,63	16		1 549 663,63	0,00
PS 03-05-01	Žst. Střelice, zařízení DŘT	1 401 956,00	1 401 956,00				1 401 956,00
PS 03-05-11	Žst. Střelice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 161 896,12	2 161 896,12				2 161 896,12
PS 03-07-01	Žst. Střelice, rozvodna nn	3 696 143,19	3 696 143,19				3 696 143,19
PS 03-13-01	Žst. Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 234 396,10	1 234 396,10				1 234 396,10
PS 03-13-02.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0,4 kV pro EOV	2 717 174,91	2 717 174,91				2 717 174,91
PS 03-13-03	Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV	2 456 627,82	2 456 627,82				2 456 627,82
PS 03-14-01	Žst. Střelice, místní kabelizace	5 028 756,27	5 173 561,02				5 173 561,02
PS 03-14-02	Žst. Střelice, sdělovací zařízení	989 003,15	989 003,15				989 003,15
PS 03-14-03	Žst. Střelice, telefonní zapojovač	2 126 776,21	2 126 776,21				2 126 776,21
PS 03-14-05.1	Žst. Střelice, EZS	473 988,50	473 988,50				473 988,50
PS 03-14-05.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, EZS	400 047,50	400 047,50				400 047,50
PS 03-14-05.3	Zastávka Ostopovice, EZS	396 187,30	396 187,30				396 187,30
PS 03-14-05.4	Zastávka Troubsko, EZS	410 221,38	410 221,38				410 221,38
PS 03-14-05.5	Zastávka Střelice dolní, EZS	394 450,04	394 450,04				394 450,04
PS 03-14-05.6	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830, EZS	395 257,52	395 257,52				395 257,52
PS 03-14-06	Žst. Střelice ATÚ	936 539,22	936 539,22				936 539,22
PS 03-14-07	Žst. Střelice, rozhlasové zařízení	800 566,21	880 443,29				880 443,29
PS 03-14-08	Žst. Střelice, kamerový systém	2 797 148,09	4 602 732,82				4 602 732,82

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 5	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 6
PS 03-14-09	Žst. Střelice, informační zařízení	7 083 315,90	8 285 709,62				8 285 709,62
PS 03-14-10	Žst. Střelice, MRTS	1 883 529,68	1 883 529,68				1 883 529,68
PS 03-28-01A	část A, žst. Střelice, definitivní SZZ	134 024 269,53	134 993 618,25	20		1 848 589,52	133 145 028,73
PS 03-28-01B	část B, žst Střelice, provizorní SZZ	60 139 871,99	72 482 301,28	20		1 006 838,29	71 475 462,99
PS 03-28-01C	část C, žst.Střelice, klimatizace technologických místností	1 620 735,12	1 159 097,56				1 159 097,56
PS 03-28-01D	část D, žst. Střelice, návěsní krakorce	4 053 872,82	4 053 872,82				4 053 872,82
PS 03-28-01E	část E, žst Střelice, úprava AVV	1 206 832,02	1 206 832,02	16	578 760,78		1 785 592,80
PS 04-28-01.1	t.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	1 217 114,23	1 217 114,23				1 217 114,23
PS 20-09-01	Doplnění technologie TNS Modřice	912 737,93	912 737,93				912 737,93
PS 90-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	7 918 248,16	7 918 248,16				7 918 248,16
PS 90-14-02.1	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice	6 938 593,47	10 080 789,35				10 080 789,35
PS 90-14-03.1	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice	7 641 804,55	9 400 873,81				9 400 873,81
PS 90-14-05.1	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice	680 740,98	680 740,98				680 740,98
PS 90-14-07.1	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice	387 652,60	387 652,60				387 652,60
PS 90-14-10.1	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Brno - Střelice	5 622 857,97	5 622 857,97				5 622 857,97
SO 01-01-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení	16 571 826,94	16 571 826,94				16 571 826,94
SO 01-01-01.1	Žst. Brno - Horní Heršpice, trakční vedení - stavební část	20 444 268,78	20 626 219,48				20 626 219,48
SO 01-01-01.2	Žst. Brno - Horní Heršpice, připojení TR EOV na TV	1 023 392,85	1 023 392,85				1 023 392,85
SO 01-01-02	Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění	1 986 265,75	1 986 265,75				1 986 265,75
SO 02-01-01	T.ú. Brno H.H. - Střelice, trakční vedení	111 559 518,78	111 559 518,78				111 559 518,78
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění	4 217 078,62	4 217 078,62				4 217 078,62
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn	768 437,10	865 209,37				865 209,37
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelové ro	2 733 658,27	2 733 658,27				2 733 658,27
SO 02-06-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn	189 549,30	189 549,30				189 549,30
SO 02-06-04A	Část A, kabelové rozvody a osvětlení	3 172 690,14	3 172 690,14				3 172 690,14
SO 02-06-04B	Část B, přeložka kabelu nn pod mostem v km 147,740	317 982,62	421 278,96				421 278,96
SO 02-06-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení	87 573,72	87 573,72				87 573,72
SO 02-06-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a os	2 314 425,51	2 314 425,51				2 314 425,51
SO 02-06-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozvody a	3 674 880,41	3 674 880,41				3 674 880,41
SO 02-06-09	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 150,24	300 804,51	300 804,51				300 804,51
SO 02-06-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 149,23	216 526,02	216 526,02				216 526,02
SO 02-06-11	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 146,07	137 742,38	137 742,38				137 742,38
SO 02-06-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO	3 870 006,55	3 870 006,55				3 870 006,55
SO 02-06-12.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava DOÚO	822 139,66	822 139,66				822 139,66
SO 02-06-20	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, , zast. Brno-Starý Lískovec, osvětlení	0,00	0,00	18	1 473 995,48		1 473 995,48
SO 02-06-21C	Část C, přeložka kabelu nn u propustku v km 150,379	78 382,40	78 382,40				78 382,40
SO 02-06-22B	Část B, přeložka vedení nn VO v km 146,085	341 970,07	341 970,07				341 970,07
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	671 062,39	671 062,39				671 062,39
SO 02-10-02	T.ú Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kab	6 469 197,55	6 469 197,55				6 469 197,55
SO 02-12-21	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana kabelu vn EEIKA	466 544,77	466 544,77				466 544,77
SO 02-15-01.A1	Zast. Střelice Dolní přístřešek pro cestující	2 110 634,98	2 110 634,98	17	175 855,36		2 286 490,34
SO 02-15-01.A2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.B1	Zast. Ostopovice přístřešek pro cestující	3 984 690,03	3 984 690,03				3 984 690,03
SO 02-15-01.B2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.C1	Zast. Starý Lískovec přístřešek pro cestující	2 010 801,50	2 010 801,50				2 010 801,50

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 5	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 6
SO 02-15-01.C2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.D1	Zast. Troubsko přístřešek pro cestující	2 842 214,81	2 842 214,81				2 842 214,81
SO 02-15-01.D2	Rozváděč techn. objektu	235 597,17	235 597,17				235 597,17
SO 02-15-01.1 A	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	5 032 156,24	5 032 156,24				5 032 156,24
SO 02-15-01.1 B	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS v km 151,830	229 919,31	229 919,31				229 919,31
SO 02-15-01.1 C	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	198 985,57	198 985,57				198 985,57
SO 02-15-01.1 D	Žst.Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	161 754,39	161 754,39				161 754,39
SO 02-15-02	T.ú. Brno - Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu	8 416 428,88	8 416 428,88	16	50 584,95		8 467 013,83
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek	218 491 794,68	262 338 773,01	18	3 071 200,68		265 409 973,69
SO 02-16-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302	1 663 980,85	1 663 980,85				1 663 980,85
SO 02-16-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek - zajištění svahu u t	7 645 026,72	6 482 340,57				6 482 340,57
SO 02-16-02	Zastávka Brno - Starý Lískovec, nástupiště	7 843 939,92	8 663 441,30				8 663 441,30
SO 02-16-03	Zastávka Ostopovice, nástupiště	11 341 568,04	19 321 839,64				19 321 839,64
SO 02-16-04	Zastávka Troubsko, nástupiště	5 318 182,52	5 945 234,32				5 945 234,32
SO 02-16-05	Zastávka Střelice dolní, nástupiště	9 213 673,07	9 869 323,97				9 869 323,97
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železničný svršek	296 143 457,52	300 041 686,46				300 041 686,46
SO 02-17-02	Úprava přejezdu v km 150,262	2 518 776,99	2 518 776,99	18	193 619,00	64 692,51	2 647 703,48
SO 02-17-03	Úprava přejezdu v km 149,238	4 753 112,33	4 842 076,97	18	173 799,73	93 350,57	4 922 526,13
SO 02-17-04	Úprava přejezdu v km 146,076	6 814 713,60	7 794 840,60				7 794 840,60
SO 02-18-20	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, , zast. Brno-Starý Lískovec, přístupový	0,00	0,00	18	1 757 557,71		1 757 557,71
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379	3 089 001,20	3 089 001,20				3 089 001,20
SO 02-19-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790	485 546,92	485 546,92				485 546,92
SO 02-19-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718	914 649,10	914 649,10				914 649,10
SO 02-19-02	t.ú. Brno Horní Hešpice - Střelice, Propustek v km 150,000	3 543 886,56	3 543 886,56				3 543 886,56
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod	17 860 617,07	19 359 741,35				19 359 741,35
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622	3 093 201,40	3 093 201,40				3 093 201,40
SO 02-19-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochra	3 383 390,47	3 383 390,47				3 383 390,47
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450	4 852 226,16	4 852 226,16				4 852 226,16
SO 02-19-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995	7 680 890,33	8 223 761,04	16	1 867 608,71	649 118,39	9 442 251,36
SO 02-19-08	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740	21 718 661,06	22 974 377,43				22 974 377,43
SO 02-19-09	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 146,671	2 736 936,72	2 736 936,72				2 736 936,72
SO 02-19-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728	6 273 604,13	6 453 840,65	18	77 577,71		6 531 418,36
SO 02-19-11	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595	2 186 668,83	2 186 668,83				2 186 668,83
SO 02-19-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - ochra	650 734,41	650 734,41				650 734,41
SO 02-19-13	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 143,977	1 839 347,91	2 540 146,18				2 540 146,18
SO 02-19-14	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550	729 761,08	729 761,08				729 761,08
SO 02-19-15	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446	270 463,38	270 463,38				270 463,38
SO 02-19-16	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,5 - 1	1 428 827,50	1 428 827,50				1 428 827,50
SO 02-19-17	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice v	1 540 893,21	1 540 893,21				1 540 893,21
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice v	1 470 594,85	1 470 594,85				1 470 594,85
SO 02-19-19	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrná zeď na zast. Troubsko	1 663 850,43	3 275 227,98	17	2 864 444,97		6 139 672,95
SO 02-21-03	t.ú. Brno Horní Heršpice, plynovody	3 445 486,30	4 185 305,77	17	1 967 895,58	16 854,66	6 136 346,69
SO 02-22-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, vodovody	794 414,90	1 005 508,90				1 005 508,90
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, kanalizace	836 021,24	836 021,24				836 021,24
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, IPO	140 578,04	140 578,04				140 578,04

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 5	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 6
SO 02-33-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, PHS	22 795 990,99	23 728 377,48				23 728 377,48
SO 03-01-01	žst. Střelice, trakční vedení	69 506 360,53	69 506 360,53				69 506 360,53
SO 03-01-02	Žst. Střelice, ukolejnění	1 318 484,82	1 318 484,82				1 318 484,82
SO 03-01-04	žst. Střelice,připojení TR ZZ na TV	590 707,49	590 707,49				590 707,49
SO 03-06-01	Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů	4 259 995,22	4 259 995,22				4 259 995,22
SO 03-06-02	Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů	5 152 869,86	5 152 869,86				5 152 869,86
SO 03-06-03	Žst. Střelice, venkovní osvětlení	7 819 283,93	7 819 283,93				7 819 283,93
SO 03-06-04	Žst. Střelice, DOÚO	4 855 801,22	4 855 801,22				4 855 801,22
SO 03-06-05	Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště	2 930 103,38	2 930 103,38				2 930 103,38
SO 03-06-06	Žst. Střelice, EOV	6 326 238,36	6 326 238,36				6 326 238,36
SO 03-06-06.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOV	3 144 067,34	3 144 067,34				3 144 067,34
SO 03-06-07.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV	127 441,56	127 441,56				127 441,56
SO 03-06-08	Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy	270 632,94	270 632,94				270 632,94
SO 03-06-09	Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	218 203,81	218 203,81				218 203,81
SO 03-06-22	Žst. Střelice, přeložka vedení VO	672 912,01	672 912,01				672 912,01
SO 03-06-23	Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky	338 189,04	338 189,04				338 189,04
SO 03-06-24	Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO	293 134,26	293 134,26				293 134,26
SO 03-10-01	Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 227 406,73	2 227 406,73				2 227 406,73
SO 03-10-02	Žst. Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	11 704 166,24	0,00				0,00
SO 03-15-01 A	Žst. Střelice, technologická budova	11 340 997,61	11 672 558,60	16,19	1 326 348,05	334 414,85	12 664 491,80
SO 03-15-01 B	žst. Střelice, technologická budova B	426 441,76	426 441,76				426 441,76
SO 03-15-01 C	žst. Střelice, technologická budova C	101 363,66	101 363,66				101 363,66
SO 03-15-01 D	žst. Střelice, technologická budova D	474 003,94	474 003,94				474 003,94
SO 03-15-02 A	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, objekt VB	3 362 170,07	3 362 170,07	19	136 121,20	913 285,49	2 585 005,78
SO 03-15-02 B	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, TH objekt SSZT	704 749,98	704 749,98	19		82 366,75	622 383,23
SO 03-15-02 C	Žst.Střelice, stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace	1 154 346,44	1 154 346,44	19	26 340,00	6 428,10	1 174 258,34
SO 03-15-02 D	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,vzduchotechnika	294 147,21	294 147,21				294 147,21
SO 03-15-02 E	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,ústř.vytápění	75 909,64	75 909,64	19	181 162,90		257 072,54
SO 03-15-02 F	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,ZTI	121 736,17	121 736,17	19	14 796,40	3 462,31	133 070,26
SO 03-15-03	Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu	2 363 534,70	2 363 534,70				2 363 534,70
SO 03-15-04	Žst. Střelice, přístřešky pro cestující	865 495,37	865 495,37	17	30 261,52		895 756,89
SO 03-15-05	Žst Střelice, kabelovod	13 729 601,86	13 729 601,86				13 729 601,86
SO 03-16-01	žst. Střelice, železniční spodek	115 804 358,15	141 611 777,42	16	1 114 689,32		142 726 466,74
SO 03-16-02	Žst. Střelice, nástupiště	18 003 415,68	19 073 092,28				19 073 092,28
SO 03-17-01	žst. Střelice, železniční svršek	223 128 236,33	231 286 635,11	16	837 835,62		232 124 470,73
SO 03-17-01.1	žst. Střelice, železniční svršek, závěrečné podbití	3 659 091,08	3 659 091,08				3 659 091,08
SO 03-17-02	Úprava přejezdu v km 143,035	6 972 508,97	6 972 508,97				6 972 508,97
SO 03-18-01	Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce	1 306 319,45	1 259 657,57				1 259 657,57
SO 03-19-01	Žst. Střelice, propustek v km 142,794	5 695 238,01	6 954 985,56				6 954 985,56
SO 03-19-02.1	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod	14 086 943,46	14 394 352,09	19	164 933,58		14 559 285,67
SO 03-19-02.2	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod - výtahy	1 419 958,77	1 753 688,87				1 753 688,87
SO 03-19-03	Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280	9 643 209,42	9 643 023,65	17	162 402,75		9 805 426,40
SO 03-19-04	Žst.Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950	19 460 518,22	19 460 518,22				19 460 518,22
SO 03-21-03	Žst. Střelice, plynovody	896 553,13	896 553,13	17	255 998,97		1 152 552,10
SO 03-22-02	Žst. Střelice, vodovody	1 086 109,68	2 136 672,53				2 136 672,53

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 5	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 6
SO 03-27-01	Žst. Střelice, kanalizace	406 289,94	406 289,94				406 289,94
SO 03-33-01	Žst. Střelice, IPO	691 525,51	691 525,51				691 525,51
SO 03-33-02	Žst. Střelice, PHS	17 247 509,26	16 839 424,35				16 839 424,35
SO 04-16-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	21 298 541,35	23 382 813,42	16	1 676 287,06		25 059 100,48
SO 04-16-03	T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vprav	169 030 373,13	178 738 061,47	17	695 832,89		179 433 894,36
SO 04-17-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek	16 503 184,71	16 503 184,71				16 503 184,71
SO 04-17-01.11	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek - závěrečné podbití	404 771,48	404 771,48				404 771,48
SO 04-19-01	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910	2 000 245,38	2 000 245,38				2 000 245,38
SO 90-00-01.1	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	8 331 135,09	23 193 627,60				23 193 627,60
SO 90-00-01.2	Kompenzační stanoviště	715 905,76	715 905,76				715 905,76
SO 90-00-01-3	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	2 632 558,57	2 632 558,57				2 632 558,57
SO 90-00-02.1	Dopravní opatření	43 287 642,97	43 287 642,97				43 287 642,97
SO 90-17-01.1	Výstroj trati	1 999 304,35	1 999 304,35				1 999 304,35
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 522 926,98	32 522 926,98				32 522 926,98
	CENA CELKEM	2 228 786 243,75	2 410 602 032,39		26 307 453,57	8 970 921,73	2 427 938 564,23
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2020		2 442 869,18				2 442 869,18
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2021, 1.část						118 959 614,57
	SMLUVNÍ CENA CELKEM		2 413 044 901,57				2 549 341 047,98

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2801930

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 741ad879-370f-420c-ad37-a67a1cc4811d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2022 11:29:02



ee888904-8492-4a55-b698-09b28b97506e