

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/21/70666**  
**na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka  
s III/33741)“**

Veřejná zakázka  
**P20V00000524**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová

**2. Zhotovitel: Společnost M – SILNICE, COLAS CZ Modernizace II/337 Seč - Třemošnice**

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
č. ú.: 8934852/0800

**Společník 1/Správce**

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 42196868

zastoupen: **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové v oddíle B, vložce č. 430

**Společník 2**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9


zastoupen: [REDACTED]  
zplnomocněným zástupcem společnosti

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce č. 6556

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 03. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70666 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)**“, kterou následně upravily celkem třemi dodatky (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí se změnou skladby konstrukčních vrstev křižovatky, pročištěním kanalizace a výměnou zatrubnění odvodnění komunikace.

#### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**151 888 086,34 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **31 896 498,13 Kč**

Cena včetně DPH činí **183 784 584,47 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 9: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

**Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 9 Smlouvy

**Článek III.**

Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

**Článek IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 20. 06. 2022 usnesením číslo R/1080/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Pardubický kraj**

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

**Společnost M – SILNICE, COLAS CZ  
Modernizace II/337 Seč - Třemošnice**

Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva M – SILNICE a.s.

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28.2.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>				
SILNICE II/337				
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>				
<p>PD předpokládala zachování stávajícího zatrubnění příkopu k odvodnění komunikace na začátku úseku u ČSPH v Třemošnici.</p> <p>Při čištění však bylo zjištěno, že betonové trouby jsou v havarijním stavu (na několika místech propadlé) a nedochází k dostatečnému odvodnění.</p> <p>Proto byla navržena rekonstrukce v délce 100 m.</p> <p>Betonové trouby budou vybourány a nahrazeny troubami plastovými DN 400 s obetonováním 200 mm v místech křížení s komunikací. Na vtoku a výtoku budou vybudována čela z lomového kamene s vyspárováním. Za účelem možnosti čištění potrubí bude osazena plastová kanalizační šachta.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
Souhlasím.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Souhlasím.				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zápis z 6. kontrolního dne stavby z 10. 9. 2021</li> <li>- Oceněný soupis prací ve formátu .pdf, .xml</li> </ul>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 12</i>
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Změnový list vystavil:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Datum: 28.2.2022	Objekt SO 101.2 – Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70666 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>SILNICE II/337</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>- 0,00 Kč</b>	<b>450 748,28 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>450 748,28 Kč</b>	<u>Nemá vliv na termín dokončení díla</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>545 405,42 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**ZBV č. 016 Rekonstrukce odvodnění komunikace na ZÚ**

**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337

**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 51 494 623,19 Kč

**Cena - celkem:** 51 131 059,86 Kč

**DPH:** 10 737 522,57 Kč

**Cena s daní:** 61 868 582,43 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** KS

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 51 131 059,86 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 450 748,28 Kč

**DPH:** 94 657,14 Kč

**Cena s daní:** 545 405,42 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 4.10.2021**

## Položky ZBV č. 016

**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337

**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, suť	T	49,640	101,00	5 013,64
			<i>0,32*100=32,000 [A] propustky</i> <i>7,35*2,4=17,640 [B] podklad</i> <i>Celkem: A+B=49,640 [C]</i>				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU neznečištěná zemina a kamenivo stavebním odpadem	T	135,760	121,00	16 426,96
			<i>67,88*2=135,760 [A] hloubení rýh</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>21 440,60</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
7	113328	S	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Sanace v intravilanu odhad 10%, včetně dopravy na skládku	M3	7,350	239,00	1 756,65
			<i>49*0,15*1=7,350 [A]</i>				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku SÚS v Třemošnici - bez poplatku	M3	4,900	439,00	2 151,10
			<i>49*0,1*1=4,900 [A]</i>				
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,880	605,00	41 067,40
			<i>(0,8*1*100)-(0,15*0,15*3,14*8)-(0,2*0,2*3,14*92)=67,880 [A]</i>				
112	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,760	898,00	17 744,48
			<i>(0,7*1*100)-(0,4*0,4*3,14*100)=19,760 [A]</i> <i>Položka převzata z SO101.2</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>62 719,63</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

## Položky ZBV č. 016

**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337

**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000	896,00	8 960,00
			<i>100*0,1*1=10,000 [A]</i>				
			<i>Položka převzata z SO101.2</i>				
<b>Celkem</b>							<b>8 960,00</b>

## 5 - Komunikace

42	56333	r	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM spodní podkladní vrstva v rozšíření vozovky	M2	49,000	158,00	7 742,00
			<i>49*1=49,000 [A]</i>				
55	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	49,000	164,00	8 036,00
			<i>49*1=49,000 [A]</i>				
56	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM CRmB	M2	49,000	250,00	12 250,00
			<i>49*1=49,000 [A]</i>				
<b>Celkem</b>							<b>28 028,00</b>

## 8 - Potrubí

111	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	18,463	2 350,00	43 388,05
			<i>dl. 49m; tl. 0,2m</i>				
			<i>(0,4*0,4*3,14*49)-(0,2*0,2*3,14*49)=18,463 [A]</i>				
113	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	3 160,00	3 160,00
			<i>1=1,000 [A]</i>				
			<i>Nová položka OTSKP 2021</i>				
116	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	100,000	1 050,00	105 000,00
			<i>100=100,000 [A]</i>				



**Položky ZBV č. 016****Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						<b>Celkem</b>	<b>151 548,05</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
108	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	8,000	879,00	7 032,00
			<i>8=8,000 [A]</i>				
			<i>Položka převzata z SO101.6</i>				
109	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	92,000	1 656,00	152 352,00
			<i>92=92,000 [A]</i>				
			<i>Položka převzata z SO101.6</i>				
114	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	9 334,00	18 668,00
			<i>2=2,000 [A]</i>				
			<i>Položka převzata z SO101.6</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>178 052,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>450 748,28</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.4.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>				
Kamerová kontrola a čištění kanalizace				
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>				
Z důvodu napojení nových uličních vpustí bylo provedeno vyčištění a kamerová zkouška stávajícího kanalizačního potrubí, které bylo z větší části zaneseno a byla snížena kapacita průtočnosti potrubí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
Souhlasím				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Souhlasím				
Příloha : - rozpočet - zápis z KD - protokol - faktura				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 17</i>
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Změnový list vystavil:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Datum: 25. 04. 2022	Objekt SO 101.1 – Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70666 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>Kamerová kontrola a čištění kanalizace</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>32.478,60 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>32.478,60 Kč</b>	<u>Nemá podstatný vliv na termín dokončení díla</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>32.478,60 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA****Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**

Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
 IČO: 27484211 DIČ: CZ27484211  
 Telefon: 469 669 911  
 Fax: 469 669 990  
 Strana: 1 / 1

Č.faktury: FV52200481  
 Variabilní symbol: **52200481**  
 Konst. symbol:  
 Bank. spoj.: 5012008774/5500  
 IBAN : CZ5255000000005012008774

Odběratel: M-SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice	M-SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice
Číslo objednávky externí: 243005243 Kontaktní osoba:	IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868 Datum uskut.zdanitelného plnění: 08.04.2022 Datum vystavení: 22.04.2022 Datum splatnosti: <b>22.05.2022</b>
Způsob platby: Platební příkaz	<b>Fakturoval: Plíšková Jana</b> Telefon: E-mail: jana.pliskova@vschrudim.cz
Středisko: 0515 kanalizační technika Reklamace vyřizuje: Bidlová Martina Telefon: Fax:	

**Zakázka: B2290479 Ol+čič.kanal, Kraskov, 04.22**

Název	Počet j. MJ	DPH %	Jedn.cena	Cena základ	DPH	Cena celkem
Čištění kanalizace-tlak.vůz s recyklací	14.00 15 min	10.00	885.00	12,390.00	1,239.00	13,629.00
MAN/TATRA -tlakový vůz s recyklací	58.00 km	10.00	63.00	3,654.00	365.40	4,019.40
Cena pro vodné-pohybl.část dvousložkové	14.00 m3	10.00	41.93	587.02	58.70	645.72
Cena stočné-pohyblivá část dvousložkové	14.00 m3	10.00	38.44	538.16	53.82	591.98
Monitoring kanal.kamerou s rot.hlavou	125.40 m	21.00	55.00	6,897.00	1,448.37	8,345.37
Monitoring kanal.-vyhl.šachet a spec.slu	0.50 hod	21.00	378.00	189.00	39.69	228.69
Kamerové vozidlo /Ford Transit,VW Crafter	52.00 km	21.00	24.00	1,248.00	262.08	1,510.08
Záznam na CD/DVD	1.00 ks	21.00	300.00	300.00	63.00	363.00

Celkem: 25,803.18 3,530.06 29,333.24

**Celkem k úhradě (Kč): 29,333.24**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
21.00 %	8,634.00	1,813.14	10,447.14 Kč	Zaokrouhlení: 0.00 Kč
15.00 %	0.00	0.00	0.00 Kč	Celkem bez DPH: 25,803.18 Kč
	0.00	0.00	0.00 Kč	Celkem za fakturu: 29,333.24 Kč
10.00 %	17,169.18	1,716.92	18,886.10 Kč	Odečtená záloha: 0.00 Kč
				<b>Celkem k úhradě: 29,333.24 Kč</b>

## VÝROBNÍ KALKULACE ZL17

Měna: CZK

Pořadí C	Kód Popis	VCSP	Množství M.j.	Celk. Jedn.	Materiál	Osobní náklady	Stroje	Doprava	Subdotávky	Ostatní	Náklady	Odbyt	Marže %	Marže Kč
<i>A-A24 ; Stavbyvedoucí Michal Hejkal</i>														
<b>Stavba: Seč - II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (ZL17) - Pardubický Kraj</b>														
<b>Objekt: ZL 17 - Změnový list 17 - Kamerová kontrola a pročištění stávajícího kanalizačního potrubí</b>														
002	89238114		125,4 m		0,00	0,00	0,00	0,00	17 169,18	0,00	17 169,18	18 935,40	10,28	1 766,22
R	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním				0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	136,92	151	10,28	14,08
001	89238113		125,4 m		0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,00	0,00	8 634,00	9 405,00	8,93	771,00
R	Zkouška potrubí TV kamerou				0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85	75	8,93	6,15
<b>Součet za Objekt: ZL 17 - Změnový list 17 - Kamerová kontrola a pročištění stávajícího kanalizačního potrubí</b>														
					0,00	0,00	0,00	0,00	25 803,18	0,00	25 803,18	28 340,40	9,83	2 537,22
<b>Celkem Objekt: ZL 17 - Změnový list 17 - Kamerová kontrola a proč</b>														
					0,00	0,00	0,00	0,00	25 803,18	0,00	25 803,18	28 340,40	9,83	2 537,22

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 18

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE, COLAS CZ

Investor: Pardubický kraj Datum: 11.5.2022

Název akce: Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně **Předmět změny:**

SILNICE II/337

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev, na ZÚ na křižovatce v Třemošnici, byla zjištěna nízká únosnost konstrukční vrstvy. Proto bude provedena recyklace za studena a dále, dle PD, tři asfaltové vrstvy.

Z důvodu bezproblémového napojení konstrukčních vrstev následující etapy, v místech srpové krajnice km -0,032, bude provedena kompletní konstrukce dle PD (recyklace za studena a tři asf. vrstvy).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím.

Příloha :

- Zápis z 11. kontrolního dne stavby z 27.4. 2022
- Oceněný soupis prací ve formátu .pdf, .xml
- Fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 18</i>
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Změnový list vystavil:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Datum: 11.5.2022	Objekt SO 101.1 – Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70666 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>SILNICE II/337</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev, na ZÚ na křižovatce v Třemošnici, byla zjištěna nízká únosnost konstrukční vrstvy. Proto bude provedena recyklace za studena a dále, dle PD, tři asfaltové vrstvy.</p> <p>Z důvodu bezproblémového napojení konstrukčních vrstev následující etapy, v místech srpové krajnice km -0,032, bude provedena kompletní konstrukce dle PD (recyklace za studena a tři asf. vrstvy).</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0,00 Kč</b>	<b>141 439,50 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>141 439,50 Kč</b>	<u>Nemá vliv na termín dokončení díla</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>171 141,80 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**ZBV č. 018 Oprava křižovatky Třemošnice****Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 51 494 623,19 Kč**Cena - celkem:** 51 131 059,86 Kč**DPH:** 10 737 522,57 Kč**Cena s daní:** 61 868 582,43 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 51 131 059,86 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 141 439,50 Kč**DPH:** 29 702,30 Kč**Cena s daní:** 171 141,80 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 28.4.2022**



## Položky ZBV č. 018

**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)

**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337

**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku SÚS v Třemošnici - bez poplatku	M3	40,500	439,00	17 779,50
			<i>135*0,3=40,500 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>		<b>17 779,50</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
45	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM dle TP 208	M2	290,700	131,00	38 081,70
			<i>135+155,7=290,700 [A]</i>				
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 na stabilizaci cementem	M2	290,700	19,00	5 523,30
			<i>135+155,7=290,700 [A]</i>				
49	572214	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACL	M2	135,000	9,00	1 215,00
			<i>135=135,000 [A]</i>				
50	572214	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACP	M2	135,000	9,00	1 215,00
			<i>135=135,000 [A]</i>				
55	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	135,000	164,00	22 140,00
			<i>135=135,000 [A]</i>				
56	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM CRmB	M2	135,000	250,00	33 750,00

**Položky ZBV č. 018****Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice ( křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	574F46		<i>135=135,000 [A]</i> ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	135,000	161,00	21 735,00
			<i>135=135,000 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>123 660,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>141 439,50</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 27.5.2022		
Název akce:	Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>				
Mostní zábradlí na SO 203				
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>				
Z důvodu bezpečnosti chodců na objektu SO 203 bude provedeno na předpolích říms (dle staničení pravá strana před mostem a levá strana za mostem) dvoupolové zábradlí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
Souhlasím				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Souhlasím				
Příloha : - rozpočet - zápis z KD - výkres				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 19</i>
Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Změnový list vystavil:	Společnost M – SILNICE, COLAS CZ
Datum: 27. 05. 2022	Objekt SO 101.1 – Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70666 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>Mostní zábradlí na SO 203</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Z důvodu bezpečnosti chodců na objektu SO 203 bude provedeno na předpolích říms (dle staničení pravá strana před mostem a levá strana za mostem) dvoupólové zábradlí</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>25.379,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>25.379,00 Kč</b>	<u>Nemá podstatný vliv na termín dokončení díla</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>30.708,59 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

**Stavba: N24320057 - Seč - II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (změny) - Pardubický Kraj****Objekt: ZL19 - Změnový list 19 - Zábradlí SO 203**

070	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	8,2000	m	3 095,00	25 379,00	21%	30 708,59
-----	--------	---	--------	---	----------	-----------	-----	-----------

---

<b>Součet za Objekt: ZL19 - Změnový list 19 - Zábradlí SO 203</b>						<b>25 379,00</b>		<b>30 708,59</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

---

<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: ZL19 - Změnový list 19 - Zábradlí SO 203</b>					<b>25 379,00</b>		<b>30 708,59</b>
---------------	---	--	--	--	--	------------------	--	------------------