

II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu nutných dodatečných stavebních prací. Tyto okolnosti nemohl zadavatel přes vynaložení veškeré náležitě péče předvídat. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 1.

Cena díla se tímto dodatkem mění a nově zní:

Cena dle SOD bez DPH	7 949 764,41 Kč
Cena dle dod. č. 1	
Vícepráce	627 708,69 Kč
Méněpráce	-402 934,88 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 174 538,22 Kč
Cena dle dod. č. 2	
Vícepráce	440 132,05 Kč
Méněpráce	- 71 875,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 542 795,27 Kč
Cena dle dod. č. 3	
Vícepráce	106 795,8 Kč
Méněpráce	- 72 408,92 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 577 182,15 Kč
Cena dle dod. č. 4	
Vícepráce	110 288,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 687 470,15 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 14

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13. 6. 2022, usnesení č. 5923/145/RM/2022.


V Kolíně

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2022.06.22
09:45:15 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
Starosta města

V Ledči nad Sázavou



Krycí list rozpočtu - DODATEK Č.4

OBRADNI SIN USTREDNIHO		Název stavby:	HŘBITOVA KOLÍN, 5.ETAPA - SO 01,	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	00235440/
		Druh stavby:	C2020	Stavební úpravy vnitřních prostorů		IČ/DIČ:	11422131/
		Lokality:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Projektant:	Ing. M. Ouljý, O-pro servis, Kolín	IČ/DIČ:	
		Začátek výstavby:		Zhotovitel:		Položek:	108
		JKSO:	801	Konec výstavby:		Datum:	07.06.2022
				Zpracoval:	REVIZE R:1 04/2021		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	110 288,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	23 160,48	Celkem včetně DPH	133 448,48
Základ 21%	110 288,00				

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 4

Kód	Zakázka	Cena
-----	---------	------

	Dodatek č. 4	
	Změnový list ZL14 - Stavební rozpočet SO 03 - vícepráce	110 288,00

	Celkem bez DPH	110 288,00
	DPH 21,00%	23 160,48
	Nová cena díla celkem s DPH	133 448,48

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:	OBRADNI SIN USTREDNIHO HRBITOVA	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	KOLIN 5. ETAPA - SO 03, C2020 Stavební úpravy a opravy vnějších konstrukcí teras a úprava atří	Začátek výstavby:	Projektant: XXXXXXXXXX
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Konec výstavby:	Zhotovitel: XXXXXXXXXX
JRSO:	801	Zpracováno dne:	7.6.2022 Zpracoval: REVIZE R.1 04/2021

Specifikace:	mj	množ.	materiál		montáž		cena celkem	cena celkem	
			jedn. cena	cena celkem	jedn. cena	cena celkem			
1) Úložnou rampu včetně krajní parapet, tloušťka 3 cm, formát například 30x80 cm, povrch trypaný (cena montáže je pouze příplatek, je započítána v ploše dlažby dle <small>návrhového vzoru</small>)	m ²	7,00	2 860	20 020	726	5 082	25 102		Na rampě bude provedena krajní faseta z kamenné dlažby s odkapem a zakomponování sloupků zábradlí. Prvky budou velkoformátové s oáspovou hranou a drážkou. Atypické a pracné provedení v rozsahu rampy na obou stranách. Viz. foto č.1
2) Oklad il. 3 cm, boční strany rampy, výška do 20 cm, montáž na kotvy	m ²	3,00	3 374	10 122	3 960	11 880	22 002		Kamenný okladboční ocelové schodnice na nerzové kotvy. Nelze řešit jiným způsobem. Viz. foto č.2
3) Sokliky il. 2 cm, výška 10 cm, trypano	bm	43,00	436	18 748	420	18 060	36 808		Kamenné sokly nahrazující původně plánovanou omítku stěn a sloupů atřia. Praktičtější řešení pro údržbu a trvanlivost omítek. Viz. Položka související s výše uvedenými pracemi v rozsahu těchto prací celkem.
4) Formátové úpravy - težení na místě	m	12,00			259	3 108	3 108		
5) Spojovací materiál, kotvy, lepidlo	m ²	10,00			495	4 950	4 950		Kotvení a spojovací materiál.
6) Manipulace ruční - kámen	l	1,00			2 850	2 850	2 850		Presuny hmoti a související zajištění materiálu - krenké v této plošce.
7) Bourání PZD desek, nová podkladní betonová deska	m ²	4,00	1 170	4 680	1 247	4 988	9 668		konstrukce rampy a provedení nové nosné železobetonové stropní konstrukce tak, aby navázala na plochu ochozu a dlažba byla realizována ve stejné úrovni a návaznosti bezbariérového provedení. Viz foto č.4
8) Doprava materiálu	kam	1,00			5 800	5 800	5 800		
Cena celkem (Kč):			53 570		56 718		110 288		
					Sestavil: Ing. Nevim				
					Dne: 07.06.2022				
					Podpis				