

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.08.2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) „Společnost GG+KDS - Holovousy“
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIC: CZ28169522

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)

(do 27.04.2021 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.)

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIC: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (16.08.2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez přerušení prací)	1.1.3.3	18 týdnů od termínu určeného zadavatelem (tj. součet Doby pro dokončení I. a II. sekce Stavby (= prací) v týdnech, bez přerušení prací) – 10.07.2022
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby, celkem I. a II. sekci bez přerušení prací)		10 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 8 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem – 21.08.2022
Doba realizace Díla		30 týdnů (tj. součet Doby pro dokončení I. a II. sekce Stavby (= prací) v týdnech + 6 + 6 týdnů (bez přerušení prací)
Datum zahájení prací		
1. sekce		V termínu určeném zadavatelem (16.08.2021)
2. sekce		V termínu zahájení prací po přerušení prací (16.05.2022)
Přerušení prací		25.10.2021 – 15.05.2022
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		
1. sekce		10 týdnů od termínu určeného zadavatelem
2. sekce		8 týdnů od termínu zahájení prací po přerušení prací
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		
1. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
2. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		
1. sekce		10 týdnů + 6 týdnů
2. sekce		8 týdnů + 6 týdnů

- 2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 36530a

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33148
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.08.2020
Název stavby :	

1

III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISA s.r.o., Pernerova 659/3 Ia, 186 00 Praha 8, Karlín, IČ 24668613

Zhotovitel :

Společnost GG + KDS - Holovousy, U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny č. I je posun termínů:

1) Posun termínů zahájení a dokončení stavby na základě "Oznámení o Datu zahájení prací " ze dne 29. 07. 2021.

2) Posun zahájení prací v roce 2022 - Vzhledem ke zpomalenému postupu výstavby v roce 2021 nebyly zahájeny práce na SO 102 (III/28431). Zahájení těchto prací bylo přesunuto na 04.04.2022. Následně vzhledem k výstavbě obecních chodníků a kanalizace na začátku stavební sezóny v roce 2022 a k prostorovému uspořádání staveniště, které by v případě souběžného provádění chodníků a rekonstrukce silnice neumožnilo zřídit trasu pro bezpečný pohyb chodců bylo zahájení prací na II. sekci rekonstrukce silnice posunuto z původně plánovaného datu 04.04.2022 na datum po plánovaném dokončení obecních chodníků a kanalizace - 02.05.2022. V rámci výstavby obecních chodníků a kanalizace došlo ke zpoždění prací o 14 dní, a tak bylo posunuto i datum zahájení realizace rekonstrukce II. sekce na 16.05.2022.

Součástí ZL je harmonogram s vyznačením zahájení prací a dokončení celé stavby. Celková doba realizace díla se nemění, dochází k posunu doby realizace. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Oznámení o Datu zahájení prací z 29.07.2021
2. Harmonogram
7. Zápis z 5. KD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Ceny navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
20 072 017,60 Kč	20 072 017,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 072 017,60 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Společnost GG + KDS - Holovousy	Ing. Jan Husa	
Projektant (autorský dozor) :	ADVISA s.r.o.	Ing. Miroslav Větrovský	
Správce stavby :			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Bulíček	



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Naše zn.: TOÚ/012-20/Ko

Vyřizuje: Mgr. Morávková / tel. [REDACTED]

V Hradci Králové dne
29. 07. 2021

Oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“ uzavřené mezi mezi Objednatelem (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (Společnost GG + KDS – Holovousy (Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s., Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. – od 27. 4. 2021 SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.), Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČO: 281 69 522 – Vedoucí společník) dne 28. 8. 2020 a Zadávací dokumentace ze dne 17. 3. 2020, bodu 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, na výše uvedenou stavbu, Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj. 16. 8. 2021. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (18 + 6 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje



ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III/28430, III/28431 a III/28432 Holovousy“

stavba číslo: 33148

ze dne: 20. 05. 2022

Přítomní: dle prezenční listiny ze dne 20. 05. 2022

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby – **Platí stále.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – **Platí stále.**
- 1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních tabulí na začátku a konci stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/5 Bude řešit dodatek č. 1, který se připravuje. – **Připravovaný dodatek č. 1 nebyl schválen a uplatněn.**
- 1/6 Bude řešit dodatek č. 1, který se připravuje. – **Připravovaný dodatek č. 1 nebyl schválen a uplatněn.**
- 2/1 Bude řešit dodatek č. 1, který se připravuje. – **Připravovaný dodatek č. 1 nebyl schválen a uplatněn.**
- 4/1 Na základě požadavku obce Holovousy budou v rámci stavby doplněny obruby podél komunikace ve staničení km 1,755 – 1,803 vpravo a v km 1,845 - 1,891 vpravo. Jedná se o investici obce Holovousy - příprava pro budoucí chodník pro pěší. – **Bylo provedeno.**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 16. 08. 2021 předáním staveniště a na základě Oznámení o zahájení prací ze dne 29. 07. 2021.

Hlavním stavbyvedoucím stavby za „Společnost GG + KDS – Holovousy“ je Ing. Jan Husa stavbyvedoucím je Miroslav Kunt.

Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. je Ing. Martin Jelínek a asistentem TDS pan Petr Bulíček a Ing. Tomáš Babák.

Koordinátorem BOZP na stavbě je Ing. Martin Jelínek.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 16. 08. 2021 na základě Oznámení o Datu zahájení prací ze dne 29. 07. 2021.

Harmonogram stavby ze SoD byl aktualizován na základě výzvy k zahájení prací, doba realizace zůstává dle SoD.

Vzhledem ke zpomalenému postupu výstavby v roce 2021 nebyly zahájeny práce na SO 102 (III/28431). Zahájení těchto prací bylo přesunuto na 04.04.2022.



Vzhledem k výstavbě obecních chodníků a kanalizace na začátku stavební sezóny v roce 2022 a k prostorovému uspořádání staveniště, které by v případě souběžného provádění chodníků a rekonstrukce silnice neumožnilo zřídit trasu pro bezpečný pohyb chodců bylo zahájení prací na II. sekci rekonstrukce silnice posunuto z původně plánovaného data 04.04.2022 na datum po plánovaném dokončení obecních chodníků a kanalizace - 02.05.2022. V rámci výstavby obecních chodníků a kanalizace došlo ke zpoždění prací o 14 dní, a tak bylo posunuto i datum zahájení realizace rekonstrukce II. sekce na 16.05.2022.

Aktualizace harmonogramu bude zahrnuta do dodatku č.1 k SoD.

Popis provedených prací:

- Bylo provedeno vytyčení staveniště. – SO 101
- Bylo osazeno přechodné dopravní značení.
- Bylo provedeno frézování. – SO 101
- Byly zahájeny práce na sanacích konstrukčních vrstev a aktivní zóny. – SO 101

Předpokládané práce na další období:

- Pokračování prací na sanacích konstrukčních vrstev a aktivní zóny. – SO 101
- Provedení pokládky silničních obrub dle PD. – SO 101
- Osazení uličních vpustí dle PD. – SO 101
- Zahájení pokládky asfaltových hutněných vrstev. – SO 101

Dopravní opatření:

Práce probíhají za úplné uzavírky s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby byl stálý přístup k nemovitostem na trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.

Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	28. 08. 2020
Datum zahájení prací I. sekce:	29. 08. 2020
Termín dokončení prací I. sekce:	13. 09. 2020
Termín pro dokončení stavby I. sekce:	25. 10. 2020
Doba realizace stavby I. sekce:	14 týdnů + 6 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky:	14. 09. 2020
Datum ukončení zimní přestávky:	28. 03. 2021
Datum zahájení prací II. sekce:	29. 03. 2021
Termín dokončení prací II. sekce:	17. 05. 2021
Termín pro dokončení stavby II. sekce:	28. 06. 2021
Doba realizace stavby II. sekce:	4 týdnů + 6 týdnů



Celková délka realizace stavby je 18 + 6 + 6 týdnů

- Posunutí zahájení stavby na základě oznámení o Datu zahájení prací ze dne 29. 07. 2021

Datum zahájení prací I. sekce:	16. 08. 2021
Termín dokončení prací I. sekce:	31. 10. 2021
Termín pro dokončení stavby I. sekce:	12. 12. 2021
Doba realizace stavby I. sekce:	11 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení zimní přestávky:	01. 11. 2021
Datum ukončení zimní přestávky:	03. 04. 2022

Datum zahájení prací II. sekce:	04. 04. 2022
Termín dokončení prací II. sekce:	22. 05. 2022
Termín pro dokončení stavby II. sekce:	03. 07. 2022
Doba realizace stavby II. sekce:	7 týdnů + 6 týdnů

Celková délka realizace stavby 18 + 6 + 6 týdnů se nemění.

- Změna termínů postupu výstavby v roce 2022 na základě zpoždění stavebních prací v roce 2021 a realizace obecních chodníků na začátku roku 2022.

Datum zahájení prací I. sekce:	16. 08. 2021
Termín dokončení prací I. sekce:	24. 10. 2021
Termín pro dokončení stavby I. sekce:	05. 12. 2021
Doba realizace stavby I. sekce:	10 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení zimní přestávky:	25. 11. 2021
Datum ukončení zimní přestávky:	03. 04. 2022

Datum přerušení stavebních prací:	04. 04. 2022
-----------------------------------	--------------

Datum zahájení prací I. a II. sekce:	02. 05. 2022
Termín dokončení prací I. a II. sekce:	26. 06. 2022
Termín pro dokončení stavby I a II. sekce:	07. 08. 2022
Doba realizace stavby II. sekce:	8 týdnů + 6 týdnů



- Změna termínů postupu výstavby v roce 2022 na základě zpoždění stavebních prací v roce 2021 a zpoždění realizace obecních chodníků na začátku roku 2022.

Datum zahájení prací I. sekce: 16. 08. 2021
Termín dokončení prací I. sekce: 24. 10. 2021
Termín pro dokončení stavby I. sekce: 05. 12. 2021
Doba realizace stavby I. sekce: 10 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení zimní přestávky: 25. 11. 2021
Datum ukončení zimní přestávky: 03. 04. 2022

Datum přerušení stavebních prací: 04. 04. 2022

Datum zahájení prací I. a II. sekce: 16. 05. 2022
Termín dokončení prací I. a II. sekce: 10. 07. 2022
Termín pro dokončení stavby I a II. sekce: 21. 08. 2022
Doba realizace stavby II. sekce: 8 týdnů + 6 týdnů

Celková délka realizace stavby 18 + 6 + 6 týdnů se nemění.

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby, jehož aktualizace bude součástí prvního dodatku ke smlouvě.

Dodatky: nejsou.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod ze dne 28. 08. 2020:

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
SO 000.1	Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)	213 223,35 Kč
SO 000.2	Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)	145 434,19 Kč
SO 000.3	Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)	95 794,25 Kč
SO 101	Silnice III/28430	6 359 271,58 Kč
SO 102	Silnice III/28431	4 645 740,46 Kč
SO 103	Silnice III/28432	4 673 407,93 Kč
SO 150.1	DIO pro SO 101	50 613,20 Kč
SO 150.2	DIO pro SO 102	41 639,86 Kč
SO 150.3	DIO pro SO 103	49 002,58 Kč
SO 150.4	Oprava objízdne trasy (kolem MÚ)	314 316,80 Kč
	Cena bez DPH	16 588 444,30 Kč
	DPH 21 %	3 483 573,30 Kč
	Nabídková cena včetně DPH	20 072 017,60 Kč



Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Ze období realizace v roce 2021 byly vystaveny faktury celkem za 5 777 588,71 Kč s DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc květen 2022.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 - Na základě schůzky s vlastníkem domu č. p. 4 v Holovousích, která proběhla dne 16.05.2022, bylo z hlediska stížnosti na řešení odvodnění komunikace v tomto úseku rozhodnuto o doplnění silniční obruby, která svede dešťové vody ze silnice do uliční vpusti a zamezí tak odtoku vody na pozemky vlastníka č. p. 4, více viz zápis v SD. Toto opatření je rovněž v souladu s podmínkou pro udělení písemného souhlasu k vydání stavebního povolení vlastníka č. p. 4, jakožto účastníka řízení. – **Bude řešeno v dodatku k SOD.**
- 5/2 - Starostka obce Holovousy - paní Brádllová upozornila na nepovolené využívání místní komunikace a obecních pozemků pro staveništní dopravu. – **Zhotovitel nebude využívat místních komunikací, obecních a soukromých pozemků ke staveništní dopravě.**

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na OIP.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.



**Příští, 6. kontrolní den je plánován na úterý dne
07. 06. 2022 v 9:00 hod. na stavbě.**

Sraz na náměstí v Holovousích.

Zapsali dne: 20. 05. 2022

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Ing. Eduard Trumm

Omluven


Za autorský dozor stavby:

Ing. Miroslav Větrovský

Omluven

Za hlavního inženýra a TDS stavby a koordinátora BOZP :

Ing. Martin Jelínek



Za asistenta TDS:

Petr Bulíček



Za asistenta TDS:


Ing. Tomáš Babák



Za zhotovitele stavby:

Ing. Jan Husa – hlavní stavbyvedoucí

Miroslav Kunt - stavbyvedoucí



Za následného správce stavby:

Hana Lukášková – inspektorka silniční sítě Hořice



Přílohy: Prezenční listina.



PREZENČNÍ LISTINA

z 5. kontrolního dne stavby: III/28430, III/28431 a III/28432 Holovousy

jednání se uskutečnilo dne: 20. 05. 2022 na stavbě.

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Martin Jelínek	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Bc. Martina Droznová	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Petr Bulíček	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Tomáš Babák	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Jan Husa	Společnost GG+KDS - Holovousy			
Ing. Šimon Mytzyk	Společnost GG+KDS - Holovousy			
Miroslav Kunt	Společnost GG+KDS - Holovousy			
Josef Dlabola	Společnost GG+KDS - Holovousy			
Milan Kudrlek	Společnost GG+KDS - Holovousy			
Ing. Miroslav Větrovský	ADVISIA s.r.o. Praha			

vy
ni

[illegible]

[illegible]



č. 20/GG/069

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

_____, výkonného ředitele společnosti

výrobního ředitele společnosti,
_____, ředitele
Závodu dopravních staveb,
_____,
ředitele Závodu ekologických a energetických staveb,
_____, ředitele Závodu
pozemních staveb Brno,
_____, ředitele
Závodu pozemních staveb Ostrava
_____, ředitele
Závodu pozemních staveb Plzeň
_____, ředitele
Závodu pozemních staveb Čechy
_____, obchodního náměstka,

výrobního náměstka,
_____, obchodního
náměstka,
_____, výrobního
náměstka,
_____, ředitele regionu,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:


- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ivan Havel** a dále alespoň jeden z dalších dvanácti zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 31. července 2020



Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

Ivan Havel
výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Ing. Miloš Dubský
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních staveb

Ing. Karel Kutnohorský
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. Jaroslav Novotný, výrobní náměstek

Ing. Jan Samec, výrobní náměstek

Michal Hrdlička
ředitel Závodu pozemních staveb Brno

Milan Vokoun
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing. Jiří Chroustovský
ředitel Závodu ekologických a energetických staveb

Jaroslav Hort, obchodní náměstek

Ing. Tomáš Roučka, obchodní náměstek

Miroslav Hlava, ředitel regionu

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/095/2020/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v patnácti (15) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka


narozený dne [REDACTED]

bytem [REDACTED]

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 31. 7. 2020



Mgr. Daniel Thelen, advokát

