



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**VN Jaroměř**  
**č. 954478/S944/2021/065 ze dne 6. 10. 2021**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**NOWASTAV akciová společnost**

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Jaroměř ze dne 6. 10. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.1. Změna č. 1: Vícepráce ve výši 134 357,37 Kč - Při provádění prací na založení pláňe pro nově budovaný bezpečnostní přeliv došlo k zastižení pramenných výlevů v prostoru v patě hráze. Byly zde zastiženy nesoudržné, rozmočené bahnitě náplavy, které je nutné pro založení bezpečnostního přelivu odtěžit a sanovat základovou spáru. Sanace základové spáry je navržena výplní vytěženého prostoru lomovým záhozovým kamenem a následným podsypem rovnániny v rozsahu dle zastižených vývěřů.

1.2. Změna č. 2: Vícepráce 243 386,40 Kč - Na základě geodetického zaměření a následného stanovení objemu vytěženého sedimentu bylo zjištěno, že došlo k vytěžení většího objemu sedimentu, než předpokládala PD. Dále došlo v rámci odbahnění k odlišnému tvarování v litorálním prostoru nádrže na základě doporučení biologického dozoru a konzultace s AOPK. V rámci stavby došlo i k částečné změně uložení části objemu sedimentu-sediment, který nebyl vhodný pro využití na ZPF byl využit k vyrovnání terénu a prohlubní na pozemcích LČR v rámci stavby, terén byl poté urovnán a oset.

1.3. Změna č. 3: Méněpráce 22 350,- Kč, vícepráce 16 950,- Kč - V prostoru před bezpečnostním přelivem bylo na hrázi využito stejná frakce pohozového kameniva jako v ostatních částech hráze.

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou tedy následující:

Cena dle smlouvy o dílo	5 940 000,-	Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	394 693,77	Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 22 350,-	Kč bez DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>6 312 343,77</b>	<b>Kč bez DPH</b>

**II.****Změny smlouvy****Změny v čl. III. odst. 1, věta první, a odst. 2 smlouvy jsou následující:**

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 312 343,77 Kč** (slovy: šest miliónů tři sta dvanáct tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých sedmdesát sedm haléřů) bez DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a jejím dodatku č. 1.

**III.****Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne .....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Pavel Kub**ředitel Oblastní ředitelství jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Daniel Grosman**předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost