

**Dodatek č. 1**  
**k dílčí smlouvě o dílo „Horoměřická – Nebušická, Praha 6, č. akce 2970388“**

č. smlouvy objednatele: 3/21/6100/087  
č. smlouvy zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10093

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. B 20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
č.ú. 2023100003/6000  
Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat  
Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef  
Richtř, místopředseda představenstva.

a

**2. Zhotovitel: 1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze oddíl B, číslo vložky 1006  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „**Správce**“)

a

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032  
IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební  
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

**3. CHIC, s.r.o.**

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Email pro účely fakturace: faktury@porr.cz

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **3/21/6100/087 (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10093)** ze dne 30.6.2021 dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce (dále v tomto Dodatku označeny jako „vícepráce“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Bližší popis změny dle tohoto Dodatku, včetně jejího zdůvodnění je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku. V příloze č. 4 je pak obsažen přehled změny dle její přípustnosti ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

### Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce - **osazení betonových obrubníků pro zajištění řízeného odvodu povrchových vod.**

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ : 78 126,00 Kč bez DPH

Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

### III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 9 776 845,60 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 78 126,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 9 854 971,60 Kč

Rozpis ocenění změny (víceprací) dle tohoto Dodatku je obsažen v příloze č. 3.

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 - Změnový list
  - b) Příloha č. 2 - Výkaz výměr Okružní křižovatka Horoměřická x Nebušická
  - c) Příloha č. 3 - Rozpis ocenění změn položek
  - d) Příloha č. 4 - Přehled změn stavby
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

PODPISY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

V Praze dne 21.06.22

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7  
36


V Praze dne 20.6.2022

Za Zhotovitele:


**PORR a.s.** -60-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560



PORR a.s., Oblast Čechy-Střed  
(na základě plné moci)



Dopravní a inženýrské stavby  
PORR a.s., Oblast Čechy-Střed  
(na základě plné moci)



### Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Horoměřická – Nebušická, Praha 6, č. akce 2970388</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:  1
---	-------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

**Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

**Zhotovitel:** PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00, Praha 10 - Strašnice

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS	<table border="1"><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Zadavatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Dodavatel</td></tr><tr><td>3</td><td>TDS</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel	3	TDS
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
3	TDS								

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Žulové obrubníky u napojení etap

**Popis změny:**

Pro plynulý a nepřerušovaný odvod povrchových vod bylo nutné propojit žulové obruby v nezbytném rozsahu.

**Zdůvodnění:**

V rámci koordinace PD jednotlivých etap nedošlo k propojení žulových obrubníků mezi etapami opravy.

Tím došlo k navýšení položek č. 213 a 270.

#### Výškové úpravy armaturních šoupat

**Popis změny:**

V průběhu stavebních prací byla nutná výšková rektifikace stávajících šoupat za použití nového materiálu.

Tím došlo k vzniku nové položky č. 702 – cena převzata z akce „Horoměřická, rekonstrukce komunikace, Praha 6, akce č. 500013“.

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,-	78.126,-	78.126,-

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	[redacted]		
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis Ing. Josef Richtř
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis [redacted]
PORR a.s. Duběčská 3238/3d 100 00 Praha 10, Smíchov IČO 43005660				Číslo p [redacted]

Digitálně podepsal  
 Ing. Josef Richtř  
 Datum: 2022.05.12  
 15:48:01 a82007

Celkem [Kč]					9 776 845,60
<b>Položka</b>	<b>1.Asfalterské práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>1 657 198,00</b>
	<b>Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládka a hutnění směsí - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)</b>				
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	310,00	1 120	347 200,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	350,00	1 120	392 000,00
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	72,00	1 120	80 640,00
165	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	379,00	1 120	424 480,00
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	36,00	1 120	40 320,00
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	36,00	1 120	40 320,00
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2	36,00	1 120	40 320,00
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	9,00	2 240	20 160,00
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	9,00	2 240	20 160,00
	<b>Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)</b>				
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2	22,00	1 120	24 640,00
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2	25,00	1 120	28 000,00
183	Infiltrační postřik modifikovanou emulzí v množství 0,5 kg/m2	m2	28,00	1 120	31 360,00
185	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	100,00	300	30 000,00
188	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	57,00	220	12 540,00
188	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	57,00	2 194	125 058,00
<b>Položka</b>	<b>2.Dlaždičské práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>998 652,00</b>
	<b>Materiál - dodání nového včetně dopravy</b>				
201	Kostka velká žulová výška 14 až 16 cm	m2	1 550,00	62	96 100,00
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2	466,00	292	136 072,00
208	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2	580,00	43	24 940,00
208	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2	580,00	18	10 440,00
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	555,00	30	16 650,00
210	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 8 cm	m2	590,00	7	4 130,00
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 192,00	21	46 032,00
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 192,00	28	61 376,00
213	Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	2 192,00	170	372 640,00
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	124,00	70	8 680,00
	<b>Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací</b>				
251	Dlážďení z kostky velké do lože z kameniva	m2	355,00	60	21 300,00
263	Zálivka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou zálivkovou hmotou	m2	560,00	20	11 200,00
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	295,00	20	5 900,00
268	Pokládka betonových dlažebních desek do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	280,00	50	14 000,00
268	Pokládka betonových dlažebních desek do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	280,00	322	90 160,00
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s operou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	288,00	49	14 112,00
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s operou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	288,00	170	48 960,00
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s operou	bm	228,00	70	15 960,00
<b>Položka</b>	<b>3.Bourací a frézovací práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>2 285 036,00</b>
	<b>Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním</b>				
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	202,00	3 675	742 350,00
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	498,00	1 215	605 070,00
314	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	266,00	1 215	323 190,00
315	Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	450,00	75	33 750,00
	<b>Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)</b>				
351	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	70	5 600,00
352	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	20,00	70	1 400,00
353	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	164,00	70	11 480,00
353	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	164,00	100	16 400,00
354	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	129,00	3 300	425 700,00
355	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu-na skládku, skládkovného	m2	34,00	3 300	112 200,00
	<b>Bourání dlažeb a obrubníků</b>				
375	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních desek	m2	70,00	40	2 800,00
379	Výhrání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	112,00	13	1 456,00
381	Výhrání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	140,00	26	3 640,00
<b>Položka</b>	<b>4.Zemní práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>963 682,00</b>
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 030,00	24	24 720,00
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 030,00	20	20 600,00
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 030,00	439	452 170,00
403	Zásyp jam sypaninou - šterkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 280,00	50	64 000,00
406	Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	168,00	1 467	246 456,00

406	Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	168,00	50	8 400,00
406	Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	168,00	877	147 336,00
<b>Položka</b>	<b>6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>		<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>1 629 140,00</b>
603	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	145,00	1 180	171 100,00
603	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	145,00	1 180	171 100,00
603	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	145,00	372	53 940,00
603	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	145,00	2 632	381 640,00
604	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14,00	1 860	26 040,00
605	Z kameniva drčeného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	149,00	1 755	261 495,00
611	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	295,00	1 180	348 100,00
611	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	295,00	75	22 125,00
612	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	32,00	5 900	188 800,00
612	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	32,00	150	4 800,00
<b>Položka</b>	<b>7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>		<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>719 764,00</b>
	<b>Armatury šoupat, hydrantů</b>				
702	Výšková úprava armatury šoupat nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 918,00	4	7 672,00
	<b>Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného</b>				
719	Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	18 340,00	11	201 740,00
727	Vybourání staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu sutí, skládkovného, dodávka a osazení nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2,0 m.	ks	52 124,00	1	52 124,00
728	Zhotovení nové zděné horské vpusti včetně dodávky armatur (rám + 2 ks mříží) do hloubky 2,5 m	ks	98 060,00	3	294 180,00
731	Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 3,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu	bm	9 487,00	4	37 948,00
	<b>Opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (hornickým způsobem)</b>				
759	Dodávka a zřízení trativodu z drenážních trubek DN do 65 ve štole včetně materiálu	bm	550,00	100	55 000,00
	<b>Krajnice, příkopy, propustky - včetně naložení sutí a výkopku, odvozu na skládku, skládkovného, dopravy a dodání nového materiálu (mimo položky s zvýrazněným textem "bez materiálu")</b>				
773	Seřezávání krajnic tloušťky do 30 cm	m2	210,00	290	60 900,00
796	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2	102,00	100	10 200,00
<b>Položka</b>	<b>9.Přidružené práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>878 407,60</b>
	<b>Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)</b>				
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. přípustná hodnota je 5,5%	%	5,50	21 049	115 770,60
	<b>Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy</b>				
937	Montáž a osazení dopravní značky (zvětšena velikost)	ks	92,00	19	1 748,00
940	Demontáž dopravní značky	ks	44,00	6	264,00
942	Montáž plastového retardéru	ks	232,00	62	14 384,00
943	Dodávka plastového retardéru (1 kus - tj. délka 0,5 m)	ks	418,00	62	25 916,00
	<b>Vodovodné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu</b>				
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	125,00	50	6 250,00
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2	104,00	67	6 968,00
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	455,00	50	22 750,00
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	371,00	67	24 857,00
	<b>Geodetické zaměření skutečného provedení stavby</b>				
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	90,00	450	40 500,00
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	17 000,00	1	17 000,00
	<b>Hodinová sazba</b>				
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - vybourání podezdívky plotu a montáž plotu ze ztraceného bednění	hod.	350,00	220	77 000,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - 14 ks svislých dopravních značek (B1-B34, C1-15, P1, P4, IP11-IP3, IP4b-IP7, IP10a, IP14-IP29, IP31)	hod.	350,00	50	17 500,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - Sanace kanalizačního potrubí vlozkováním	hod.	350,00	740	259 000,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - nepojmenované práce	hod.	350,00	300	105 000,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - nepojmenované práce	hod.	350,00	410	143 500,00
<b>Položka</b>	<b>10. Opravy DBZ</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>9 965,00</b>
	<b>Zrcadla - údržba zrcadel včetně dopravy a přesunu hmot</b>				
2011	Sloupek pro zrcadlo pro DZ (dle ČSN) plně zinkován prům. 70mm	bm	222,00	15	3 330,00
2012	Vykopání a odvrtání otvoru - jamky a zabetonování sloupku pro DZ včetně odvozu, likvidace výkopku a dodávky betonu	ks	180,00	15	2 700,00
	<b>Svodidla včetně dopravného a přesunu hmot</b>				
2020	Demontáž svodidel - NH - starý typ	bm	135,00	4	540,00
2028	Montáž svodidel (sloupek po 2m) - NH - starý typ	bm	192,00	2	384,00
2032	Ukončení svodidla	ks	999,00	2	1 998,00
	<b>Zábradlí včetně dopravného a přesunu hmot</b>				
2083	Demontáž zábradlí dvoumadelového	bm	78,00	13	1 014,00



Položka	R položky	MJ	Cena [Kč]	Počet MJ	Celková cena
	<b>Dílčí součet</b>				<b>635 000,00</b>
R1	Přisvětlení přechodu	kpl	330 000,00	1	330 000,00
R2	Obnova veřejného osvětlení	kpl	305 000,00	1	305 000,00

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: Horoměřická - Nebušická, Praha 6, akce č. 2970388  
Číslo a název SO/PS:


## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## Změna položek podle odst. 6 § 222 ZZVZ

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213		Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná	bm	413,10	437,10	24,00	2 260,00	933 606,00	0,00	54 240,00	987 846,00	54 240,00	5,81%
270		Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 <b>nová položka</b>	bm	4,00	27,00	23,00	288,00	1 152,00	0,00	6 624,00	7 776,00	6 624,00	575,00%
702		Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	0,00	9,00	9,00	1 918,00	0,00	0,00	17 262,00	17 262,00	17 262,00	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>934 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 126,00</b>	<b>1 012 884,00</b>	<b>78 126,00</b>	

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Horoměřická - Nebušická, Praha 6, akce č. 2970388**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	9 776 845,60 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 854 971,60 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,80%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování změny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	78 126,00 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,80%	limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2 933 053,68 Kč	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,80%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4 888 422,80 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	1 466 527 Kč	0 Kč limit nepřekročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	1 466 527 Kč	1 466 527 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ					
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+28+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=25+26	29	30	31=29+30	32=(28)*30	33	34	35=33+34	36=(33)+34	37	38	39=37+38
			0,00	78 126,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00
	1	Okružní křižovatka Horoměřická - Nebušická ; napojení etap, šoupata	0,00	78 126,00	78 126,00			0,00			0,00%				0,00	0,00		78 126,00	78 126,00	78 126,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.