

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 1. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX;
e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX;
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **STAL-PE stavební s.r.o.**
Sídlo: č.p. 362, 664 03 Podolí
IČ: 05154006
DIČ/VAT ID: CZ05154006
Zastoupen: Petrem Přichystalem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: C 93823 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, Komerční banka; č.ú.: 9444373001/5500,
9444373001/0100
IBAN: CZ22 5500 0000 0094 4437 3001
Korespondenční adresa: Podolí 362, 664 03 Podolí
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: **Anatomický ústav LF v UKB – přičky v 1.PP, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny v souladu s ust. VII. Smlouvy.
- I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy.

II. Popis Změn a jejich klasifikace

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné Změny závazků, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu (Technický změnový list č. 3), který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) V souvislosti se Změnou vzniknou Objednateli vícenáklady, které jsou podrobněji popsány v položkovém rozpočtu, který je rovněž přílohou tohoto Dodatku.

III. Dopady Změn na Cenu Díla a Lhůtu pro předání Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:
 - 7.290,00 Kč bez DPH za dodatečné práce dle Technického změnového listu č. 3;
- III. 2) Cena Díla nově činí **853 077,-** Kč bez DPH.
- III. 3) V souvislosti se Změnami dle tohoto Dodatku a v souladu s ust. IV. 5) Smlouvy se **prodlužuje** lhůta pro předání Díla uvedená v ust. IV. 4) a) Smlouvy (Poslední milník). Poslední milník se považuje za splněný, je-li celé Dílo (vč. rozsahu dodatečných prací dle Technického změnového listu č. 3) předáno Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo do **166 dnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
- III. 4) V důsledku Změn uvedených v přechozích ust. Dodatku, zejména pak prodloužením lhůty pro plnění Díla z důvodu změn Předmětu díla na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na zaplacení zbývajících částí ceny Díla odpovídající Poslednímu milníku po splnění Posledního milníku.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Technický změnový list č. 3,
 - příloha č. 2 – Položkový rozpočet.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Technický list změny č. 3

| | |
|----------------------------|---|
| TLZ č./verze: | 2 |
| Datum předložení TLZ: | 09.6.2022 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | |
| Ze dne: | 25.1.2022 |
| Projekt registrační číslo: | Xxx |
| Stavba: | Anatomický ústav LF v UKB - příčky v 1.PP |
| Objekt: | Anatomický ústav, Kamenice 3, UKB |

Důvod změny a identifikace původce změny:

Orientační systém:

V rámci osazení nových příček dochází k úpravě orientačního systému. Objednatel na základě požadavku uživatele upravuje a doplňuje Orientační systém Anatomického ústavu tak, aby byl ve stejné grafické úpravě jako doplnění Orientačního systému na nových příčkách

- Po předložení fyzických vzorků ze strany Zhotovitele bylo zjištěno, že písmo i orientační plánek UKB i přes polep na bílou folii značně prosvítají na druhou stranu zasklení dveří.
- Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že písmo i orientační plánek bude z pohledové strany aplikován na pískovanou folii a z druhé rubové strany bude na sklo aplikována bílá folie
- Do doby odsouhlasení změny materiálu a technologie polepu bylo pozastaveno i zpracování grafického návrhu ze strany Zhotovitele a jeho odsouhlasení ze strany Objednatele před zadáním do výroby
- Bylo dohodnuto, že Zhotovitel předloží grafický návrh nejpozději do 17.6.2022, Objednatel odsouhlasí do 20.6. 2022 a výroba a montáž proběhne do 21 kalendářních dní = do 11.7. 2022.

Popis změny:

Navržené řešení:

- Úprava a doplnění Orientačního systému - že písmo i orientační plánek bude z pohledové strany aplikován na pískovanou folii a z druhé rubové strany bude na sklo aplikována bílá folie

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv na další části projektové dokumentace

Přílohy:

- 1. Položkový rozpočet – odpočty a přípočty

| | | |
|---|--|---|
| Časový dopad oproti původnímu řešení: | S časovým dopadem – nutné zpracování grafického návrhu, jeho odsouhlasení a následně výroba a montáž doplnění Orientačního systému. | |
| | s dopadem: | Prodloužení termínu do 11.7.2022 |
| Cenový dopad (ceny včetně DPH) | Odpočet: | 0,00 Kč |
| | Přípočet: | 8 820,90 Kč |
| | Celkem: | 8 820,90 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 - odpočty a přípočty | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Za TDI: | XXXXXXXXXX | 13.6.2022 | | |
| Za zhotovitele: | Petr Přichystal | 13.6.2022 | | |

MUNI - Anatomický ústav - úprava a doplnění Orientačního systému

| Popis | ks | původní řešení dle Dodatku č.1 | změna řešení | Rozdíl celkem |
|---|----|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Dveře u bufetu | 1 | 5 839,00 Kč | 7 683,00 Kč | 1 844,00 Kč |
| Dveře 1.NP | 1 | 3 721,00 Kč | 4 599,00 Kč | 878,00 Kč |
| Dveře 1.PP | 1 | 3 721,00 Kč | 4 869,00 Kč | 1 148,00 Kč |
| Dveře 2.PP | 1 | 3 844,00 Kč | 4 911,00 Kč | 1 067,00 Kč |
| Vstup AÚ a průchod na SIMU | 1 | 3 177,00 Kč | 3 730,00 Kč | 553,00 Kč |
| Pruhy pohled P4 + Pruhy pohled P4 - S01b, c | 1 | 4 603,00 Kč | 4 603,00 Kč | - Kč |
| | | | | |
| Grafické práce, 3D | | 23 200,00 Kč | 23 200,00 Kč | - Kč |
| Zaměření | | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | - Kč |
| Instalace, doprava | | 14 100,00 Kč | 15 900,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| | | | | |

Celková cena bez DPH 21% - rozdíl celkem

7 290,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.