

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k zajištění inženýrské činnosti a koordinátora BOZP při realizaci stavby

„ZŠ a MŠ Na Balabence – Navýšení počtu tříd“

číslo smlouvy objednatele: 2021/OSM/0056/DDIL/1

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, pověřeným vedením odboru

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

FANSTAV a.s.

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 27205461

DIČ: CZ27205461, reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

P R E A M B U L E

S firmou FANSTAV a.s. byla uzavřena smlouva o dílo č. 2021/OSM/0056/DDIL na zajištění inženýrské činnosti a koordinátora BOZP na akci „ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd“.

V rámci realizace díla byla řešena s Pražskou teplárenskou a.s. přeložka horkovodu. Dle původního harmonogramu měla být přeložka horkovodu realizována v první polovině srpna 2021. Jelikož nebyl zpracován projekt Pražskou teplárenskou a.s., byla přeložka realizována až 8.11.2021.

V rámci provádění hrubých terénních úprav byly nalezeny betonové základy původního objektu.

Z těchto důvodů bylo nutno předmět díla rozdělit na etapy, což samo o sobě výrazně a zásadně ovlivnilo průběh realizace. Stavba nemohla probíhat v realizaci kontinuálně, jak bylo, dle Smlouvy, zamýšleno. Betonové základy původního objektu rovněž výrazně ovlivnily průběh prací a tak i termín dokončení.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení předmětu díla a z tohoto důvodu i k navýšení ceny za provádění technického dozoru a koordinátora BOZP.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín dokončení, a to tak, že **čl. 10, bod 10.2 SoD se mění takto:**

Termín ukončení prací dle SoD: 03/2022
Termín plnění dle Dodatku č. 1: 08/2022

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. 8, bod 8.2 SoD se mění takto:**

<i>Cena dle SoD bez DPH</i>	<i>830.000,- Kč</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>127.000,- Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>957.000,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>200.970,- Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>1.157.970,- Kč</i>

3. Veškerá ujednání dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná, v platnosti a účinnosti.

II.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek je možno měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne



V Praze dne

