

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) xxxxxxxxxxxx E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH}

(„Objednatel“)

a

(2) **Sdružení firem**

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyněkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103

a

Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 115-4380790267/0100
DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

1) Změna termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.2.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených** ze dne 15.6.2022 na den 31.1.2024.

Důvodem posunu výše uvedeného termínu jsou okolnosti, které nemohl zhotovitel předvídat, jež vyvstaly až při provádění etapy. Vzhledem k tomu, že nevznikla potřeba provádění zjišťování hranic pozemků neřešených a smluvní strany nevylučují v návaznosti na projednávání nároků a nového

uspořádání pozemků jeho použití, dochází k posunutí termínu plnění tohoto fakturačního celku až do doby vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení, tedy do 31.1.2024.

2) Změna rozsahu plnění:

Úprava měrných jednotek na skutečný stav:

Na základě zjištění skutečného rozsahu a provedeného zjišťování průběhu hranic se upravují počty měrných jednotek v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně následovně:

KoPÚ v k.ú. Libáň:

	Díličí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	295	294	1	2 600	2 600
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	580	573	7	190	1 330
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	580	573	7	235	1 645
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	580	573	7	380	2 660
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	580	573	7	310	2 170
6.4	Mapové dílo	ha	580	573	7	350	2 450
Celkem méně služby							12 855

KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	114	6	2 800	16 800
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	268	265	3	250	750
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	265	3	310	930
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	268	265	3	520	1 560
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	268	265	3	330	990
6.4	Mapové dílo	ha	268	265	3	480	1 440
Celkem méně služby							22 470

Celkové snížené ceny díla činí 35 325 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. 3., bodě 3.1 smlouvy se mění následovně:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	2 309 125,00 Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	1 281 220,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	327 750,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	3 918 095,00 Kč
DPH 21 %	822 799,95 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 740 894,95 Kč

Čl. III. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 24.06.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,

Místo: Praha

Datum: 24.06.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: jednatel Geodetické kanceláře
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1a: Položkový výkaz činností – KoPÚ Libáň – ve znění Dodatku č. 2

Příloha č. 1b: Položkový výkaz činností – KoPÚ Zliv u Libáně – ve znění Dodatku č. 2

Příloha č. 1a ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	450,00	20 700,00	20.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 200,00	9 600,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	510	830,00	423 300,00	20.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	980,00	68 600,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	294	2 600,00	764 400,00	15.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	3 600,00	10 800,00	31.1.2024
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	573	190,00	108 870,00	15.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	573	235,00	134 655,00	15.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 540 925,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	573	380,00	217 740,00	20.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	150	800,00	120 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	800,00	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	3	25 000,00	75 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500,00	5 500,00	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	573	310,00	177 630,00	31.1.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					698 370,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	573	350,00	200 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					200 550,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	1 540 925,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	698 370,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	200 550,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 439 845,00	xxxxx
DPH 21% v Kč	512 367,45	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 952 212,45	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 24.06.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 24.06.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Příloha č. 1b ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	450,00	9 000,00	25.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200,00	7 200,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	1 050,00	260 400,00	25.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200,00	24 000,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 800,00	319 200,00	20.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	265	250,00	66 250,00	20.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	310,00	82 150,00	20.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					768 200,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	265	520,00	137 800,00	20.8.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	70	950,00	66 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	980,00	93 100,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	6	25 000,00	150 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500	5 500,00	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	265	330	87 450,00	31.1.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					582 850,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	265	480,00	127 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					127 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	768 200,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	582 850,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	127 200,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	1 478 250,00	xxxxx
DPH 21% v Kč	310 432,50	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 788 682,50	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 24.06.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 24.06.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ