

## DODATEK č 1/2017 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 03PT-002532

č. smlouvy zhotovitele: 16016

na realizaci zakázky

„I/55 Břeclav, obchvat, DSP, IČ pro SP, AD pro stavebně-technická kompenzační opatření“

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **ATELIER FONTES, s.r.o**

se sídlem:

Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

IČ:

63486466

DIČ:

CZ63486466

zápis v obchodním rejstříku:

KS Brno, oddíl C, vložka 21 395

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení a dokumentace PDPS a k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocných stavebních povolení a k provádění autorského dozoru pro stavebně-technická vodohospodářská kompenzační opatření stanovená v rozhodnutí krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 92212/2014, označená 1a, 6c a 7.

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 11.5.2016 (dále jen Smlouva) a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2017 ve znění:

### Článek III. Předmět smlouvy, odst. 3.3

#### **Původní znění:**

Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### **Nové znění:**

Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### **Zdůvodnění:**

Od 1. 10. 2016 platí nová právní úprava, podle které byla vyhláška 230/2012 Sb. nahrazena vyhláškou 169/2016 Sb. Změna smlouvy uvádí plnění do souladu s platnou právní úpravou.

### Článek V. Doba plnění, odst. 5.1

#### **Původní znění:**

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace 12/2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení 03/2017
- provedení autorského dozoru po dobu realizace stavby  
(předpokládaná doba realizace stavby je 8 měsíců)

#### **Nové znění:**

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace 12/2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení 09/2017
- provedení autorského dozoru po dobu realizace stavby  
(předpokládaná doba realizace stavby je 8 měsíců)

#### **Zdůvodnění:**

Součástí řešení musí být i nakládání s vytěženými sedimenty. Při zpracování návrhu smlouvy se předpokládalo, že sedimenty z vodních ploch v lesích bude možné použít ke zúrodnění zemědělských půd podle vyhlášky 257/2009 Sb., v platném znění. Materiály, které vyhovují této vyhlášce, jsou žádané a není problém uplatnit je. Z chemických rozborů ale vyplynulo, že sedimenty této vyhlášce nevyhovují (v parametru arsen) a musí se s nimi nakládat podle „odpadové“ vyhlášky 294/2005 Sb., v platném znění. Poskytovatel hledá nejlevnější řešení a usiluje o to, aby bylo možno vytěžené materiály použít alespoň na povrch terénu a nemusely se vozit na skládku, což by znamenalo podstatnou úsporu. Přitom citovaná vyhláška 294/2005 Sb. doznala změn a od 1.1.2017 je možno postupovat podle nové přílohy 10.3. této vyhlášky. Předchozí právní úprava neumožňovala ani použití sedimentů na povrch terénu. Nová úprava to umožňuje. To znamená, že poskytovatel začal hledat možnosti uplatnění v místě, což by mohlo být výrazně levnější, než odvoz na speciální skládku. V této věci jednal několikrát s městem Břeclav, naposledy 14.2.2017. Město Břeclav ale nenašlo vhodné disponibilní plochy, kde by bylo možno sediment uplatnit. Poskytovatel prověřuje další možnosti (rekultivace skládek firmy Fosfa, a.s., rekultivace ploch komunálních skládek v okolí, apod.).

Odklad termínu v položce „zajištění pravomocných stavebních povolení“ je tedy potřebný z důvodu zjištěných vlastností sedimentů, změny právní úpravy a snahy o co nejlevnější řešení zacházení se sedimenty (pro akci cca 15 000 m<sup>3</sup>). Poskytovatel připravuje souběžně 3 opatření, která by měla být realizována současně. Manipulace se sedimenty je předmětem řešení na všech 3 opatřeních.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o poskytování služeb se stává nedílnou součástí smlouvy č. smlouvy objednatele: 03PT-002532, č. smlouvy zhotovitele: 16016 ze dne 11.5.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2017 ke Smlouvě o poskytování služeb k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ATELIER FONTES, s.r.o**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 27-03-2017

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: jednatel

Datum: \_\_\_\_\_