

Změnový list č. 2 ze dne 9. 6. 2022

Název stavby:	Hrad Hněvín rekonstrukce opěrných zdí II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	181/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	STRIX Chomutov, a.s., Polní 4795, 430 01 Chomutov		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Na vnější straně opěrné zdi bude odstraněna nevhodná spárovací hmota a rozpadlé části zdi. Vzniklé kaverny budou nahrazena dozdívkou z kamene a spárováním z prodyšné malty MAPE-ANTIQUÉ MC. Termín dokončení stavby je stanoven na 30.6.2022.			
Nové řešení: Objem rozpadlých částí zdi a následných nutných vyzdívek je větší, než je obsaženo ve výkazu výměr a rozpočtu stavby. Termín dokončení stavby bude posunut na 15.7.2022.			
Zdůvodnění změny: Po odhalení stávajícího zdiva opěrné zdi II. etapy při odstraňování nevhodných spárovacích hmot dochází k rozpadání stávajícího zdiva ve větším objemu, než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr. To projektant při zpracování PD nemohl předpokládat. Důvodem posunu termínu jsou jednak vícepráce a jednak omezení stavby v měsíci červnu dopoledními divadelními představeními.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 672 087,37 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	183 731,60 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	3 855 818,97 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2022
Nový termín dokončení díla:	15.07.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Filip Sedláček, manažer staveb

Datum: 15.6.2022

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], TDS

Datum: 16.6.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Filip Sedláček, manažer staveb

Datum: 15.6.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted], AD

Datum: 16.6.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města

Datum: 22-06-2022

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted], ekonomka

Datum: 14.6.2022

Podpis:



Příloha změnového listu: rozpočet víceprací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín II etapa

Objekt:

FAZE 4 - Fáze IV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

DIČ:

27274535

CZ27274535

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

64048578

CZ64048578

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

183 731,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	
snižená	#ODKAZ!	15,00%	

Cena bez DPH

v CZK

183 731,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Hněvín II etapa

Objekt:

FAZE 4 - Fáze IV

Místo:

Datum:

09.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

183 731,60

HSV - Práce a dodávky HSV

183 731,60

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

183 731,60

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

765 - Konstrukce pokrývačské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrad Hněvín II etapa

Objekt: **FAZE 4 - Fáze IV**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 09.06.2022
Projektant: DOPAC spol.s.r.o.
Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							183 731,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 731,60
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				183 731,60
23	K	31121121R.1	Zpětné vyzdění kamenem MAPE-ANTIQUE MC	m3	7,940	23 140,00	183 731,60