

**Změnový list č. 1 ze dne 10.3.2022**

Název stavby:	<b>18. ZŠ - výměna páteřních rozvodů SV a TUV - 1. etapa</b>		
Číslo smluvního vztahu:	16/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	WOHER s.r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most 1		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Doba plnění:			
Termín předání staveniště: do 1 týdne před zahájením stavebních prací			
Zahájení stavebních prací: 1.7.2022			
Dokončení díla: nejpozději do 26.8.2022			
<u>Nové řešení:</u>			
Doba plnění:			
Termín předání staveniště: ihned po nabytí účinnosti Změnového listu č. 1			
Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání místa plnění			
Dokončení díla: nejpozději do 29.7.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Práce budou rozděleny do dvou etap. 1. etapa prací bude realizována během školního roku, 2. etapa prací bude prováděna během letních prázdnin. Tím dojde ke zkrácení stavebních prací během prázdnin. Práce, které budou prováděny během školního roku, budou probíhat pouze v technickém podlaží. Nedojde proto ke kontaktu se žáky a personálem školy, nebude narušen chod školy. Jedná se o tyto práce:			
- Rozmístění nových závěsů a konzolí pro uchycení nové trasy potrubního vedení			
- Montáž potrubí svařováním a lisováním, izolace potrubí			
- Přípravy pro přepojení nových rozvodů na stávající potrubní trasy			
V druhé etapě, která bude realizovaná v době školních prázdnin, bude probíhat již pouze přepojování na stávající potrubní rozvody, proplachy, desinfekce a odběry vzorků pro rozbor vody.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 004 963,95 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2022
Nový termín dokončení díla:	29.07.2021 2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, jednatel sp

Datum: 14. 3. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referent

Datum: 10. 3. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Tomáš S

Datum: 14. 3. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing.

Datum: 11. 3. 2022

Příloha změnového listu: ---

15. 03. 2022

Δ: 122 959