



Dodatek č. 6

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
<i>Sídlo:</i>	Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333
<i>Doručovací adresa.</i>	Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zhotovitel:	GEMA ART International s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
<i>Registrace:</i>	MS v Praze C 305517
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Petr Justa, jednatel
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Petr Justa, jednatel
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	07687672
<i>DIČ:</i>	CZ07687672

uzavírají tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č.NPÚ-420/93081/2019, na akci „SMVS – 134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří – obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří“.

2. Předmět a účel dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, vzhledem ke složitosti prací souvisejících s opravou galerie v divadelním sále, ke které došlo na základě nových skutečností vyplývajících z nálezových situací v průběhu stavby samotné a z předmětu jejich stavebně technické povahy. Tyto nové skutečnosti nemohly být

známy v průběhu zpracování projektové dokumentace, z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření. V důsledku prodloužení termínu pro dokončení díla, nutného k vyřešení změn v průběhu stavby, dojde i ke změně závazku ze smlouvy vyčíslením nezbytných a odůvodněných méněprací a víceprací, které budou řešeny v samostatném dodatku č.7.

- 2.2. Ke změně oproti smluvnímu termínu dokončení díla dle smlouvy ve znění pozdějších dodatků dochází v souvislosti se složitostí tvaru oválu galerie. Tvar bylo nutné geodeticky zaměřit po přestavbě lešení a výsledný tvar uzpůsobit restaurovaným částem kovaného zábradlí a tvaru štuky Š04, který probíhá pod celou galerií. Pro koordinaci jednotlivých profesí (práce tesařské, truhlářské, štukatérské a kovářské) vyrobil zhotovitel vodící konstrukci. Tyto technologické změny posunují harmonogram navazujících práce po dokončení prací na galerii, štuky Š04 a termín dokončení díla.

3. Lhůty plnění

- 3.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení v čl.5, odst.5.1., písm.c) smlouvy. Objednatel se ze Zhotovitelem dohodli na následující změně termínu dokončení:

Dokončení díla do 30. 7. 2022

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepochopitelném. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
- 4.3. Ostatní ujednání smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
- 4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne

V Praze dne.....

Elektronický podpis - 25.06.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 20.12.2024

Ing. Petr Justa

Digitálně podepsal Ing. Petr Justa

Datum: 2022.06.27 14:18:07

+02'00'

.....
Mgr.et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel územní památkové správy v Praze
za Zhotovitele

.....
Ing. Petr Justa
jednatel
za Objednatele