

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ

ze dne 12.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „I/27 Přeštice — obchvat, DSP, IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání“

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004710

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxx

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projekt. práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních kom., č. dohody: OI UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka:	XXXXXXXXXXXX
zastoupeno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	v Praze, K Rychtářce 1668/16, PSČ 147 54
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen dle OR:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: XX
XX
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: XX
zastoupen: XX
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických: XX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12.05.2020 Smlouvu, jejímž předmětem bylo mimo jiné provedení majetkoprávního vypořádání stavby I/27 Přeštice — obchvat (dál jen „Stavba“),
- byl ze strany některých vlastníků dotčených pozemků uplatněn požadavek na zajištění sjezdů (přístupů) na zemědělské plochy z předmětné komunikace, jehož realizovatelnost je třeba prověřit v rámci majetkoprávního vypořádání,
- byl vznesen požadavek objednatele na předložení aktualizace situace s vyznačením budoucí silniční sítě, která bude sloužit jako podklad pro majetkoprávní činnost,
- z organizačně technických důvodů ležících na straně objednatele by bylo pro objednatele vhodnější, aby majetkoprávní vypořádání Stavby provedl jiný subjekt než zhotovitel, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek 1.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli k tomuto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě čl. I., odst. 1. Smlouvy v tom smyslu, že součástí výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení dle Smlouvy nebude zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání Stavby.
2. Pro odstranění jakýchkoli pochybností smluvní strany potvrzují, že nové znění čl. I., odst. 1. Smlouvy zní následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - vypracování Dokumentace pro stavební povolení:

- výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení (bez zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy..

3. V důsledku zúžení rozsahu vykonávané majetkoprávní činnosti se smluvní strany dohodly zároveň na snížení ceny za poskytované plnění uvedené v čl. II., odst. 1 Smlouvy o 1.907.045,- Kč bez DPH.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy11.019.485,- Kč bez DPH --

z toho DSP8.394.380,- Kč bez DPH

z toho IČ.....2.625.105,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 19.112.440,- Kč bez DPH

– z toho DSP8.394.380,- Kč bez DPH

– z toho IČ718.060,- Kč bez DPH

Aktualizovaná specifikace ceny za inženýrskou činnost upravená ve smyslu tohoto Dodatku je uvedena v Příloze č. I k tomuto Dodatku.

4. Z důvodu zúžení rozsahu plnění v části inženýrská činnost, se smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě názvu Smlouvy tak, že nový název Smlouvy je:

„I/27 Přeštice — obchvat, DSP, IČ k SP bez majetkoprávního vypořádání”

5. S ohledem na skutečnost, že majetkoprávní vypořádání Stavby bude zajišťovat třetí subjekt, dohodly se smluvní strany zároveň na úpravě čl. III., odst. I Smlouvy — Doba a místo plnění, pro části: „Podání úplné žádosti pro všechna stavební povolení” a „Všechna pravomocná stavební povolení” následujícím způsobem:

Dokončení plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění dle Dodatku č. 1
Podání úplné žádosti pro všechna stavební povolení	do 11/2022
Předpoklad zajištění všech pravomocných stavebních povolení	do 03/2023

6. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III. Smlouvy — doba a místo plnění o nový odstavec č. 3, který zní: „3. Pokud nenabudou všechna stavební povolení právní moci v termínu dle čl. III., I Smlouvy, he: zavinění na straně zhotovitele, nepovažují to smluvní strany za prodlení na straně zhotovitele a zavazují se dohodnout pro tuto dílčí část plnění nový termín plnění..”

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu S504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy:

Příloha č. I - Specifikace ceny za inženýrskou činnost ve smyslu Dodatku č. I

V Praze 16.06.2022

V Praze 30.5.2022

Příloha č. 1 k Dodatku ke smlouvě s názvem:

I/27 Přeštice - obchvat, DSP, IČ k SP bez majetkoprávního vypořádání

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zeiména</u>			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena	Kč
ajištění vydání stavebního povolení. kompletace a doplnění podkladu, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění alSich podkladu dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení. účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
ČÁST C CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena	Kč
ajištění konzultací, kontrolních dnů k I zhotoviteli, osobní průběžné informováníobjednatele o průběhu IC zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních IC, plynoucích z předmětu smlouvy. zajištění předání vystupů jednotlivých mluvních IC.				
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+C+D IČ k SP				718 060