

# DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
Zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

a

2. zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677  
se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**  
IČO: **25208845**  
DIČ: **CZ25208845**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
zastoupený: **Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem**

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

## Článek I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 11. 4. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**VO Bříza**“, která je popsána v projektové dokumentaci **[REDAKCE]**
2. Zhotovitel oznamuje nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle této smlouvy z důvodu nedostatku potřebného materiálu na trhu. Výrobce neočekávaně změnil dostupnost rozvaděče veřejného osvětlení, který je nezbytný k dokončení díla, ze tří na deset týdnů, což objednatel ani zhotovitel nemohli před uzavřením smlouvy předpokládat.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku X. odst. 6 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

## Článek II Předmět dodatku

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Doba plnění a dodací podmínky se nahrazuje novým textem, který zní:

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.**
- **Zahájení díla: do 3 pracovních dnů od předání staveniště.**
- **Termín dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2022.**
- **Místo plnění: Cheb, část Bříza.**

### **Článek III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. Vlastimil Raizer  
jednatel