

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Oprava osvětlení v žst. Ostrava-Kunčice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2494/2021**

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-001/EDBQ**

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 31. 5. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL\_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 251 676,67 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 251 803,14 Kč
<b>celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1</b>	<b>- 126,47 Kč</b>

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	20 991 418,32 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	- 126,47 Kč
<b>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:</b>	<b>20 991 291,85 Kč</b>

Slovy: dvacet milionů devět set devadesát jedna tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny - Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu 4 Smlouvy.

Vzhledem k nemožnosti realizace a dokončení víceprací vyvolaných Objednatelem v původní Smlouvou dohodnuté lhůtě z důvodu jejich realizace pouze ve výlukách drážní dopravy, které v rámci schvalovacího procesu Objednatele jsou stanoveny na měsíc 7/2022, dohodly se Smluvní strany na změně Lhůty pro dokončení stavebních prací v čl. 3.7. Smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla: do 31. 07. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 31. 7. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 1.4 S ohledem na změnu Lhůty pro dokončení stavebních prací na dobu jednoho měsíce, která souvisí pouze s provedením a dokončením víceprací dle úpravy dané tímto Dodatkem, dohodly se Smluvní strany, že nový (aktualizovaný) Harmonogram postupu prací nebude vyhotoven.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Jakub SVOBODA**  
předseda představenstva  
STRABAG RAIL a.s.

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Luboš TOMÁŠEK**  
člen představenstva  
STRABAG RAIL a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1****REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
OV-MSO2	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV2	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV4	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV5	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV8	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV10	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV13	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV18.1	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
OV18.2	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení – zabezpečovací zařízení				
OV20	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
MS01	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
ZOV	Žst. Ostrava Kunčice, venkovní osvětlení				
VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
<b>Celkem</b>		<b>20 991 418,32</b>	<b>251 676,67</b>	<b>251 803,14</b>	<b>20 991 291,85</b>