



NMNMSML20220300

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2022

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **AGOS stavební a.s. Pelhřimov**
se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626
zastoupený **Ing. Martinem Beranem**, místopředsedou představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ladislav Buchta
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 285358179/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spis, zn.: B 529
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku k žádosti místní části Slavkovice o posunutí konečného termínu dokončení části díla, a to osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích, z důvodu konání společenských oslav pořádaných místní částí v předmětném objektu čp. 8 v termínu kolidujícím s termínem sjednaným ve Smlouvě o dílo ze dne 05.04.2022 jako termín dokončení této části díla, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2022, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě a osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění dle čl. II Smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. a 2. Čl. II smlouvy o dílo následovně:
Původní text odst. 1. a 2. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.06.2022. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

„2. Dílo bude realizováno v termínu 16.05.2022 - 31.05.2022 nebo v termínu 15.06.2022 - 30.06.2022. U výměny oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě bude realizace probíhat ve dvou etapách tak, aby část kanceláří byla vždy provozuschopná. Realizace pak bude zahájena po předchozí domluvě a bude dokončena do 10 pracovních dnů od jejího zahájení.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.08.2022. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

„2. Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě bude realizována v termínu 16.05.2022 - 31.05.2022 nebo v termínu 15.06.2022 - 30.06.2022. U výměny oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě bude realizace probíhat ve dvou etapách tak, aby část kanceláří byla vždy provozuschopná. Realizace pak bude zahájena po předchozí domluvě a bude dokončena do 10 pracovních dnů od jejího zahájení.“


Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 28.03.2022 pod bodem č. 8/55/RM/2022 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě dne 27. 06. 2022


Objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta

V Pelhřimově dne 27. 6. 2022 /

Zhotovitel:



Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva

