

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 632/2021

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek č.3“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ 251 83 052
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2954182/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.3 se mění znění článku 7.8.2 takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 24.987.894,40 Kč bez DPH

Dodatek č.1:

Cena VCP a MPC ZL č.1 a ZL č.2: 545.124,47 Kč bez DPH

Dodatek č.2:

Cena VCP ZL č.3 a ZL č.5: 3.914.968,16 Kč bez DPH

Dodatek č.3:

Cena VCP ZL č.4 ZL č.6 ZL č.7 a ZL č.8: -2.253.599,25 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 27.194.387,78 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.4 + Soupis

Příloha č. 2: Změnový list č.6 + Soupis

Příloha č. 3: Změnový list č.7 + Soupis

Příloha č. 4: Změnový list č.8 + Soupis

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

23.06.17
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V Liberci dne 16.6.2022

Zhotovitel:

VHS stavby a.s. 1.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 04/2022	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13. 6. 2022	
Název akce: CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha –změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Sanace střecha (vícepráce a méněpráce) Po odstranění zeminy ze stropů levých akumulčních nádrží je zjištěna betonová mazanina tl. 70 mm, kterou je nutné odbourat, aby bylo možné provést nové hydroizolace a zateplení. Odbourání betonové mazaniny není součástí projektové dokumentace. V projektové dokumentaci je počítáno s vnějším zateplením akumulčních nádrží bočních stěn EPS deskami výšky 1 m. Jelikož mají EPS desky výrobní rozměr 1,2 m, bude využit celý rozměr desek k provedení bočního zateplení do výšky 1,2 m. Hydroizolace atik je dle projektové dokumentace jen k hraně konstrukce. Aby nedošlo k zatékání vody do konstrukce VDJ, je nutné provést přesah (zámek). Součástí změnového listu jsou méněpráce - odpočet původních materiálů a prací.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 341 769,56 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD (Kč): 24 987 894,40 ZL č. 01 a 02 545 124,47 ZL č. 03 3 624 681,78 ZL č. 05 290 286,38 ZL č. 04 341 769,56 Nově navržená cena díla (Kč) 29 789 756,59 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 341 769,56 Kč bez DPH , tj. 1,37 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 462 694,48 Kč bez DPH, tj. 1,85 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 120 924,92 Kč bez DPH, tj. 0,48 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 795 815,42 Kč bez DPH, tj. 31,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 993 953,23 Kč bez DPH, tj. 11,98 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 10 789 768,65 Kč bez DPH, tj. 43,18 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 801 862,19 Kč bez DPH, tj. 19,22 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum 13.6.22

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

datum 17-06-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 14.6.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 20-06-2022

Datum 14.6.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

Číslo: 06/2022

Zhotovitel: *VHS stavby a.s.*

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 13. 6. 2022

Název akce:

CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
---------------------------------------	--------	-----------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Příloha –změnový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:

Atiky, zazdívky, odvodnění, zateplení (vícepráce a méněpráce)

Po rozkrytí střechy vstupní komory je zjištěno, že stávající atiky jsou v havarijním stavu, konstrukce jsou silně degradované, odtržené od stávající stropní konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné jejich odstranění – ubourání a nahrazení úpravou – přetažením střechy. Dojde tím k odstranění zatékání do konstrukcí vstupní a armaturní komory a degradaci zdiva. V souvislosti s ubouráním atik a přetažením střechy je nutné provést úpravu odvodnění.

Po otlučení omítek vstupní a armaturní komory je zjištěna silná degradace stěn – cihelného zdiva, místy v havarijním stavu. Je nutné provést sanaci – vyrovnání maltou a opláštění zpevňující perlinkou se zateplením. Tímto dojde k zamezení promrzání konstrukci, snížení vlhkosti ve vstupní a armaturní komoře, lepší ochrana a životnost stavby.

Při výkopových pracích je zjištěno že mezi akumulárními nádržemi a armaturní komorou je dutý prostor, kterým dochází k zatékání do meziprostor mezi armaturní komorou a akumulárními nádržemi. Tyto meziprostory je proto nutné zazdíť.

Součástí změnového listu jsou méně práce - odpočet původních materiálů a prací.

Důvod vícepráce/méněprá- ce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 385 359,87 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	
Cena dle SoD (Kč):	24 987 894,40
ZL č. 01 a 02	545 124,47
ZL č. 03	3 624 681,78
ZL č. 05	290 286,38
ZL č. 04	341 769,56
ZL č. 06	385 359,87
Nově navržená cena díla (Kč)	30 175 116,46
	bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): **0** kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **385 359,87 Kč bez DPH**, tj. **1,54 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 507 664,31 Kč bez DPH, tj. 2,03 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 122 304,44 Kč bez DPH, tj. 0,49 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8 303 479,73 Kč bez DPH, tj. 33,23 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 116 257,67 Kč bez DPH, tj. 12,47 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méněprací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 11 419 737,40 Kč bez DPH, tj. 45,70 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 187 222,06 Kč bez DPH, tj. 20,76 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 13.6.22

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

kládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.7.-06.-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 14.6.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Severočeská vodárenská společnost s.r.o.

Datum 20.06-2022

Datum 21.6.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 07/2022	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13. 6. 2022	
Název akce:					
CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha –změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Venkovní propoj (vícepráce a méněpráce) V průběhu stavby je zjištěno že stávající venkovní potrubí není z litiny (předpoklad z PD), ale z PE z tohoto důvodu je nutné provést nové potrubí z polyethylenu. Součástí změnového listu jsou méněpráce - odpočet původních materiálů a prací.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem -3 872,04 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD (Kč): 24 987 894,40 ZL č. 01 545 124,47 ZL č. 03 3 624 681,78 ZL č. 05 290 286,38 ZL č. 04 341 769,56 ZL č. 06 385 359,87 ZL č. 07 -3 872,04 Nově navržená cena díla (Kč) 30 171 244,42 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 3 872,04 Kč bez DPH, tj. -0,02 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 184 955,81 Kč bez DPH, tj. 0,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 188 827,85 Kč bez DPH, tj. 0,76 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8 488 435,54 Kč bez DPH, tj. 33,97 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 305 085,52 Kč bez DPH, tj. 13,23 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 11 793 521,06 Kč bez DPH, tj. 47,20 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 183 350,02 Kč bez DPH, tj. 20,74 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 13.6.22

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 17-06-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 17.6.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 20-06-2022

Datum 21.6.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 08/2022	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13. 6. 2022	
Název akce:					
CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha –změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Technologie a vzduchotechnika (méněpráce) Z důvodu provedené změny projektové dokumentace se odečítají méněpráce (technologie a vzduchotechnika).					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem - 2 976 856,64 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD (Kč): 24 987 894,40 ZL č. 01 545 124,47 ZL č. 03 3 624 681,78 ZL č. 05 290 286,38 ZL č. 04 341 769,56 ZL č. 06 385 359,87 ZL č. 07 -3 872,04 ZL č. 08 - 2 976 856,64 Nově navržená cena díla (Kč) 27 194 387,78 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 2 976 856,64 Kč bez DPH, tj. -11,91 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 976 856,64 Kč bez DPH, tj. 11,91 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 976 856,64 Kč bez DPH, tj. 11,91 % nabídkové ceny. Celkový pokles ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 2 976 856,64 Kč bez DPH, tj. - 11,91 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje					
				Datum 13.6.22	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 17-06-2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 17.6.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

 Datum 20-06-2022

Datum 21.6.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.