

Změnový list č. 1 ze dne 23. 6. 2022

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Fotovoltaické elektrárny na objektech města - zpracování PD		
Číslo smluvního vztahu:	19/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Středisko pro úspory energie s.r.o., Moskevská 508, Most 434 01
Na základě oznámení projektanta a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín odevzdání DPS včetně rozpočtu do 16 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu.			
<u>Nové řešení:</u> Termín odevzdání DPS včetně rozpočtu do 15. 9. 2022.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu členitosti a různorodosti střech je statické posouzení časově náročnější než bylo v původní nabídce předpokládáno. Objednatel zajistil v pozdějším termínu stavební dokumentace skladeb těchto střech, které nebyly nekompletní. Z tohoto důvodu je nutné provést další výpočty a obhlídky, se kterými na začátku nebylo uvažováno.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele a provotovatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 754 500,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	05.07.2022
Nový termín dokončení díla:	15.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Novák

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Novák

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Novák

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjme

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: