

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 3 objednatele: 750/6430/21/3
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 3 zhotovitele: 21 060005

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: 384 342 111

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021), dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 4, který řeší prodloužení stoky AC (3. etapa) a dodatečné přípojky napříč Brannou**
 - **Změnový list č. 5, který řeší rozšířené výkopy pro spodní stavbu ČOV**
 - **Změnový list č. 6, který řeší přepojení dešťové kanalizace u Š 43**
 - **Změnový list č. 7, který řeší změnu lože pod potrubí**
 - **Změnový list č. 8, který řeší zákrytovou desku centrální čerpací stanice u hasičárny**
 - **Změnový list č. 9, který řeší změnu zatřídění zemin z tř. 5 na tř. 1-4**
 - **Změnový list č. 10, který řeší výměnu podloží řadu BA**
 - **Změnový list č. 11, který řeší neprováděné stoky splaškové kanalizace**
 - **Změnový list č. 12, který řeší dodání ocelové lávky čerpací stanice u hasičárny**
 - **Změnový list č. 19, který řeší změnu zásypu rýh v komunikaci II/154**
 - **Změnový list č. 21, který řeší změnu zatřídění zemin z tř. 5 na tř. 4 - nulové položky**
 - **Změnový list č. 22, který řeší provizorní zaasfaltování na silnici II/154**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
 - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo:
- Změnový list č. 4,
 - Změnový list č. 5,
 - Změnový list č. 6,
 - Změnový list č. 7,
 - Změnový list č. 8,
 - Změnový list č. 9,
 - Změnový list č. 10,
 - Změnový list č. 11,
 - Změnový list č. 12,
 - Změnový list č. 19,
 - Změnový list č. 21,
 - Změnový list č. 22.
- III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla
(vč. předchozích Dodatků č. 1 a 2) bez DPH 76 636 004,23 Kč

Dodatek č. 3:

- ZL č. 4 bez DPH	1 102 543,15 Kč
- ZL č. 5 bez DPH	85 032,01 Kč
- ZL č. 6 bez DPH	34 771,16 Kč
- ZL č. 7 bez DPH	201 381,38 Kč
- ZL č. 8 bez DPH	56 812,40 Kč
- ZL č. 9 bez DPH	-181 474,16 Kč
- ZL č. 10 bez DPH	2 709 377,91 Kč
- ZL č. 11 bez DPH	-854 831,38 Kč
- ZL č. 12 bez DPH	89 301,28 Kč
- ZL č. 19 bez DPH	391 862,20 Kč
- ZL č. 21 bez DPH	0,00 Kč
- ZL č. 22 bez DPH	421 533,16 Kč

Dodatek č. 3 celkem bez DPH 4 056 309,11 Kč

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH 80 692 313,34 Kč
DPH 16 945 385,80 Kč
CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 3 včetně DPH 97 637 699,14 Kč

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1 a 2) bez DPH 48 988 040,69 Kč

Dodatek č. 3:

- ZL č. 5 bez DPH	85 032,01 Kč
- ZL č. 6 bez DPH	34 771,16 Kč
- ZL č. 7 bez DPH	137 720,14 Kč
- ZL č. 8 bez DPH	56 812,40 Kč
- ZL č. 9 bez DPH	9 743,76 Kč
- ZL č. 10 bez DPH	2 709 377,91 Kč
- ZL č. 11 bez DPH	-311 431,58 Kč
- ZL č. 12 bez DPH	89 301,28 Kč
- ZL č. 19 bez DPH	290 775,56 Kč
- ZL č. 21 bez DPH	0,00 Kč
- ZL č. 22 bez DPH	421 533,16 Kč

Dodatek č. 3 celkem bez DPH 3 523 635,80 Kč

1. etapa díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH 52 511 676,49 Kč
DPH 11 027 452,06 Kč
1. etapa díla vč. Dodatku č. 3 vč. DPH 63 539 128,55 Kč

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa):	
Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa) bez DPH	980 120,13 Kč
Dodatek č. 3:	
- ZL č. 9 bez DPH	-12 061,40 Kč
- ZL č. 21 bez DPH	0,00 Kč
Dodatek č. 3 celkem bez DPH	-12 061,40 Kč
Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 3 bez DPH	968 058,73 Kč
DPH	203 292,34 Kč
Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	1 171 351,07 Kč
2. etapa díla:	
2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1 a 2) bez DPH	26 667 843,41 Kč
Dodatek č. 3:	
- ZL č. 7 bez DPH	63 661,24 Kč
- ZL č. 9 bez DPH	-179 156,52 Kč
- ZL č. 11 bez DPH	-543 399,80 Kč
- ZL č. 19 bez DPH	101 086,64 Kč
- ZL č. 21 bez DPH	0,00 Kč
Dodatek č. 3 celkem bez DPH	-557 808,44 Kč
2. etapa díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH	26 110 034,97 Kč
DPH	5 483 107,35 Kč
2. etapa díla vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	31 593 142,32 Kč
3. etapa díla a dodatečné přípojky:	
3. etapa díla bez DPH	1 102 543,15 Kč
DPH	231 534,06 Kč
3. etapa díla vč. DPH	1 334 077,21 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 332/2022-102 dne 8. 6. 2022.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto

Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4
Příloha č. 2 – Změnový list č. 5
Příloha č. 3 - Změnový list č. 6
Příloha č. 4 - Změnový list č. 7
Příloha č. 5 - Změnový list č. 8
Příloha č. 6 - Změnový list č. 9
Příloha č. 7 - Změnový list č. 10
Příloha č. 8 - Změnový list č. 11
Příloha č. 9 - Změnový list č. 12
Příloha č. 10 - Změnový list č. 19
Příloha č. 11 - Změnový list č. 21
Příloha č. 12 - Změnový list č. 22

Za objednatele:

v Třeboni dne 28. 6. 2022

PaedDr. Jan Váňa
starosta
město Třeboň

Za zhotovitele:

v Praze dne 24. 6. 2022

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 24. 6. 2022

Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 4

Název ZL:	Dodatečné kanalizační přípojky
Část:	3. etapa, dodatečné přípojky
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Dodatečné přípojky: Přípojky ke stávajícím nemovitostem, které nejsou vyprojektovány v původní projektové dokumentaci.

3. etapa: Požadavek objednatele na odkanalizování nové zástavby – nebylo původně vyprojektováno.

Technický popis změny:

Dodatečné přípojky: Dodatečné kanalizační přípojky na stokách IO02 stoka AA1-2, IO01 stoka AA1 po šachtu ŠAA-2, IO01 stoka AA1 od šachty ŠAA-2 k šachtě ŠAA4, IO01 stoka AA1 – pozemek SPÚ, IO3. Jedná se o kompletní kanalizační přípojky (veřejnou část) obsahující zemní práce, položení PVC kanalizační trubky s kanalizačními šachtami a následně provedené zkoušky těsnosti. Podrobně viz samostatná projektová dokumentace.

3. etapa: Prodloužení kanalizační stoky AC (PVC SN 12, DN 250) od šachty ŠAC-1. Viz samostatná projektová dokumentace na 3. etapu.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +1 102 543,15 Kč bez DPH +1 334 077,21 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 5.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor - 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Autorský dozor - 2. etapa, 3. etapa, dodatečné přípojky:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- Upravený položkový rozpočet		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní

 Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 5

Název ZL:	Rozšířené výkopy pro spodní stavbu ČOV
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny, technický popis změny:

Jedná se o navýšení objemu zemních prací při založení objektu SO01-01 Čistírna odpadních vod vlivem zvětšení rozměru stavební jámy v návaznosti na technologii zabezpečení stavební jámy pažením při založení objektu. Změna technologie byla schválena v rámci Dodatku č. 2.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +85 032,01 Kč bez DPH +102 888,73 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 4.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 6

Název ZL:	Přepojení dešťové kanalizace u Š43
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize nově budované šachty Š43 a stávajícího dešťového potrubí, které bylo přímo v trase, bylo nutné toto potrubí odklonit mimo trasu nové kanalizace.

Technický popis změny:

Výkopové práce musí být provedeny z 1/3 ručně, neboť se zde vyskytovaly inženýrské sítě (E.ON). Tyto práce si vyžádaly zdržení cca 1 den. Použitý materiál je KG DN 200. Pro možnost napojení, bylo nutné sbíječkou upravit dno stávající UV.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +34 771,16 Kč bez DPH +42 073,10 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- Upravený položkový rozpočet		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 7

Název ZL:	Změna lože pod trubní vedení
Část:	1. etapa, 2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Náhrada materiálu z důvodu skutečných poměrů zvodnělých zemin vhodnějším podsypovým materiálem.

Technický popis změny:

Jedná se o změnu podsypového materiálu pod kanalizační potrubí stoky. Původně navržený podsypový materiál štěrkopísek je nahrazen vhodnějším podsypovým materiálem štěrkodrtí frakce 8-16 mm.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +201 381,38 Kč bez DPH +243 671,47 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- Upravený položkový rozpočet		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 8

Název ZL:	Zákrytová deska centrální čerpací stanice (SO 02) u hasičárny
Část:	1. etapa – SO 01
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Zákrytová deska není vyprojektována v základní projektové dokumentaci.

Technický popis změny:

Jedná se o zákrytovou desku čerpací stanice SO 02. Provedena bude z kompletní železobetonové monolitické stropní desky.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +56 812,40 Kč bez DPH +68 743,00 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 4.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:	
Společnost:			

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 9

Název ZL:	Změna zatřídění zemin z tř. 5 na tř. 1-4
Část:	1. etapa, Vodovod k centrální ČS, 2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu zatřídění zeminy při zemních pracích na kanalizaci a ČOV. Zemina bude zatříděna do skupiny dle skutečnosti.

Technický popis změny:

Původně zatříděná hornina při zemních a výkopových pracích ve třídě 5, bude nově zatříděna do skupiny třídy 1-4 dle skutečnosti.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): -181 474,16 Kč bez DPH -219 583,73 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Autorský dozor – Vodovod k centrální ČS, 2. etapa:			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		
Ověřil (technický dozor stavebníka):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:	
Společnost:			
Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 10

Název ZL:	Výměna podloží řadu BA
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Jedná se o výměnu podloží u řadu BA, u kterého bylo zjištěno nevhodné podloží – tekuté písky, které se objevilo při zahájení výkopových pracích na tomto řadu.

Technický popis změny:

Jde o výměnu podloží a použití jiné technologie pažení.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +2 709 377,91 Kč bez DPH +3 278 347,27 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 11

Název ZL:	Neprováděné kanalizační stoky IO01 stoka AC1, IO11 stoka C4, IO21 stoka AE
Část:	1. etapa, 2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Jedná se o nezpůsobilé stoky z hlediska dotace. Vlastníci připojovaných nemovitostí je odmítli nebo o ně neprojevíli zájem.

Technický popis změny:

Jedná se o tyto nerealizované stoky:

- stoka C4 (mimo zastavitelné území) nebude realizována
- stoka AC1 bude zkrácena (bude realizován pouze krátký úsek pod komunikací II/154)
- nezpůsobilá část stoky AE nebude realizována
- dešťová kanalizace DS1-3 (u č. p. 98 a č. p. 34) nebude realizována

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): -854 831,38 Kč bez DPH -1 034 345,97 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 5.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		


Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:	
Společnost:			

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 12

Název ZL:	Ocelová podesta centrální čerpací stanice u hasičárny
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Podesta nebyla vyprojektována a je potřeba.

Technický popis změny:

Jedná se dodatečnou ocelovou nosnou podestu do centrální čerpací stanice (UPE 180, z pororošťů, pochozí, kompozitní) s ocelovým zábradlím.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +89 301,28 Kč bez DPH +108 054,55 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 4.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:	
Společnost:			

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 19

Název ZL:	Změna zásyvu rýh v komunikaci II/154
Část:	1. etapa, 2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Původní podkladní vrstvy komunikací byly nahrazeny novými vhodnými skladbami štěrků frakce 0/125 a 0/32. Původním návrhem nebylo možné dosáhnout požadovaných parametrů únosnosti vozovky, které požadovala Správa a údržba silnic ve svém vyjádření.

Technický popis změny:

Jedná se o změnu skladby podkladních konstrukčních vrstev v komunikaci č. II/154. Původní podkladní vrstvy komunikací byly nahrazeny novými vhodnými skladbami štěrků frakce 0/125 a 0/32.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +391 862,20 Kč bez DPH +474 153,26 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:	
Společnost:			

Schválil (objednatel):			
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:	
Společnost:	Město Třeboň		
Přílohy:			
- Upravený položkový rozpočet			
Distribuce:			
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka	<input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 21

Název ZL:	Změna zatřídění zemín z tř. 5 na tř. 4 – nulové položky
Část:	1. etapa, 2. etapa, Vodovod k centrální ČS
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Změna zatřídění zemín dle skutečnosti.

Technický popis změny:

Mění se pouze popis položky dle skutečnosti z tř. zatřídění zeminy 5 na tř. 1-4. Na cenu nemá vliv.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +0,00 Kč bez DPH +0,00 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 7.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	stavbyvedoucí	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	vedoucí projektu	Podpis:	
Společnost:	Metrostav DIZ s.r.o.		


Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		

Autorský dozor – Vodovod k centrální ČS, 2. etapa:

Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum:	7. 6. 2022
Funkce:	projektant	Podpis:	
Společnost:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		

Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- Upravený položkový rozpočet		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 22

Název ZL:	Obrusné vrstvy v silnici II/154
Část:	1. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.5.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje je nutné v tomto roce realizovat provizorní zaasfaltování na silnici II/154, které bude v r. 2023 odstraněno a nový asfalt bude proveden v celé šířce komunikace. Provizorní zaasfaltování nebylo v současném rozpočtu.

Technický popis změny:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +421 533,16 Kč bez DPH +510 055,12 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 4.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 7. 6. 2022
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Ověřil (technický dozor stavebníka):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	TDS	Podpis:
Společnost:		
Schválil (objednatel):		
Jméno:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum: 7. 6. 2022
Funkce:	referent odboru rozvoje a investic	Podpis:
Společnost:	Město Třeboň	
Přílohy:		
- Upravený položkový rozpočet		
Distribuce:		
<input checked="" type="checkbox"/> objednatel	<input checked="" type="checkbox"/> zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/> technický dozor stavebníka <input type="checkbox"/> ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz