

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 31/2022 ze dne 16. 3. 2022 na projektovou dokumentaci „Rozvodné tepelné zařízení – nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] předseda představenstva
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen „objednatel“)

název: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**
se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] [redacted]
členy představenstva
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: pyeegm8

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]



1. Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění prací nebo jejich částí.
2. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověřeni řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
3. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedených v článku I. jako smluvní strany.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DÚR a DSP“) k investičnímu záměru „**Rozvodné tepelné zařízení – nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek**“ v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny plnění a v článku IV. Cena díla.
2. Z důvodu existence stávajících inženýrských sítí, majetkoprávních vztahů a vývoji projektu bytových domů podél ulice Nádražní, bylo nutné 3x měnit návrh trasy horkovodu. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet termíny plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2022. Dále v průběhu projekčních prací je nutné upravit rozsah.
3. Úprava rozsahu v článku II. Předmět díla:
Původní text v článku **II. Předmět díla**
se doplňuje o bod
- 2.5. Nová trasa horkovodu vyplynula z požadavků vznesených majiteli dotčených pozemků a z požadavků z navazujících projektů realizovaných v areálu stavby „Budoár Slezan“ a zahrnuje zpracování:
 - a) potrubní část - nadzemní rozvod D A S
 - b) stavební část PS - dekor. stěna + OK podpory nadzemní části
 - c) dopravní řešení ul. Nádražní
 - d) geodetické doměření změny trasy horkovodu a PS
 - e) přeložka PO vody – pro areál D A S
 - f) přeložka vodovodní přípojky v areálu veterinární kliniky

Celkem bez DPH

170 000,-Kč

Původní text v článku **III. Termíny plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla dle článku II. této smlouvy v termínech:
 - 3.1.1 Zhotovení dokumentace pro společné řízení DÚR+DSP vč. inženýrské činnosti do **30. 6. 2022.**

3.1.2 Zapracování připomínek Objednatele nebo správních orgánů k dokumentaci **do dvou týdnů po obdržení souhrnu připomínek.**

se nahrazuje textem

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla dle článku II. této smlouvy v termínech:

3.1.1 Zhotovení dokumentace pro společné řízení DÚR+DSP do **31. 7. 2022.**

3.1.2 Inženýrská činnost do **30. 10. 2022.**

3.1.3 Zapracování připomínek Objednatele nebo správních orgánů k dokumentaci **do dvou týdnů po obdržení souhrnu připomínek.**

Původní text v článku IV. Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí bez DPH:

4.1.1 Dokumentace DÚR+DSP dle čl. II. body 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

4.1.2 Inženýrská činnost pro získání společného povolení

4.1.3 Celková cena za dílo dle této smlouvy

661 000,- Kč

4.2 K cenám bude účtována a připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě dle platných předpisů.

se nahrazuje textem

4.1 Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí bez DPH:

4.1.1 Dokumentace DÚR+DSP dle čl. II. body 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

4.1.2 Inženýrská činnost pro získání společného povolení

4.1.3 Úprava rozsahu díla dle čl. II bod 2.5

4.1.4 Celková cena za dílo dle této smlouvy

831 000,- Kč

4.2 K cenám bude účtována a připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Frýdku-Místku dne 23-06-2022


Za zhotvitele


členové představenstva

Ve Frýdku-Místku dne 21. 6. 2022


Za objednatele


předseda představenstva