

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 316 970 / 05 /2021

ze dne 11. 10. 2021

uzavřené v rámci veřejné podlimitní sektorové zakázky na stavební práce
„Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu
z úpravny Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil, vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar, technický dozor stavebníka a koordinátor
BOZP

2/ Zhotovitel:

Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

zastoupena: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

ZEPRIS s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 51188

jejímž jménem jedná: Ing. Alexander Strádal, jednatel

IČ: 25117947

DIČ: CZ699004936

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 9342832/0800

telefon: 244 403 513

e-mail: zepris@zepris.cz
informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnosti ZEPRIS s.r.o.:
www.zepris.cz/gdpr

SPOLEČNÍK 2:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276
telefon: 498 500 205
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Alexander Strádal, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:
Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 2 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět. Jedná se o:

1.1/ vícepráce:

- zvýšený rozsah obnovy stavbou dotčených komunikací a chodníků dle podmínek jejich správce Technických služeb Hradec Králové
- přeložka stávající kanalizační stoky DN 500 v trase budovaného přívodního vodovodního řadu DN 600
- přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 100 v trase budovaného přívodního vodovodního řadu DN 600
- drobné stavební úpravy armaturní šachty V 10 (prostup do stěny armaturní šachty)
- obnova revizní kanalizační šachty na stoce A (na přeložce kanalizačního řadu, který je součástí smluvního rozpočtu)

1.2/ méněpráce:

- odpočet čerpání podzemní vody ve stavební rýze vodovodu (podzemní voda zde není)

- odpočet původně navržených konstrukčních vrstev komunikace a chodníků (po dohodě s Technickými službami Hradec Králové došlo k nalezení úspornějšího technicky vyhovujícího řešení)
- nebudou realizovány ocelové chráničky v ul. Svitavská a Selicharova (odsouhlaseno Technickými službami Hradec Králové)
- odpočet stočného za čerpanou podzemní vodu do kanalizace u stavebního objektu Přeložka gravitační stoky A (množství čerpaného podzemní vody do kanalizace je oproti předpokladu o 84 % nižší)
- odpočet 3 montážních vložek na vodovodním řadu DN 600 v armaturních šachtách V5 a V10

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	135 900 934,93 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 5 193 899,46 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 4 917 880,70 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 276 018,76 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	136 176 953,69 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu z úpravny Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v Hradci Králové dne: 21. 6. 2022

v Praze dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s. r. o.

v Hradci Králové dne:

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Datum: 14. 6. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	peslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Zvýšené výměry na obnovu stávajících komunikací

DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace řešila obnovu komunikací a chodníku pouze nad stavební rýhou. Technické služby Hradec Králové, které jsou správcem komunikací, v souladu se svými technickými standardy požadují větší rozsah obnovy, než navrhuje projektová dokumentace (viz. Obecné podmínky oprav povrchů po výkopech pozemků ve správě Technických služeb Hradec Králové). S technickými službami Hradec Králové však byla dohodnuta jiná úspornější skladba konstrukčních vrstev, než jsou v projektové dokumentaci. Vícepráce obsahují kompletní rekonstrukci komunikací a chodníků podle požadavků Technických služeb Hradec Králové. S tím souvisí i méněpráce popsané v odstavci b) na straně 2, kde jsou odečteny veškeré položky týkající se obnovy komunikací a chodníků dle projektové dokumentace.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Přeložka stávající kanalizační stoky DN 500

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí ve staničení km 0,9250 bylo zjištěno, že nově budovaný vodovodní řad DN 600 zasahuje 24 cm do profilu stávající kanalizační stoky DN 500. Objednatel navrhuje provedení přeložky stávající kanalizační stoky. V rámci přeložky bude potrubí DN 500 stávající kanalizační stoky v úseku 3 m nahrazeno potrubím DN 300 z PVC – U BP SN 16.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Přeložka vodovodního řadu DN 100

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí ve staničení km 1,107 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 100, který byl zasahoval do profilu nově budovaného vodovodního řadu. Vzhledem k tomuto zjištění rozhodl objednatel o horizontální přeložce stávajícího vodovodního řadu DN 100 v délce 6 m.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d) Prostup do armaturní šachty V10

DŮVOD ZMĚNY: Statický stav stěny armaturní šachty neumožňuje provést vstup vodovodního potrubí v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu bude nutné vytvořit vstup pomocí kotvícího plechu s ocelovou chráničkou, který se pomocí chemických kotev připevní na stěnu armaturní šachty. Do ocelové chráničky se uloží vodovodní potrubí a vodotěsnost bude zajištěna segmentovým těsněním v souladu s projektovou dokumentací.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě vodovodního potrubí nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu budou odečteny položky spojené s touto činností.

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Odpočet původních výměr na obnovu komunikací

DŮVOD ZMĚNY: Toto souvisí se změnou rekonstrukce komunikací a chodníků, popsanou na straně 1 v odstavci a). Odečítají se veškeré položky z projektové dokumentace a nahrazují se novými položkami popsanými na straně 1 v odstavci a). Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Ocelové chráničky

DŮVOD ZMĚNY: Před zahájením prací bylo se správcem komunikací, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, dohodnuto, že při křížení vodovodního řadu s ulicí Svitavská a Selicharova nemusí být použita ocelová chránička vodovodního potrubí. Ocelová chránička potrubí bude použita v souladu se stávající projektovou dokumentací pouze v úseku přes ulici Jana Masaryka v délce 24 m a při křížení vedení Tepelného hospodářství Hradec Králové 2 x 4 m. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 03.1 _ Gravitační stoka A

Popis změn:

Vícepráce:

a) Obnova revizní kanalizační šachty na stoce A

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení stavebních prací na stoce A bylo zjištěno, že stávající revizní kanalizační C872 (křížovatka ulic Svitavská a Oldřichova) je staticky nevyhovující. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl pro její stavební úpravu, aby bylo možné zajistit bezpečný provoz kanalizační stoky. Stavební úprava spočívá v zednické úpravě šachtového dna, kdy je šachtové dno vystěrkováno rychle tuhnoucími cementovými stěrkami a stávající skruže byly nahrazeny novými prefabrikovanými díly včetně poklopu.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet původních výměr na obnovu komunikací

DŮVOD ZMĚNY: Veškeré položky související s obnovou komunikace budou odečteny a rekonstrukce komunikace nad rýhou kanalizační stoky je zahrnuta do víceprací v SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa – (na straně 1, odstavec a).

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Stočné za čerpanou podzemní vodu

DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavebních prací nebyl na stavbě tak velký přítok podzemní vody do stavební rýhy, jak předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu se množství, které se do kanalizace nevypouštělo, odečítá. Množství čerpané vody ve smluvním rozpočtu je 1870 m³, skutečné množství čerpané vody 305 m³, odečtené množství je tedy 1565 m³.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

PS 02 – Šachta V5 – strojní část

Popis změn:

Méněpráce

a) Montážní vložky

DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu omezeného manipulačního prostoru v armaturní šachtě a skutečné stavební délky jednotlivých tvarovek bylo rozhodnuto, že 2 kusy montážních vložek DN 600 nebudou použity.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

PS 03 – Šachta V10

Popis změn:

Méněpráce

a) Montážní vložky

DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu omezeného manipulačního prostoru v armaturní šachtě a skutečné stavební délky jednotlivých tvarovek bylo rozhodnuto, že 1 kus montážní vložky DN 600 nebude použit.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti**

Jméno a podpis navrhovatele:

Ing. Petr Semerád – Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Loskot - Objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Petr Semerád - Zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Jiří Forejtek - Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Jiří Kraus - Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny** (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST

NAVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14. 6. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
				ANO

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa

Vícepráce:

Změna a) 4 950 813,97 Kč

Změna b) 70 722,51 Kč

Změna c) 80 494,62 Kč

Změna d) 54 600,-Kč

Vícepráce celkem: 5 156 631,11 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 2 334 554,32 Kč

Změna b) – 846 667,50 Kč

Změna c) – 958 125,- Kč

Méněpráce celkem: - 4 139 346,82

SO 03.1 _ Gravitační stoka A

Vícepráce:

Změna a) 37 268,35 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 461 708,88 Kč

Změna b) – 70 425,- Kč

Méněpráce celkem: - 532 133,88 Kč

PS 02 – Šachta V5 – strojní část

Méněpráce:

Změna a) – 163 600,- Kč

PS 03 – Šachta V10

Méněpráce:

Změna a) – 82 800,- Kč

Vícepráce celkem: 5 193 899,46 Kč

Méněpráce celkem: - 4 917 880,70 Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši **276 018,76 Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 276 018,76 Kč
(dvěstěsedmdesátšesttisícosmnáctkorunsedmdesátšesthaléřů)

Předkládá:

.....
Ing. Petr Semerád

Datum: 14. 6. 2022

Převzal:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 14. 6. 2022

ZMĚNOVÝ LIST

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 6. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí

Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): Souhlasí

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Roman Pýcha, Martin Otčenášek): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa

Změna ceny: 1 017 284,29 Kč

SO 03.1 _ Gravitační stoka A

Změna ceny: - 494 865,53 Kč

PS 02 – Šachta V5 – strojní část

Změna ceny: -163 600,- Kč

PS 03 – Šachta V10

Změna ceny: - 82 800,- Kč

Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): **276 018,76 Kč**
(dvěstěsedmdesátšesttisícosmnáctkorunsedmdesátšesthaléřů)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

.....
Ing. Alexandr Strádal

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 15. 6. 2022

Datum: 15. 6. 2022