

Rok měsíc	2016																																					
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																										
část	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
SO	rozsah		dělní																																			
1,01	most ul. 5. května - konec ul. Benátky		61 m																																			
1,02 a	most ul. Nerudova		17 m		DC 1 - 4		obklady - kámen Dubičná																															
1,03	lávka od náměstí Míru		98 m																																			
1,03	lávka od náměstí Míru - most ul. Alšova				kamenické práce																																	
převod vody DC 16 - 26					DC 16 - 27																																	
1,03	most ul. Alšova - lávka u č.p. 310		97 m				kamenické práce																															
1,03 a	lávka u č.p. 310 - most ul.		84 m																																			
1,04	Dukelských hrdinů																																					
2,01	most ul. Nerudova - lávka od náměstí Míru		48 m		obklady																																	
2,03 a	lávka od náměstí Míru -		106 m																																			
2,04	most ul. Alšova																																					
2,04	DC 14 - 21		75 m																																			
2,04	DC 22 - 29																																					
zhlaví, zábradlí																																						
celá stavba																																						
Celkem					2 834 713,46 Kč		2 983 357,40 Kč		3 034 000,44 Kč		1 620 458,80 Kč		2 411 253,76 Kč		4 350 000,00 Kč		4 350 000,00 Kč		4 466 670,56 Kč																			
Finanční HMG																																						
skutečné finanční plnění																																						
závazné finanční plnění k postupovým termínům																																						

41.166 670,56 Kč

Povodí Ohře, státní podnik
 Bezručova 4219 Chomutov 430 03
 IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
 web. www.poh.cz



F. ŽIVĚLINA, TOS



SMP CZ, s. s.
 Pohřební 667/78
 186 00 Praha 8
 IČ: 27195147
 DIČ: CZ27195147

05-57-6