

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2021/12/0749
(dále jen „dodatek“)
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída
v Ostravě-Porubě – II. a III. etapa
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100
telefon: [REDAKCE], email: [REDAKCE]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0749 ze dne 15. 3. 2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě – II. a III. etapa“.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. V průběhu provádění díla se vyskytly neočekávané skutečnosti, které neumožnily zhotoviteli provádění prací na II. etapě dle uzavřené smlouvy v plném rozsahu, konkrétně:
 - realizace investiční akce třetího subjektu (provádění prací na opravě fasády a střechy bytového domu č.p. 588/107), která si vyžádala zábor komunikace, jejíž rekonstrukce je součástí díla, pro lešení, což znemožnilo provádění prací na konstrukčních vrstvách vozovek,
 - dodatečné práce na přeložkách inženýrských sítí, které byly způsobeny nedostatečnou hloubkou uložení kabelů ČEZ, Poda, Cetin a Vodafone, kdy z důvodu těchto dodatečných prací bylo nutno zastavit práce na realizaci konstrukčních vrstev vozovek,
 - oprava vedení kanalizace a výměna ventilů společností OVaK, což znemožnilo provádění prací na konstrukčních vrstvách vozovek.

Z výše uvedených objektivních důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, se mění termín provedení II. etapy dle odst. 1 čl. IV Smlouvy takto:

Termín provedení (dokončení díla a jeho předání objednateli):

II. etapa – do 9. 8. 2022.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0749 ze dne 15. 3. 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0749 ze dne 15. 3. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0749 ze dne 15. 3. 2022, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3188/RMOB1822/85 ze dne 24.6.2022.

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva