

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 na akci „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219160010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ENVICONS s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice – Polabiny, Hradecká 569, PSČ 533 52

Statutární orgán: Ing. Lukáš Řádek, jednatel
Karolína Krejcarová, jednatelka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lukáš Řádek
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Andrýs

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009
Číslo účtu: Fio banka, a.s., č.ú: 2800326737/2010
Telefon: 466531787
E-mail: info@envicons.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160060 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění etapy v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|------------------------|
| I. etapa – DSJ | do 30. 9. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 11. 2016 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 31. 12. 2018 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|------------------------|
| I. etapa – DSJ | do 30. 9. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 28. 4. 2017 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | do 31. 12. 2018 |

Zdůvodnění změny termínů

Zhotovitel podal již dne 29. 9. 2016 žádost o vydání stanoviska majetkoprávního odboru Magistrátu města Hradce Králové, avšak do dnešního dne nebylo toto stanovisko vydáno. Zároveň zhotovitel podal dne 5. 10. 2016 žádost o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, avšak do dnešního dne nebyla výjimka vydána. Dále při projednávání akce u dotčených orgánů státní správy vznesl stavební úřad Magistrátu města Hradce Králové požadavek na absolvování celého procesu územního řízení, se kterým se původně nepočítalo. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla II. etapy - výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160060 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 30. 11. 2016

V Hradci Králové, dne 29. 11. 2016

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Řádek, jednatel