

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: 15PT-001271**

**číslo smlouvy zhotovitele: 029/MBKB/22 (STRABAG a.s.)**

**1532.2100867STI (EUROVIA CS, a.s.)**

(dále jen „**Dodatek**“).

**Stavba: I/69 Vsetín, rampa Mostecká**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně jedné jako Objednatel

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

**„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“**

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,

oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín

**Správce společnosti: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

**Druhý společník:**

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  
Praha 4

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČO, DIČ:

45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně druhé jako Zhotovitel

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“.  
spolu uzavírají tento

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### Preamble

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. **15PT-001271** na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/69 Vsetín, rampa Mostecká** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou též Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
- (B) Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci Díla bylo Objednatelem zveřejněno dne 6. 12. 2021 pod názvem **I/69 Vsetín, rampa Mostecká** s termínem pro podání nabídek uchazečů do 20. 1. 2022 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Zhotovitel dne 19. 1. 2022 podal coby uchazeč ve Veřejné zakázce svou nabídku (dále jen „**Nabídka**“), v rámci které předložil Zhotovitel Objednateli mimo jiné doplněný soupis prací s oceněním jednotlivých položek materiálů, prací a věcí určených pro Dílo. Nabídka Zhotovitele byla dne 14. 3. 2022 vybrána Objednatelem jako nejvhodnější a dne 14. 3. 2022 byl Zhotoviteli odeslán Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele).
- (C) Základní datum Smlouvy dle Pod-čl. 1.1.3.1 Smluvních podmínek je 23.12.2021.
- (D) Dne 24. 2. 2022 došlo k vpádu vojsk Ruské federace na území státu Ukrajina. Jejich následným působením na tomto území (obecně lze označit jako válka, invaze, nepřátelská činnost atd.) došlo k nepředvídatelnému vývoji a výkyvu v cenách vstupních surovin a materiálů, jakož i v jejich dostupnosti (dále jen „**Událost**“). Tato Událost se dle Smlouvy může považovat za událost/okolnost v riziku Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele.

SMLUVNÍ STRANY SE PROTO DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

### 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že Událost a její dopady nebyla a nemohla být v době podání Nabídky Zhotovitelem zcela předvídána, kdy Zhotovitel předložil Nabídku bez znalosti a vědomosti o skutečných či možných dopadech Události na realizaci Díla a plnění jeho povinností dle Smlouvy, kdy Základní datum Smlouvy je 23. 12. 2021, tj. datum před Událostí a počátkem jejího působení.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že Událost může být způsobilá zapříčinit negativní dopad do termínů plnění Zhotovitele dle Smlouvy a dodržení cen dle soupisu prací (výkazu výměr) v Nabídce Zhotovitele, jak byla následně Objednatelem přijata a akceptována Dopisem o přijetí nabídky.
- 1.3. Smluvní strany v návaznosti na výše uvedené tímto dodatkem sjednávají:
  - 1.3.1. Zhotovitel je z důvodu nepředvídatelnosti dopadu Události v době podání Nabídky oprávněn učinit oznámení / oznámit claim dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek o případných negativních dopadech působení Události do Smlouvou sjednaných povinností Zhotovitele, zejména do termínů plnění (možný nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek, Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek, termínů pro splnění relevantních milníků) , jakož i vzniku či zvýšení Nákladů (možný nárok na dodatečnou platbu), a to do 28 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasně prohlašují a výslovně potvrzují, že toto právo Zhotovitele učinit oznámení / oznámit claim, neznamená presumpci souhlasu Objednatele s uplatněným nárokem, Objednatel tímto nepřiznává důvodnost základu ani výše těchto případných nároků Zhotovitele souvisejících s Událostí. Tyto případné nároky Zhotovitele, budou-li Zhotovitelem uplatněny, budou přezkoumány a vypořádány způsobem a za podmínek Smlouvy.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nezměněné.
- 2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“).
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

### Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Ředitelství silnic a dálnic ČR:  
dne:

---

STRABAG a.s.  
dne:

Podepsal

Datum: 2022.06.20 15:23:35  
+02'00'

Podepsal

Datum: 2022.06.21 08:57:39  
+02'00'

---

---

EUROVIA CS, a.s.  
dne:

Digitálně podepsal Iv

Datum: 2022.06.23 07:17:10 +02'00'

---

Digitálně podepsal:  
Datum: 23.06.2022 16:14:25 +02:00 Strana: 5/5