

**DODATEK č.1 k**  
**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004501

Číslo smlouvy Poskytovatele: 05/JK/21

Název související veřejné zakázky: **I/9 Zahrádky, křižovatka s I/15, TDS**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ing. Jaroslav Karel**

se sídlem: Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa

IČO: 12785491

DIČ: CZ5811060013

zápis v obchodním rejstříku: není zapsán

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

## **I.** **Předmět dodatku**

1. Termín doby plnění se mění z důvodu zjištěné závady na stavbě způsobené Zhotovitelem stavby. Konkrétně byla po zimním období 2021-2022 zjištěna korozní obrusná vrstva v takovém rozsahu, že na provedeném krytu vozovky se tvořily výtluky a povrch nesplňoval požadovanou rovinnost. V rámci reklamace díla bylo zjištěno, že zjištěné poruchy způsobuje nekvalitní kamenivo v asfaltové směsi a je nutná kompletní výměna obrusné vrstvy na náklady Zhotovitele akce. V rámci stavebního povolení byl ze strany Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zanesen požadavek, že v rámci zkušebního provozu bude orgán ochrany veřejného zdraví předložen ke kolaudaci akce doklad o splnění požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví tj. protokol o měření, deklarující prokazatelné dodržení limitů hluku u nejbližších chráněných prostorů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené měření nebylo možné provést před výměnou obrusné vrstvy a z tohoto důvodu dochází k posunu Doby plnění – zajištění kolaudace akce.

Čl. III. Doba plnění, se mění následovně: **31.8.2022**

## **II.** **Ostatní ujednání**

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č.1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 má tři strany textu.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 22.6.2022  
Za Objednatele:

V České Lípě dne  
Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby