

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 841/SAXZ-03/032/2022, č. objednatele: 069/2022/OR
„Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku
v lesoparku“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo výdajového účtu: 5061885001/2700
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 03. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku v lesoparku**“. Dne 30.05.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně čl. II Dílo, čl. III Termíny plnění a čl. IV Cena díla.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu posunutí termínu dokončení díla do 31. 10. 2022. Důvodem posunutí termínu je nemožnost asfaltování vozovky na ulici Zámecká v Mohelnici, jelikož doposud nebyly dokončeny rekonstrukce teplovodního vedení a části splaškové kanalizace jiným

zhotovitelem. Pokládku živičných vrstev nelze provést dle smluvního termínu do 30.6.2022, ale až po dokončení rekonstrukcí zmíněných sítí a sednutí podkladních vrstev.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele takto:

- a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
- Termín zahájení díla zhotovitelem: **01.04.2022**
- Termín provedení díla do: **31. 10. 2022**

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzávěření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 23. 06. 2022 usnesením č. 2628/111/RM/2022.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne ...~~28.06.2022~~

V Olomouci dne

.....
Objednatel
Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
starosta města

.....
Zhotovitel
STRABAG a.s.

