



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1714/ORM/2021/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1714/ORM/2021 ze dne 26. 10. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2001/22-RM ze dne 23. 6. 2022 a týkající se akce:
„Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **KAVYL, spol. s.r.o.**
Se sídlem: č. p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
IČO: 499 75 358
DIČ: CZ49975358
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1714/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lužný“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-9.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO 04.1 - Úprava hráze - přípočty

1) Úprava technického řešení návodního líce
Původní technické řešení nespécifuje zcela přesně použitý těsnící materiál v tělese hráze. I přesto, že zhotovitel doložil použití materiálu vhodného na těsnění hrází, byly vzneseny TDI (technický dozor investora) a TBD (technicko bezpečnostní dozor) obavy, ohledně možného promrzání či nadměrného vysychání těsnící konstrukce tak jak byla navržena v PD. Vzhledem k tomu, že investor má zájem o co nejvyšší životnost a zároveň bezpečnost hráze, bylo dohodnuto provedení zesílení (zlepšení) těsnící konstrukce pomocí bentonitových rohoží vložených mezi navžené jílové těsnění.

Přípočet celkem

+ 1.904.436,07 Kč

Změnový list č. 2 – SO 04.1 - Úprava hráze - odpočty

1) Úprava technického řešení návodního líce
Z důvodu dohodnutých opatření k zajištění co nejvyšší životnosti a bezpečnosti konstrukce hráze, byla odečtena potřebná vrstva jílového těsnění, kterou nahradí bentonitové

rohože. Současně bude odečtena část ceny za dopravu jílového těsnění, protože zhotovitel dopravuje jíl z menší vzdálenosti než byla původně zamýšlena dle rozpočtu.

Odpočty celkem

-1.309.892,40 Kč

Změnový list č. 3 – SO 04.2 - Výpustný objekt - přípočty

1) *Úprava technického řešení protlaku hrází*

Na začátku realizace stavby proběhl posudek vodního díla TBD (technicko bezpečnostní dozor), který zpochybnil jistotu v provedení navrženého protlaku ohledně ražení ocelové chráničky, vložení plastového potrubí, objímek a následně obetonování konstrukce. Z důvodu problematického provedení obetonování mezi ocelovou chráničkou a plastovým potrubím, a tím obavy z následných možných nežádoucích průsaků, bylo dohodnuto provedení řízeného protlaku se zatažením silnostěného plastové potrubí, zatěsněného bentonitovou směsí a betonovým těsnícím žebrem.

2) *Záměna materiálu betonových konstrukcí*

Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdélejší životnosti konstrukcí.

Přípočty celkem

+ 232.352,68 Kč

Změnový list č. 4 – SO 04.2 - Výpustný objekt - odpočty

1) *Úprava technického řešení protlaku hrází*

Po návrhu TBD (technicko bezpečnostního dozoru), odsouhlasení AD a TDI, nebude proveden protlak ocelovou chráničkou DN800, vložení objímek a následně obetonování konstrukce.

2) *Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdélejší životnosti konstrukcí.*

Odpočty celkem

- 864.020,06 Kč

Změnový list č. 5 – SO 04.3 - Bezpečnostní přeliv – přípočty

1) *Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdélejší životnosti konstrukcí.*

Přípočty celkem

+ 71.480,32 Kč

Změnový list č. 6 – SO 04.3 - Bezpečnostní přeliv - odpočty

1) *Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdélejší životnosti konstrukcí.*

Odpočty celkem

- 73.548,80 Kč

Změnový list č. 7 – SO 04.4 - Propustek a komunikace - přípočty

1) Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdéší životnosti konstrukcí.

Přípočty celkem + 102.327,20 Kč

Změnový list č. 8 – SO 04.4 - Propustek a komunikace – odpočty

1) Byl akceptován návrh TBD, odsouhlasen TDI a AD, k záměně všech betonových konstrukcí na nejvyšší třídu vodostavebního betonu C30/37 z důvodu zajištění co nejdéší životnosti konstrukcí.

Odpočty celkem - 110.348,00 Kč

Změnový list č. 9 – VON - Vedlejší rozpočtové náklady – odpočty

1) Slovení rybí posádky a měkýšů bylo provedeno ještě před samotným předáním staveniště

Odpočty celkem - 21.000,00 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:


„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH	14.978.991,53 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 2.310.596,27 Kč
Odpočty	- 2.378.809,26 Kč
<u>Celková cena dodatku č. 1</u>	<u>- 68.212,99 Kč</u>
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1	<u>14.910.778,54 Kč</u>


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 29.6.2022

Kivyl spol. s r.o.
Náhejno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358
Za zhotovitele



V Jihlavě dne: 29.6.2022

Za objednatele

